

RFC emisor: CPL931103A65
 Nombre emisor: CONSTRUCTORA PEÑA LARGA SA DE CV
 Folio: 168
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: 138D0632-2C61-40C
 No. de serie del CSD: 000010000004088280
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31000 2018-09-06 15:00
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72141500	1	50	HAR	Estimacion	1900.00	95000.00	29260.00			
Descripción	ESTIMACIÓN N° 1 (UNO) DEL CONTRATO NO. U.A.CH.- CCMS-002-2018-ADF RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORDO O TALUD PARA LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, UBICADO EN EL RANCHO TESEACHI, MUNICIPIO DE NAMIQUEPA, CHIH. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIH. RESUMEN: ALCANCE DE LA ESTIMACION: \$95,000.00 IVA ESTIMACION: \$15,200.00 SUBTOTAL \$110,200.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$28,500.00 IVA DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$4,560.00 OTRAS DEDUCCIONES Y RETENCIONES 0.1% D.I.F. \$ 95.00 0.2% I.C.I. C. 0.2% \$ 190.00, 0.5% INS. Y VIG. \$475.00 SUMA DEDUCCIONES \$760.00 IMPORTE CON LETRA SETENTA Y SEISMIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	IVA	Traslado	66500.00	Tasa	16.0000%	10640.00				

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: Contado Diferido

Subtotal \$ 95,000.00
 Descuento \$ 29,260.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10,640.00
 Total \$ 76,380.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
760.00		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
0.1%	0.10 %	95.00
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
0.2% I.C.I.C	0.20 %	190.00
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
0.5% INSP Y VIG	0.50 %	475.00

Sello digital del CFDI:

FM85Hxha/a1ywxBPp/4g5KqOJcbc9XgYCMtkX2DQMWTpiA4qbVijHJLuHMMJ+uhWxuR5THyot2fvDptOE0ZLYesQfZDSppcvBxj1zZ1DsDfgXDrqX7L9zthKeeLJ2KMvHqsw3LEn/3e7VvQ6NUjDqZFFJx7/6c56x8wxYvAnrDQrtSu3xngi5iC00WpN3Lzpt4CXAIOPloy9a5mjMQP0SuV3VQ49V2agz6vrdo8r6CP9d/cunsALAdgxKYKuN4UCpKki3fc217/xhZLUoQXd7aPGC0IWjZa28V1zjIGOlglcf4XVnSfa9QOWPZaUS6Feyi8ZqsCm0beyvZpsA==

Sello digital del SAT:

Y0ra+j3wUkbJRxXq3TK3RRSIF7YtD6FIH8nHBjwWS/IOXUvUADIDOSO62gSr2ekoYDG76MSSexqWbV05awu8OkqeV/LpM+I9ubOnNSKt4DKLGydB3sJBEUMkxpr3p6YYXDEORdlJUIMGkBAVDctKCIrYl5mCHv4uzJIYua3hCy+yTSoO1luaXaDkZm0kppfyMzHwU4ftf0TrWSMr1OY1oQuII/0Fhin2JO2n3bHxDteghgWPo+LTop9cV9HWwaRcpXVVJwHkXvXRH140IwUbY2I5XWE/TmY49fwwcQKixBvbc8b8K2IKVGBE9N/mgASbV3xJiinZRMqr7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|138D0632-2C61-40CE-9FC6-3A292183BDEF|2018-09-06T15:09:50|SAT970701NN3|FM85Hxha/a1ywxBPp/4g5KqOJcbc9XgYCMtkX2DQMWTpiA4qbVijHJLuHMMJ+uhWxuR5THyot2fvDptOE0ZLYesQfZDSppcvBxj1zZ1DsDfgXDrqX7L9zthKeeLJ2KMvHqsw3LEn/3e7VvQ6NUjDqZFFJx7/6c56x8wxYvAnrDQrtSu3xngi5iC00WpN3Lzpt4CXAIOPloy9a5mjMQP0SuV3VQ49V2agz6vrdo8r6CP9d/cunsALAdgxKYKuN4UCpKki3fc217/xhZLUoQXd7aPGC0IWjZa28V1zjIGOlglcf4XVnSfa9QOWPZaUS6Feyi8ZqsCm0beyvZpsA==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-06 15:09:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Graciela Angulo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPL931103A65	CONSTRUCTORA PEÑA LARGA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
138D0632-2C61-40CE-9FC6-3A292183BDEF	2018-09-06T15:03:24	2018-09-06T15:09:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$76,380.00	Ingreso	Vigente	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA




RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO O TALUD PARA LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, UBICADO EN EL RANCHO TESEACHI, MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, CHIH.DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
	UACH-CCMS-002-2018-ADF	\$ 243,455.00
	1 (UNO)	
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : DEL 11 AL 31 DE JULIO DEL 2018.	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 110,200.00
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 110,200.00
R.F.C. CPL931103A65	SALDO (CON IVA)	\$ 133,255.00

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN Construcción de bordo en curva de nivel con alto de 0.60 M, base menor de 0.60 M y base mayor de 2.00 M. Con paso de ripper de 3 ganchos aguas arriba, con Tractor D6 de orugas, incluye trazo con equipo topográfico y transporte hasta el área de trabajo	\$ 95,000.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 95,000.00	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.1% D.I.F.	\$	95.00
0.2% I.C.I.C.	\$	190.00
0.5 % INSP. Y VIG.	\$	475.00
SUMA DESCUENTOS	\$	760.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	95,000.00
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	15,200.00
SUB-TOTAL	\$	110,200.00
AMORT. ANTICIPO	\$	28,500.00
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	4,560.00
SUB-TOTAL	\$	66,500.00
I.V.A.	\$	10,640.00
MENOS RETENCIONES	\$	760.00
SALDO NETO A PAGAR	\$	76,380.00
<u>(CON LETRA) SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.+</u>		

FORMULO CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.  LIC. GLORIA H. DIAZ ALDERETE CONTRATISTA	REVISO  ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL SUPERVISOR UACH
AUTORIZO  ING. JORGE DAMASO GONZALEZ ORTIZ RESPONSABLE DE PROYECTO DE COMPENSACION AMBIENTAL CONAFOR ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE BORDO O TALUD PARA LA FACULTAD DE ZOOTECNIA,
UBICADO EN EL RANCHO TESEACHI, MPIO DE NAMIQUIPA, CHIH. DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIH.

UBICADA TESEACHI, MPIO DE NAMIQUIPA, CHIH

ESTIMACION : No.1 (UNO)

PERIODO: 11 AL 31 DE JULIO DEL 2018.

1.- CONTRATO UACH-CCMS-002-2018-ADF

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 209,875.00	\$ 243,455.00
TOTAL	\$ -	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 95,000.00	\$ 110,200.00
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 95,000.00	\$ 110,200.00
	\$ 114,875.00	\$ 133,255.00

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 62,962.50	\$ 73,036.50
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 28,500.00	\$ 33,060.00
ACUMULADO	\$ 28,500.00	\$ 33,060.00
POR AMORTIZAR	\$ 34,462.50	\$ 39,976.50

3.- RETENCION DIF

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 95.00
TOTAL	\$ 95.00


4.- RETENCION I.C.I.C.


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 190.00
TOTAL	\$ 190.00


5.- RETENCION DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA (S.F.P.)

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 475.00
TOTAL	\$ 475.00


CONSTRUCTORA PEÑA DARGA, S.A. DE C.V.


LIC. GLORIA H. DIAZ ALDERETE
APODERADO LEGAL



 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO O TALUD PARA LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, UBICADO EN EL RANCHO TESEACHI, MUNICIPIO DE NAMQUIPA, CHIH. DE LA UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA		ESTIMACION N° 1 (UNO)	HOJA 1
	NIVEL: PLANO:	CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-002-2018-ADF ACEPTO CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.	FECHA: 31/07/2018	RESIDENTE DE OBRA

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1	Construcción de bordo en curva de nivel con alto de 0.60 M, base menor de 0.60 M y base mayor de 2.00 M. Con paso de ripper de 3 ganchos aguas arriba, con Tractor D6 de orugas, incluye tezo con equipo topográfico y transporte hasta el área de trabajo		HA			50	1	50

CONTRATISTA:
 CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.

 DONALD J. ALDERFERE

SUPERVISOR UACH:

 SUPERVISOR UACH



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

ESTIMACION No. 1 (UNO)
 PERIODO : DEL 11 AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.
 No. DE CONTRATO : UACH-CCMS-002-2018-ADF
 OBRA : CONSTRUCCION DE BORDO O TALUD PARA LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, UBICADO EN EL RANCHO TESEACHI, MPIO DE NAMIQUIPA, CHIH. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIH.
 FECHA DE ELABORACION : 31/07/2018





CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
	CONCEPTO							
	Construccion de bordo en curva de nivel con alto de 0.60 M, base menor de 0.60 m y base mayor de 2.00 M. con paso de ripper de 3 ganchos agua arriba, con Tractor D6 de orugas, incluye trazo con equipo topografico y transporte hasta el area de trabajo	HA	50.00	\$ 50.00	\$ -	50	1900	\$ 95,000.00
							SUB-TOTAL	\$ 95,000.00
							16 % I.V.A.	\$ 15,200.00
							TOTAL	\$ 110,200.00

CONTRATISTA
 CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR UACH

CONTRATO: UACH-CCMS-002-2018-ADF

OBJETO: CONSTRUCCION DE BORDO O TALUD PARA LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, UBICADO EN EL RANCHO TESEACHI, MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, CHIH. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA



CONTRATISTA
CONSTRUCTORA PEÑA LARGA S.A. DE C.V.
LIC. GLORIA HAYDEE DIAZ ALDERETE

SUPERVISOR UACH
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL