



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

05 AGO 2024

9.41em

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

ACUSE

No. de oficio: CCS/501/2024
Chihuahua, Chih. a 02 de agosto de 2024

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente. -

TESORERÍA
RECIBIDO
05 AGO 2024
9.44
OLGA GRIJALVA

Anexo a la presente factura No. A-218 de fecha 01 de agosto del presente año, de la persona física **ERASMO PEREA HERNÁNDEZ**, por un monto de \$ 398,902.18 (Trescientos noventa y ocho mil novecientos dos pesos 18/100 M.N.) correspondiente al pago de la **Estimación no. 1 (UNO)** del contrato de obra No. UACH-CCS-100601-2024/AD relativo a los trabajos de **IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA, Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CAMPUS II.**

Cabe señalar que la presente será cubierta con recursos de la fuente de financiamiento 15000, unidad administrativa 4600 Facultad de Contaduría y Administración, partida 35101, según oficio de aprobación No. DC-285-2024 de fecha 10 de junio del 2024.

Anexo datos bancarios en caso de hacer transferencia:
BANCO: BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
NÚMERO DE CUENTA: [REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA: [REDACTED]

Lo anterior para el trámite que considere conveniente, sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Luchar Para Lograr, Lograr Para Dar"

Lic. Mariano Torres Vega
Encargado del Despacho de la Coordinación de Construcción y Servicios

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

C.c.p. – M.I. Luz del Rosario López Escobedo, Tesorera de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900





ERASMO PEREA HERNANDEZ

RFC: PEHE681125RT6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31134

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CONSTRUCCION

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 218
Fecha: 1/8/2024 14:39:27

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: AV. ESCORZA No. 900, ZONA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.0000	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72153209 - Servicio de impermeabilización	IMPERMEABILIZACION Estimación No. 1 (uno) del Contrato No.UACH- CCS-100601-2024/AD, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN AREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADEMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION, CAMPUS II. SUMA ESTA ESTIMACION \$491,258.85 I.V.A. DEL IMPORTE \$78,601.42 SUB-TOTAL \$569,860.27 AMORT. ANTICIPO \$147,377.66 I.V.A. (AMORT. DE ANTICIPO) \$23,580.43 SUB-TOTAL \$343,881.19 I.V.A. \$55,020.99 SALDO NETO A PAGAR \$398,902.18	491,258.8500	147,377.66	002 - IVA - 55,020.99	491,258.85
--------	--------------------	--------------------------	---	---	--------------	------------	-----------------------	------------

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 18/100 M.N.

Subtotal	491,258.85
Descuentos	147,377.66
I.V.A.	55,020.99
Total	398,902.18

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo
CFDI Relacionado: 367D853A-AA1A-4059-8920-5FCB101D2505



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506122013
Folio fiscal: DED7F123-4BE7-4DB6-9539-0A6EEB74D698
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 2 2024 - 14:34:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Identificación del emisor:
17f59f9q/QwL02G5faWcLUM31f1dCuoDTwR0kMqWVhu8dKcFp238b9h-g1z3D0DvYmK2J2HwYq
M4AAZu6pE9p2/PxaZxZv3ronj8MLs6OdyK5Hnck2B1bc1S1Ud4klym2pQ4eA566f8eVnq
ZlsN9xQZMA4Yv71367NjK3RafdTwsCQwAG9AD8CBUF37g1-BOE2V8puA6qWkRpx7T1U88Q4e

Sello del SAT:
J0vXVjVhY8Rahm76GU1K2IAGAH3/1N2aMCu/shFD8cBIOND30Dpar22RqE1f4uF7
H8y1as0mKxx13e1Pfc116Q15D0GdVef4z49/m41JMDQzH5V9/RHVQpVmr85wvmvtp2hvc8
CUL3K2M086wV4K5y0Qd4y24CyqgD4K8u0t3p4s+1puyRLDe3AcDq8BqaN6EeyfhdG
079172WhqeeQAGK0v4Hv6Rg1X1j5p+1K/0BEgJfC1r1dckL0Z1Hfuvv8AG6m37/plcu8Y1H
N1YhTpdPm87NqDQvge

Código original del comprobante de certificación digital del SAT:
||1.1|DED7F123-4BE7-4DB6-9539-0A6EEB74D698|2024-08-02T14:34:32|MA50810247C0|jpf1
W8AKY9R8f8zn032fpxCj2MVK7zhT4Y6HPb3h3v4AbAWQ2f5K0t3havMFLMe7Pno10SD
237v186ng/QwL02G5faWcLUM31f1dCuoDTwR0kMqWVhu8dKcFp238b9h-g1z3D0DvYmK2J2HwYq
M4AAZu6pE9p2/PxaZxZv3ronj8MLs6OdyK5Hnck2B1bc1S1Ud4klym2pQ4eA566f8eVnq
ZlsN9xQZMA4Yv71367NjK3RafdTwsCQwAG9AD8CBUF37g1-BOE2V8puA6qWkRpx7T1U88Q4e
AS69f6MVerim2L9N9vQZIM1Yy11307NjK3RafdTwsCQwAG9AD8CBUF37g1-BOE2V8puA6
xvWkRpx7T1U88Q4e--|00001000000505142236|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="218" Fecha="2024-
08-01T14:39:27"
Sello="Jpf1WxBakYN3fRIY8zn03L2FpxrCJg02MV1X7zhvT4Y6JHPb1h3Nv4AbAWi2faSX0t3havMFLMeJ7pn0105Dz/t7mS6rdq/QwLD2G5faEWCJKUMS1fLdCsqDTjw80MMqW/vHuHs5+CPiZ2Sbbs
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000506122013"
Certificado="MIF3jCCA8agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjIwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1D
SubTotal="491258.85" Descuento="147377.66" Moneda="MXN" Total="398902.18" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="31134">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="367D853A-AA1A-4059-8920-5FCB101D2505"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="PEHE681125RT6" Nombre="ERASMO PEREA HERNANDEZ"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72153209" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0000" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="EPHIMP"
Descripcion="IMPERMEABILIZACION" ValorUnitario="491258.85" Importe="491258.85" Descuento="147377.66" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="343881.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="55020.99"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55020.99">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="55020.99" Base="343881.19"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="DED7F123-4BE7-40B6-9539-0A6EEB74D698"
FechaTimbrado="2024-08-02T14:34:32" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="Jpf1WxBakYN3fRIY8zn03L2FpxrCJg02MV1X7zhvT4Y6JHPb1h3Nv4AbAWi2faSX0t3havMFLMeJ7pn0105Dz/t7mS6rdq/QwLD2G5faEWCJKUMS1fLdCsqDTjw80MMqW/vHuHs5+CP
NoCertificadoSAT="0000100000505142236"
SelloSAT="JCvJXFVjjHvYsIHahrM/f6GU1IkZHAdAht3/1N2aMcu/shiIFDBnC8iDND3XXDgXar22RzQELfj4iaF7HBy1uco0mKxKs1Eq61PRcH16vQzISD0GdVecFd1xf9/m4UrM0Qd2H5V9/Rt
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 206468
Nombre del proveedor: ERASMO PEREA HERNANDEZ
RFC: PEHE681125RT6
Fecha de validación de Factura: 02/08/2024
Importe: \$398,902.18

Información de la Factura

Folio Factura: 218
Folio Fiscal: DED7F123-4BE7-4DB6-9539-0A6EEB74D698
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: PEHE681125RT6



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
	UACH-CCS-100601-2024/AD	\$ 2,990,751.08
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA INCLUIDO	\$ 2,990,751.08
	ESTIMACION No. 1 (UNO)	
POBLACION: CHIHUAHUA	PERIODO: 2 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2024	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 569,860.27
CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 569,860.27
RFC: PEHE681125RT6	SALDO (CON IVA)	\$ 2,420,890.81
TIPO DE OBRA		
RESUMEN	IMPORTE	OBSERVACIONES
OBRA NORMAL	\$ 491,258.85	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 491,258.85	

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	491,258.85
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	78,601.42
SUB-TOTAL	\$	569,860.27
AMORT. ANTICIPO	\$	147,377.66
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	23,580.43
SUB-TOTAL	\$	343,881.19
I.V.A.	\$	55,020.99
SALDO NETO A PAGAR	\$	398,902.18
(CON LETRA)		
(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 18/100 M.N.)		

<p>FORMULÓ</p>  <p>CONTRATISTA ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DIAZ RESIDENTE DE OBRA</p>
	<p>Vo. Bo.</p>  <p>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>AUTORIZÓ</p>  <p>L.A.E. MARIANO TORRES VEGA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.</p>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: 2 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 2,578,233.69	\$ 2,990,751.08
TOTAL	\$ 2,578,233.69	\$ 2,990,751.08
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 491,258.85	\$ 569,860.27
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 491,258.85	\$ 569,860.27
	\$ 2,086,974.84	\$ 2,420,890.81

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 773,470.11	\$ 897,225.33
ESTA ESTIMACION ACUMULADO	\$ -	\$ -
ACUMULADO	\$ 147,377.66	\$ 170,958.09
POR AMORTIZAR	\$ 147,377.66	\$ 170,958.09
	\$ 626,092.45	\$ 726,267.24

FORMULÓ

ERASMO PEREA HERNANDEZ

REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ

L.A.E. MARIANO TORRES VEGA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: 2 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ

CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO,
LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024



CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1		

RESUMEN

OBRA:
NORMAL
POSGRADO

\$ 491,258.85
\$ 491,258.85

SUBTOTAL	\$ 491,258.85
L.V.A. 16%	\$ 78,601.42
TOTAL	\$ 569,860.27

CONTRATISTA

ERASMO PEREA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARG. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH

REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PINON DIAZ
RESIDENTE DE OBRA UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: 2 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ

CONTRATO No.: UACH-CCS-100801-2024/AD

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO,
LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
1 POSGRADO								
1.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA								
1.1.01	Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca Imperquimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquida, color café oscuro, marca Imperquimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLÁSTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca Imperquimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	2269.36	1.311.71	0.00	1.311.71	\$ 366.46	\$ 480,689.25
1.4 FIJACIÓN DE PLACA								
1.4.01	Fijación mecánica de ISO PLATE Y CONCRETE DRIVER o FESTENER HD según lo que se requiera en losa donde se encuentra la placa suelta o similar, incluye: suministro, instalación, revisión y corrección de placa de polissolanurato, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	PZA	500.00	0.00	0.00	320.00	\$ 33.03	\$ 10,569.60
TOTAL POSGRADO								\$ 491,258.85

CONTRATISTA


ERASMO PEREA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

ARO. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH

REVISÓ

ARO. SERGIO ARTURO PIÑON DIAZ
RESIDENTE DE OBRA UACH

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA:</p> <p>TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No.</p> <p>1 (JUNO)</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA UACH</p> <p>ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>	
<p>PERIODO:</p> <p>2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>CONTRATO No.:</p> <p>UACH-CCS-100801-2024/AD</p>		<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA</p> <p>ARQ. LAURA PORTILLO</p>			
<p>FECHA DE ELABORACIÓN:</p> <p>31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA:</p> <p>ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>					

GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.1.01	Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermequimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquido, color café oscuro, marca impermequimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLÁSTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermequimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	área 1 área 2 (b x h)/2 área 3 área 4 TRASLAPES CON PRETIL	B D' D-F D-D'	3-7 I H-I 6-7	54.80 11.80 42.80 11.80	11.80 11.80 11.80 11.80	0.10 0.10 0.10 0.10	644.28 69.62 505.04 69.62	1.00 1.00 1.00 1.00	644.28 69.62 505.04 69.62
									TOTAL ESTA ESTIMACION		1,311.71
									ACUMULADO ANTERIOR		0.00
									VOLUMEN ADICIONAL		0.00
									VOLUMEN DE CATALOGO		2,269.36

CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL




REVISO

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACION No. 1 (JUNO)
PERIODO: 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD
FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024	ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ
RESIDENCIA DE OBRA <h1>CROQUIS</h1>	

CONCEPTO

Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermequia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquido, color café oscuro, marca impermequia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermequia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA

ERASMO PEREA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL




REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 1 (UNO)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DÍAZ</p>
<p>PERIODO: 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>		

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.1.01	<p>Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia liquido, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
		PERIODO: 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD	SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO	
		FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ	

FOTOS


No.	CONCEPTO
1.1.01	<p>Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermequimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia liquido, color café oscuro, marca impermequimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermequimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




 ERASMO PEREA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL





 REVISÓ
 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>
<p>PERIODO: 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>		

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.1.01	<p>Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquido, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarrees, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>



CONTRATISTA




ERASMO PEREA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



REVISÓ



ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA	OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 1 (UNO)	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
	PERIODO: 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024		CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD	SUPERINTENDENTE DE OBRA
	FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ	ARG. LAURA PORTILLO

GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	PIEZAS	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.4.01	<p>Fijación mecánica de ISO PLATE Y CONCRETE DRIVER o FESTENER HD según lo que se requiera en losa donde se encuentra la placa suelta o similar. Incluye: suministro, instalación, revisión y corrección de placa de polisianurato, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>	PZA	área 1 área 3	B D-G	3-7 H-I	160.00 160.00	160.00 160.00	1.00 1.00	160.00 160.00
							TOTAL ESTA ESTIMACION		320.00
							ACUMULADO ANTERIOR		0.00
							VOLUMEN ADICIONAL		0.00
							VOLUMEN DE CATALOGO		500.00

CONTRATISTA




ERASMO PEREA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



REVISÓ




ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		ESTIMACION No. 1 (UNO)	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
<p>PERIODO: 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD</p>		<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>			

CROQUIS


No.	CONCEPTO
1.4.01	<p>Fijación mecánica de ISO PLATE Y CONCRETE DRIVER o FESTENER HD según lo que se requiera en losa donde se encuentra la placa suelta o similar, incluye: suministro, instalación, revisión y corrección de placa de polissocianurato, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 1 (UNO)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>
<p>PERIODO: 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE JULIO DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>		

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.4.01	<p>Fijación mecánica de ISO PLATE Y CONCRETE DRIVER o FESTENER HD según lo que se requiera en losa donde se encuentra la placa suelta o similar, incluye: suministro, instalación, revisión y corrección de placa de polisocianurato, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, mantobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>



CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

No. de oficio: CCS/631/2024
Chihuahua, Chih. a 20 de septiembre de 2024

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente. -

Anexo a la presente factura No. **A-229** de fecha 19 de septiembre del presente año, de la persona física **ERASMO PEREA HERNÁNDEZ**, por un monto de **\$ 299,726.84 (Doscientos noventa y nueve mil setecientos veintiséis pesos 84/100 M.N.)** correspondiente al pago de la **Estimación no. 2 (DOS)** del contrato de obra No. **UACH-CCS-100601-2024/AD** relativo a los trabajos de **IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA, Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CAMPUS II.**

Cabe señalar que la presente será cubierta con recursos de la fuente de financiamiento 15000, unidad administrativa 4600 Facultad de Contaduría y Administración, partida 35101, según oficio de aprobación No. DC-285-2024 de fecha 10 de junio del 2024.

Anexo datos bancarios en caso de hacer transferencia:
BANCO: BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
NÚMERO DE CUENTA: [REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA: [REDACTED]



Lo anterior para el trámite que considere conveniente, sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Luchar Para Lograr, Lograr Para Dar"

Lic. Mariano Torres Vega
Encargado del Despacho de la Coordinación de Construcción y Servicios

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

C.c.p. – M.I. Luz del Rosario López Escobedo, Tesorera de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614 439 18.64 Ext. 4900

RECIBIDO
23 SEP 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros





ERASMO PEREA HERNANDEZ

RFC: PEHE681125RT6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31134

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CONSTRUCCION

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	A - 229
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	19/9/2024 14:41:08
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 **Uso CFDI:** I01 - Construcciones
Domicilio: AV. ESCORZA No. 900, ZONA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72153209 - Servicio de impermeabilización	IMPERMEABILIZACION Estimación No. 2 (dos) del Contrato No.UACH-CCS-100601-2024/AD, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN AREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADEMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION, CAMPUS II, SUMA ESTA ESTIMACION \$369,121.73 IVA DEL IMPORTE \$59,059.48 SUBTOTAL \$428,181.21 AMORT. ANTICIPO \$110,736.52 IVA DE ANTICIPO \$17,717.84 SUBTOTAL \$258,385.21 IVA \$41,341.63 SALDO NETO A PAGAR \$299,726.84	369,121.7300	110,736.52	002 - IVA - 41,341.63	369,121.73

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N.

Subtotal	369,121.73
Descuentos	110,736.52
I.V.A.	41,341.63
Total	299,726.84

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo

CFDI Relacionado: 367D853A-AA1A-4059-8920-5FCB101D2505



Serie del Certificado del emisor

00001000000506122013

Folio fiscal

208B85C9-C307-46D1-B908-B9851841B91F

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Septiembre 20 2024 - 14:36:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

xlYDmrc50537WYCw8a1y3m6G4Wu7Vuz4QCaIjdO8QbPq6zJbe4PA+FrjgURAR8BfScP918M8hncVsp0Jg4WDCG2b37XK9M953CS32u2pjhFromD83y7G8PM+4UJmY7SAJ9hK8q4KqR07v27823HyZpBj9V1XvDeP14Z2mderks1eY2Dk8GbeH8ENLFLnhDQv2Z5eNohu9P67dhg9k9xvOmSobMeyT5L3vmegq17RfV+iR.OUobQERt9eeVo74vQ0G96f8j7mf3HosckgCCYahh5k4K014yLpOMux78H4kQIAjRA=

Sello del SAT

exd5PK1ZBD0mRv4Wys15C-WVncC8hzAgmDz1RRKAWrQ349QMQu+1dWycRggXcxkUeIA3R12177s2r2cFek8H0D4YWm0d90mcRyFYWwK1YcQnGzys5SmPmXf-dnt1SLVPeBwpB32LDcSnce65dpnPSIeTmbwGWh7V77axO7H1WqBQFD2gYv9hlp8Hde178peC78AM4t0u0YUzTDm044HqayRhttoYll.com/XD9s17hIdaRT3gys4SaNfIdrgreMoXPW-GmCYk578Mmnm2ymM3udroBt8NS6F6xw5mUKeTmL9Uq976W1Q2yellA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] [1] [208B85C9-C307-46D1-B908-B9851841B91F] [2024-09-20T14:36:14] MAS0810247C01XLYDmrc50537WYCw8a1y3m6G4Wu7Vuz4QCaIjdO8QbPq6zJbe4PA+FrjgURAR8BfScP918M8hncVsp0Jg4WDCG2b37XK9M953CS32u2pjhFromD83y7G8PM+4UJmY7SAJ9hK8q4KqR07v27823HyZpBj9V1XvDeP14Z2mderks1eY2Dk8GbeH8ENLFLnhDQv2Z5eNohu9P67dhg9k9xvOmSobMeyT5L3vmegq17RfV+iR.OUobQERt9eeVo74vQ0G96f8j7mf3HosckgCCYahh5k4K014yLpOMux78H4kQIAjRA= [00001000000709182898]

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="229"
Fecha="2024-09-19T14:41:08"
Sello="XLYDmeU50I32WVCw8a1y3jIm6G4Wa/Yvz4QGafJdz08QBzPq6L2sbel4PA+FjqUB4Rk8uf5cPB1BM9JxcjVap03lg9NKDGDQb27KY9hw9DX5CSZju9pht/fnJm0BDsyYGKPM4UU/mYfZ
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000506122013"
Certificado="MIIF3jCCA8agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjIwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDdVVRPUkIEQUUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCGA1UECgw1U0V
SubTotal="369121.73" Descuento="110736.52" Moneda="MXN" Total="299726.84" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="31134">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="367D853A-AA1A-4059-8920-5FCB101D2505"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="PEHE681125RT6" Nombre="ERASMO PEREA HERNANDEZ"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72153209" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0000" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" NoIdentificacion="EPHIMP"
    Descripcion="IMPERMEABILIZACION" ValorUnitario="369121.73" Importe="369121.73" Descuento="110736.52" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="258385.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="41341.63"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41341.63">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="41341.63" Base="258385.21"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="208B85C9-C307-46D1-B908-
    B9851841B91F" FechaTimbrado="2024-09-20T14:36:14" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
    SelloCFD="XLYDmeU50I32WVCw8a1y3jIm6G4Wa/Yvz4QGafJdz08QBzPq6L2sbel4PA+FjqUB4Rk8uf5cPB1BM9JxcjVap03lg9NKDGDQb27KY9hw9DX5CSZju9pht/fnJm0BDsyYGKPM4U
    NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
    SelloSAT="exSPSX1Z80D0mRV4WySk5Ct+WVnaCBhzApmDz1IRRXAWrQB49QMQu+Ld9YXyCRggXcxkUEIA1Kf12177rs2rq2cFek91HD04yWnm0s90imc/RyFYWtWK1yCqnGdzYtS5mPmXEdJr
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 207876
Nombre del proveedor: ERASMO PEREA HERNANDEZ
RFC: PEHE681125RT6
Fecha de validación de Factura: 20/09/2024
Importe: \$299,726.84

Información de la Factura

Folio Factura: 229
Folio Fiscal: 208B85C9-C307-46D1-B908-B9851841B91F
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: PEHE681125RT6

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ERASMO PEREA HERNANDEZ'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ERASMO PEREA HERNANDEZ'.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
	UACH-CCS-100601-2024/AD	\$ 2,990,751.08
	IMPORTE CONTRATADO CON IVA INCLUIDO	\$ 2,990,751.08
	ESTIMACION No. 2 (DOS)	
POBLACION: CHIHUAHUA	PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 428,181.21
CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 998,041.47
RFC: PEHE681125RT6	SALDO (CON IVA)	\$ 1,992,709.61
TIPO DE OBRA		
RESUMEN	IMPORTE	OBSERVACIONES
OBRA NORMAL	\$ 369,121.73	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 369,121.73	

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	369,121.73
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	59,059.48
SUB-TOTAL	\$	428,181.21
AMORT. ANTICIPO	\$	110,736.52
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	17,717.84
SUB-TOTAL	\$	258,385.21
I.V.A.	\$	41,341.63
SALDO NETO A PAGAR	\$	299,726.84
(CON LETRA) (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N.)		

<p>FORMULÓ</p>  <p>ERASMO PEREA HERNANDEZ CONTRATISTA:</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DIAZ RESIDENTE DE OBRA</p>
	<p>Vo. Bo.</p>  <p>ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL SUPERVISOR DE OBRA</p>
<p>AUTORIZÓ</p>  <p>L.A.E. MARIANO TORRES VEGA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.</p>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN., EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

ESTIMACION No. 2 (DOS)
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 2,578,233.69	\$ 2,990,751.08
T O T A L	\$ 2,578,233.69	\$ 2,990,751.08
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 491,258.85	\$ 569,860.27
ESTA ESTIMACION	\$ 369,121.73	\$ 428,181.21
ESTIMACION ACUMULADA	\$ 860,380.58	\$ 998,041.47
SALDO POR EJERCER	\$ 1,717,853.11	\$ 1,992,709.61

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 773,470.11	\$ 897,225.33
ESTA ESTIMACION ACUMULADO	\$ 147,377.66	\$ 170,958.09
ACUMULADO	\$ 110,736.52	\$ 128,454.36
POR AMORTIZAR	\$ 258,114.18	\$ 299,412.45
	\$ 515,355.93	\$ 597,812.88


FORMULÓ


ERASMO PEREA HERNANDEZ

REVISÓ


ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

Vo. Bo.


ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ


L.A.E. MARIANO TORRES VEGA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ

CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO,
LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.



FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1		\$ 369,121.73

RESUMEN

OBRA:

NORMAL

POSGRADO

1

\$ 369,121.73

SUBTOTAL	\$	369,121.73
I.V.A. 16%	\$	59,059.48
TOTAL	\$	428,181.21

CONTRATISTA
ERASMO PEREA HERNANDEZ

Vo. Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH

REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PINÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ

CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO,
LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
OBRA NORMAL								
1 POSGRADO								
1.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA								
1.1.01	Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca Imperquimia o similar. Incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquida, color café oscuro, marca Imperquimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLÁSTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca Imperquimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	2269.36	1,927.68	1,311.71	615.97	\$ 366.46	\$ 225,728.37
1.2 BANDA PERIMETRAL								
1.2.01	Banda perimetral a base de Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.00 MM SBS PG, Acabado cara superior Gravilla Color rojo, marca Imperquimia o similar, incluye: Suministro e instalación de remate de moldura metálica para fijación y sello mono componente DUREFLEX 540 P, apariencia pasta, color gris, marca Imperquimia o similar, impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (primario), Apariencia Líquida, color café oscuro, marca Imperquimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLÁSTICO/ ASFALTADO), Apariencia pastosa, color negro brillante, marca Imperquimia o similar, aplicación de ELASTON 4 a 20 cm por encima de la banda perimetral, color rojo, ecológico, marca Imperquimia o similar, garantía de 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ML	308.38	0.00	0.00	308.38	\$ 319.84	\$ 98,632.26
1.3 IMPERMEABILIZACIÓN PRETILES								
1.3.01	Sistema impermeabilizante ELASTON 4 banda perimetral a dos manos, marca Imperquimia o similar, garantía de 7 años por escrito. Incluye: Suministro e instalación, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	308.38	0.00	0.00	175.38	\$ 151.76	\$ 26,615.67
1.5 IMPERMEABILIZACIÓN CUARTO DE MAQUINAS								
1.5.01	Suministro y aplicación de impermeabilizante enduris 100% altos solidos a razón de 1 litro por metro cuadrado y enduris liquid flashing para refuerzo de 200 ml por metro cuadrado, incluye: suministro y colocación, materiales, acarreo, elevación, fijación, andamios, mano de obra, equipo, herramientas, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	19.26	0.00	0.00	19.26	\$ 593.92	\$ 11,438.90

CONTRATISTA

ERASMO PEREA HERNANDEZ

Vo. Bo.

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH

REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PINÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ

CONTRATO No.: UACH-CCS-100601-2024/AD

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024




CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
1.6 RETIRO DE FLASHING								
1.6.01	Retiro de flashing en corona de perimetro, para correcta colocación de impermeabilizante, incluye: retiro, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución,, P.U.O.T.	M	246.70	0.00	0.00	201.70	\$ 33.25	\$ 6,706.53
TOTAL OBRA NORMAL								\$ 369,121.73

CONTRATISTA
ERASMO PEREA HERNANDEZ

Vo.Bo.
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR UACH

REVISÓ
ARQ. SERGIO ARTURO PINON DIAZ
RESIDENTE DE OBRA UACH

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</p> <p>RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA:	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACION No.	RESIDENTE DE OBRA UACH
	PERIODO:	1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024	2 (DOS)	ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
	FECHA DE ELABORACION:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CONTRATO No.:	SUPERINTENDENTE DE OBRA
			ACEPTO CONTRATISTA:	ARQ. LAURA PORTILLO
		ERASMO PEREA HERNANDEZ		

GENERADOR


No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL	
1.1.01	Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS FG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS FG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquida, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, manibras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		área 5	2-4	C-F	35.30	11.80		416.54	1.00	416.54	
			área 6 (b x h)/2	2-3	F-I	9.45	22.86		108.01	1.00	108.01	
			área 7 (b x h)/2	4	F-I	9.45	22.86		108.01	1.00	108.01	
			área 6 y 7 (b x h)/2	2-4	F-I	7.56	-9.96		-37.65	1.00	-37.65	
			TRASLAPES									
			área 5	2	C-F	35.30	0.10		3.53	1.00	3.53	
			área 5	C	2-4	12.06	0.10		1.21	1.00	1.21	
			área 5	5	D-E	26.00	0.10		2.60	1.00	2.60	
			área 5	F	2-3	8.05	0.10		0.81	1.00	0.81	
			área 6	2	F-I	12.90	0.10		1.29	1.00	1.29	
			área 6	F	2-3	8.05	0.10		0.81	1.00	0.81	
			área 6	F	2-3	7.80	0.10		0.78	1.00	0.78	
			área 6	H	F-G	7.80	0.10		0.78	1.00	0.78	
			área 6	H	F-G	7.40	0.10		0.74	1.00	0.74	
	área 6	circulo	G-I	10.65	0.10		1.07	1.00	1.07			
	área 6	circulo	G-I	10.15	0.10		1.02	1.00	1.02			
	área 7	F	F-G	8.05	0.10		0.81	1.00	0.81			
	área 7	F	F-G	7.80	0.10		0.78	1.00	0.78			
	área 7	I	F-H	12.90	0.10		1.29	1.00	1.29			
	área 7	F	F-G	7.60	0.10		0.76	1.00	0.76			
	área 7	F	F-G	7.40	0.10		0.74	1.00	0.74			
	área 7	circulo	G-I	10.65	0.10		1.07	1.00	1.07			
	área 7	circulo	G-I	10.15	0.10		1.02	1.00	1.02			
TOTAL ESTA ESTIMACION										616.87		
ACUMULADO ANTERIOR										1,311.71		
VOLUMEN ADICIONAL										0.00		
VOLUMEN DE CATALOGO										2,269.36		

CONTRATISTA

ERASMO PEREA HERNANDEZ


REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ</p>
<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNAANDEZ</p>		

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.1.01	<p>Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquida, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarrees, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




CONTRAYISTA


ERASMO PEREA HERNAANDEZ


REVISÓ


ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO	
OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 2 (DOS)	
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024		CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD	
FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNADEZ	

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.1.01	Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia líquido, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarrees, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNADEZ

REVISÓ


 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.



 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>
	<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p> <p>FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>	<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD</p> <p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.1.01	<p>Sistema impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, acabado cara superior gravilla color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye: suministro e instalación de impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEJO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMARIO SL (PRIMARIO), apariencia liquido, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLASTICO/ASFALTADO), apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, garantía 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ



REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA	OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACION No. 2 (DOS)	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
	PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024 FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024	RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO	

GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	LARGO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.2.01	Banda perimetral a base de Sistema Impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.00 MM SBS PG, Acabado cara superior Gravilla Color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye: Suministro e instalación de remate de moldura metálica para fijación y sello mono componente DUREFLEX 540 P, apariencia pasta, color gris, marca impermeqimia o similar, impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMADRIO SL (primario), Apariencia Liquido, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLÁSTICO/ ASFALTADO), Apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, aplicación de ELASTÓN 4 a 20 cm por encima de la banda perimetral, color rojo, ecológico, marca impermeqimia o similar, garantía de 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ML	área 1	B	4-7	54.60	54.60	1.00	54.60
			área 1	4	B-C	8.20	8.20	1.00	8.20
			área 1	7	B-D	10.70	10.70	1.00	10.70
			área 1	D	6-7	1.56	1.56	1.00	1.56
			área 1	D	4-5	26.00	26.00	1.00	26.00
			área 3	I	D-G	54.60	54.60	1.00	54.60
			área 3	H	D-G	36.70	36.70	1.00	36.70
			área 3	F	F-I	8.05	8.05	1.00	8.05
			área 5	2	C-F	35.30	35.30	1.00	35.30
			área 5	C	2-4	12.06	12.06	1.00	12.06
			área 5	4	D-E	26.00	26.00	1.00	26.00
			área 5	F	2-3	8.05	8.05	1.00	8.05
			área 6	F	2-3	7.80	7.80	1.00	7.80
			área 6	2	F-I	12.90	12.90	1.00	12.90
			área 6	F	F-G	7.40	7.40	1.00	7.40
			área 6	F	F-G	7.60	7.60	1.00	7.60
			área 6	circulo	G-I	10.65	10.65	1.00	10.65
			área 6	circulo	G-I	10.15	10.15	1.00	10.15
			área 7	F	F-G	7.80	7.80	1.00	7.80
			área 7	F	F-I	7.60	7.60	1.00	7.60
área 7	F	F-I	7.40	7.40	1.00	7.40			
área 7	I	F-I	12.90	12.90	1.00	12.90			
área 7	circulo	G-I	10.65	10.65	1.00	10.65			
área 7	circulo	G-I	10.15	10.15	1.00	10.15			
							TOTAL ESTA ESTIMACION		394.82
							ACUMULADO ANTERIOR		0.00
							VOLUMEN ADICIONAL		86.44
							VOLUMEN DE CATALOGO		308.38



CONTRAYSTA

 ERASMO PERBA HERNANDEZ




REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		 RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ	
OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No.: 2 (DOS)	
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024		CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD	
FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ	
CROQUIS			


No.	CONCEPTO
1.2.01	<p>Banda perimetral a base de Sistema Impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.00 MM SBS PG. Acabado cara superior Gravilla Color rojo, marca impermeqimia o similar, incluye: Suministro e instalación de remate de moldura metálica para fijación y sello mono componente DUREFLEX 540 P, apariencia pasta, color gris, marca impermeqimia o similar, impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMADRIO SL (primario), Apariencia Liquido, color café oscuro, marca impermeqimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLÁSTICO/ ASFALTADO), Apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeqimia o similar, aplicación de ELASTON 4 a 20 cm por encima de la banda perimetral, color rojo, ecológico, marca impermeqimia o similar, garantía de 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O. T.</p>




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ


 REVISÓ
 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ	
OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 2 (DOS)	
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024		CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD	
FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ	
FOTOS			

No.	CONCEPTO
1.2.01	<p>Banda perimetral a base de Sistema Impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.00 MM SBS PG, Acabado cara superior Gravilla Color rojo, marca impermeimia o similar, incluye: Suministro e instalación de remate de moldura metálica para fijación y sello mono componente DUREFLEX 540 P, apariencia pasta, color gris, marca impermeimia o similar, impermeabilizante prefabricado UNIPLAS FLEXO NANO 4.0 MM SBS PG, aplicación de IMPERCOAT PRIMADRIO SL (primario), Apariencia Liquido, color café oscuro, marca impermeimia o similar, IMPERCOAT CEMENTO N (CEMENTO PLÁSTICO/ ASFALTADO), Apariencia pastosa, color negro brillante, marca impermeimia o similar, aplicación de ELASTÓN 4 a 20 cm por encima de la banda perimetral, color rojo, ecológico, marca impermeimia o similar, garantía de 7 años por escrito, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ

REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.



 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>	<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHH.</p>		ESTIMACION No.	RESIDENTE DE OBRA UACH
	<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024</p>		2 (DOS)	ARO. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
	<p>FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>			SUPERINTENDENTE DE OBRA
				ARO. LAURA FORTILLO

GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	LARGO	ALTURA 1	ALTURA 2	PROMEDIO	CORONAD DE PRETIL	PROMEDIO + CORONA DE PRETIL	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.3.01	Sistema impermeabilizante ELASTON 4 banda perimetral a dos manos, marca impermequia o similar, garantía de 7 años por escrito, incluye: Suministro e instalación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras, locales, aceros, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5	7 8 1 7 J 2	D-8 7-4 2-J D-7 I-7 C-1	10.00 54.00 46.50 9.00 16.70 35.30	0.10 0.35 0.40 3.00 2.36 0.44	0.35 0.35 0.40 3.00 3.00 0.35	0.23 0.35 0.40 3.00 2.68 0.40	0.24 0.24 0.24 0.43 0.43 0.24	0.47 0.69 0.64 3.43 3.11 0.64	5.10 32.21 35.76 33.96 51.94 22.42	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	5.10 32.21 29.76 33.96 51.94 22.42
												TOTAL ESTA ESTIMACION		176.38
												ACUMULADO ANTERIOR		0.00
												VOLUMEN ADICIONAL		0.00
												VOLUMEN DE CATALOGO		305.38


CONTRATISTA

ERA GÓMEZ HERNÁNDEZ



REVISO

ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 2 (DOS)	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024		CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD		SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO	
FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ			

CROQUIS

CONCEPTO

No. 1.3.01 Sistema impermeabilizante ELASTON 4 banda perimetral a dos manos, marca impermeqimia o similar, garantía de 7 años por escrito, incluye: Suministro e instalación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA


 ERASMO PEREA HERNANDEZ

REVISÓ


 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	ESTIMACION No. 2 (DOS)	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024		CONTRATO No.: UACH-CCMS-100801-2024/AD	SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO	
FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ		
CROQUIS				

No.	CONCEPTO
1.3.01	Sistema impermeabilizante ELASTON 4 banda perimetral a dos manos, marca impermeitma o similar, garantía de 7 años por escrito, incluye: Suministro e instalación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ




REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>
<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-100801-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>		

CROQUIS

No.	CONCEPTO
1.3.01	Sistema impermeabilizante ELASTON 4 banda perimetral a dos manos, marca impermeqimia o similar, garantía de 7 años por escrito, incluye: Suministro e instalación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ


REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>
<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA FORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>		

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.3.01	Sistema impermeabilizante ELASTON 4 banda perimetral a dos manos, marca impermeimia o similar, garantía de 7 años por escrito, incluye: Suministro e instalación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.



CONTRATISTA


ERASMO PEREA HERNANDEZ



REVISÓ


ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RESIDENCIA DE OBRA

OBRA:

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO:

1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN:

2 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTIMACIÓN No.

2 (DOS)

RESIDENTE DE OBRA UACH

ARG. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARG. LAURA PORTILLO

GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	BASE	LARGO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.5.01	Suministro y aplicación de impermeabilizante enduris 100% altos sólidos a razón de 1 litro por metro cuadrado y enduris liquid flashing para refuerzo de 200 ml por metro cuadrado. Incluye: suministro y colocación, materiales, acarreo, elevación, fijación, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	M2	Área 4 (b x h)/2 Área 4.1 Área 4.2	7 D D	D-D' 6-7 6-7	7.71 3.26 2.19	7.77 5.15 2.56	29.95 16.79 5.81	1.00 1.00 1.00	29.95 16.79 5.81
								TOTAL ESTA ESTIMACION		52.35
								ACUMULADO ANTERIOR		0.00
								VOLUMEN ADICIONAL		33.09
								VOLUMEN DE CATALOGO		19.26


CONTRATISTA

ERASMO PEREA HERNANDEZ



REVISÓ

ARG. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.


 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA:</p> <p>TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		ESTIMACION No.	RESIDENTE DE OBRA UACH
<p>PERIODO:</p> <p>1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p>		<p>CONTRATO No.:</p> <p>UACH-CCMS-100601-2024/AD</p>		2 (DOS)	ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
<p>FECHA DE ELABORACION:</p> <p>2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA:</p> <p>ERASMO PEREA HERNADEZ</p>			SUPERINTENDENTE DE OBRA
					ARQ. LAURA PORTILLO

CROQUIS

CONCEPTO

No. 1.5.01

Suministro y aplicación de impermeabilizante enduris 100% altos solidos a razón de 1 litro por metro cuadrado y enduris liquid flashing para refuerzo de 200 ml por metro cuadrado, incluye: suministro y colocación, materiales, acarreo, fijación, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.



6

CONTRATISTA



ERASMO PEREA HERNADEZ

 +uach
2024


REVISÓ



ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH</p> <p>ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p> <p>SUPERINTENDENTE DE OBRA</p> <p>ARQ. LAURA PORTILLO</p>
<p>OBRA:</p> <p>TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No.</p> <p>2 (DOS)</p>
<p>PERIODO:</p> <p>1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p> <p>FECHA DE ELABORACION:</p> <p>2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>	<p>CONTRATO No.:</p> <p>UACH-CCMS-100601-2024/AD</p> <p>ACEPTO CONTRATISTA:</p> <p>ERASMO PEREA HERNADEZ</p>
<p style="text-align: center;">CROQUIS</p>	

No.	CONCEPTO
1.5.01	<p>Suministro y aplicación de impermeabilizante enduris 100% altos solidos a razón de 1 litro por metro cuadrado y enduris liquid flashing para refuerzo de 200 ml por metro cuadrado, incluye: suministro y colocación, materiales, acarreo, fijación, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.</p>




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNADEZ



REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 2 (DOS)	RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DIAZ
		PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024	CONTRATO No.: UACH-CC-MS-100601-2024/AD	SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO	
FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ			

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.5.01	Suministro y aplicación de impermeabilizante enduris 100% altos solidos a razón de 1 litro por metro cuadrado y enduris liquid flashing para refuerzo de 200 ml por metro cuadrado, incluye: suministro y colocación, materiales, acarreo, fijación, andamios, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreo, limpieza, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ



REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑON DIAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>		<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>		<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ</p>	
<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p>						<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>							

GENERADOR

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	LARGO	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.6.01	Retiro de flashing en corona de perímetro, para correcta colocación de impermeabilizante, incluye: retiro, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución,, P.U.O.T.	M2	área 1 área 5 área 3 área 6 área 6 área 6 área 6 y 7 área 6 área 7 área 7 área 7 área 7 área 6 y 7	D 4 H F 2 3 círculo 3 4 3 3 I círculo	4-5 D-E 4-5 2-3 F-G F-G G-I F-G F-G F-G F-G G-I G-I	26.00 26.00 36.70 7.80 12.90 7.40 21.30 7.80 7.80 7.40 7.60 12.90 20.30	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	26.00 26.00 36.70 7.80 12.90 7.40 21.30 7.80 7.80 7.40 7.60 12.90 20.30	26.00 26.00 36.70 7.80 12.90 7.40 21.30 7.80 7.80 7.40 7.60 12.90 20.30
							TOTAL ESTA ESTIMACION		201.70
							ACUMULADO ANTERIOR		0.00
							VOLUMEN ADICIONAL		0.00
							VOLUMEN DE CATALOGO		246.70

CONTRATISTA


 ERASMO PÉREZ HERNÁNDEZ




REVISÓ



ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

		RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ	
OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION No. 2 (DOS)	
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024		CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD	
FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ	
CROQUIS			

No.	CONCEPTO
1.6.01	Retiro de flashing en corona de perimetro, para correcta colocación de impermeabilizante, incluye: retiro, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA

 ERASMO PEREA HERNANDEZ




REVISÓ

 ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DIAZ
 RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACION No. 2 (DOS)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>
<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>		
CROQUIS				

No.	CONCEPTO
1.6.01	Retiro de flashing en corona de perímetro, para correcta colocación de impermeabilizante, incluye: retiro, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.




CONTRATISTA

ERASMO PEREA HERNANDEZ



REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RESIDENCIA DE OBRA</p>		<p>OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN ÁREA DE POSGRADO, LICENCIATURA Y ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, EN CAMPUS II EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.</p>	<p>ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)</p>	<p>RESIDENTE DE OBRA UACH ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ</p>
<p>PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024</p>		<p>CONTRATO No.: UACH-CCMS-100601-2024/AD</p>	<p>SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. LAURA PORTILLO</p>	
<p>FECHA DE ELABORACION: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024</p>		<p>ACEPTO CONTRATISTA: ERASMO PEREA HERNANDEZ</p>		

FOTOS

No.	CONCEPTO
1.6.01	Retiro de flashing en corona de perímetro, para correcta colocación de impermeabilizante, incluye: retiro, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.



CONTRATISTA

ERASMO PEREA HERNANDEZ



REVISÓ

ARQ. SERGIO ARTURO PIÑÓN DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA U.A.C.H.