



Factura

SERIE:

FOLIO: 1

FECHA: 1/8/2017 13:56:00

Documento Válido

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
TRAK SA DE CV

ICT150224V40 Ponciano Arriaga No. 5100 Las Granjas,
Chihuahua 31100
Chihuahua Chihuahua México

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA No. 900

Teléfono: 439-15-00

Ciudad: Chihuahua

Colonia: Zona Centro

Estado: Chihuahua

C.P.: 31000


País: México


Lugar de Expedición: Ponciano Arriaga 5100 , Las Granjas, 31100, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PAGO ESTIMACION NUMERO 3 (TRES) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNICA DE U.A.CH. EN ESTA CIUDAD. SEGUN CONTRATO DE OBRA: NO. U.A.CH.- CCMS-001- 2017-IF RESUMEN: SUMA DE ESTA ESTIMACION: \$ 407,598.68 IVA ESTIMACION \$ 65,215.79 SUBTOTAL \$ 472,814.47 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 122,279.60 IVA AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 19,564.74 SUMA DE DESCUENTOS: \$ 3,260.79 DESCUENTOS: 0.5% INSP. Y VIGILANCIA \$ 2,037.99 0.2% CMIC. \$ 815.20 0.1% OBRAS SERV. SOCIAL \$ 407.60	285,319.07	285,319.07

Importe con letra
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N.
Método de Pago
03 Número de cuenta: N/A.

SUBTOTAL:	285,319.07
DESCUENTOS:	3,260.79
I.V.A.:	45,651.05
TOTAL:	327,709.33

 _____
FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo



Serie del Certificado del emisor:	00001000000307059723
Folio fiscal:	EF9BC455-167C-4F14-9EFD-D1E2CE128D23
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 1 2017 - 14:56:05

Sello digital del CFDI
S/bnz72xYZjVHKxu19erb9bLqa+ljudLAeN1RVmzgxMT/9QK4FMw5PqNYm+js0otIjc7V8FxnR0SJw1GhG6p7/vNc8zwiVQIECB5/vKxXvLIQy1WGPdDdRqjhC/8UtL3386mGwImJGvWQtz6aUnFqmCne2tHnff38+XFYemIIjQ=

Sello del SAT
O6bCJEXRLkUV7aqsKMMNqCcuAHh1LTUJz6XFDhebIxDS6Gd09bSinsYfk8dSTHzNwUd5DweQG1IVF74w3RL6Tm7m3e4sPis9TSGLy+m9Y3EGXvz7hr/+RhqyDy6GcwGPA3Z+Jo4wt+1PR4Hc9TYW06e7eGTEvoPbhdsVEjCpMvjndFW8tvFP3dxVW2PqGmXgAnCFIupm35sQFf5UMkja5IGestABuaLnB0q6a48Q99JP2pa0f/kPG0a4L95G0FXvGGRsFgtpcJdu//2DcIUqGL/4iqX+jFFTlzTCFOUfbF98d2ifCezU53cGvk0Sp3ibMBELIQX2LYjzODwPEL2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 EF9BC455-167C-4F14-9EFD-D1E2CE128D23 2017-08-01T14:56:05 S/bnz72xYZjVHKxu19erb9bLqa+ljudLAeN1RVmzgxMT/9QK4FMw5PqNYm+js0otIjc7V8FxnR0SJw1GhG6p7/vNc8zwiVQIECB5/vKxXvLIQy1WGPdDdRqjhC/8UtL3386mGwImJGvWQtz6aUnFqmCne2tHnff38+XFYemIIjQ = 00001000000404486074



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, SA DE CV*

RFC: *ICT150224-V40*

Fecha de validación de Factura: *01/08/2017*

Importe: *\$ 327,709.33*

Información de la Factura

Folio Factura: *1*

Folio Fiscal: *EF9BC455-167C-4F14-9EFD-D1E2CE128D23*

Método de pago: *03*

RFC Emisor: *ICT150224V40*



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.	No. CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF	IMPORTE (CON IVA)
	ESTIMACION : 3 (TRES)	\$ 1,871,222.02 ✓
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2017.	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 472,814.47 ✓
CONTRATISTA:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 1,743,568.61 ✓
R.F.C. ICT150224 V40	SALDO (CON IVA)	\$ 127,653.41 ✓

RESUMEN	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	CANAL DE DESBASTE Y DESARENADOR	\$ 33,263.27 ✓	
3	CONEXIÓN DE DESBASTE Y DESARENADOR INCLUYE BOMBO Y TUBERÍAS Y TANQUES DE TRATAMIENTO	\$ 191,503.93 ✓	
4	CINCO HUMEDALES CON MUROS DE BLOCK ACABADO PULIDO	\$ 34,217.46 ✓	
5	TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN HUMEDALES CÁRCAMO DE BOMBEO	\$ 7,965.75 ✓	
6	CARACAMO DE BOMBEO Y DOS BOMBAS PARA AGUA TRATADA DE 5 HP	\$ 45,157.04 ✓	
7	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA EN ÁREAS DE LA FACULTAD	\$ 7,226.76 ✓	
8	CAMA DE SECADO DE LODOS	\$ 8,616.26 ✓	
9	EXTRAORDINARIOS	\$ 79,648.21 ✓	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 407,598.68 ✓	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.5% INSP Y VIGILANCIA	\$	2,037.99 ✓
0.2% CMIC.	\$	815.20 ✓
0.1% OBRAS SERV. SOCIAL	\$	407.60 ✓
SUMA DESCUENTOS	\$	3,260.79 ✓
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	407,598.68 ✓
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	65,215.79 ✓
SUB-TOTAL	\$	472,814.47 ✓
AMORT. ANTICIPO	\$	122,279.60 ✓
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	19,564.74 ✓
DESCUENTOS	\$	3,260.79 ✓
SUB-TOTAL	\$	282,058.28 ✓
I.V.A.	\$	45,651.05 ✓
SALDO NETO A PAGAR	\$	327,709.34
CANTIDAD CON LETRA: SON TRESIENTOS VEINTISIETE MIL		
SETECIENTOS NUEVE PESOS 34/100 M.N.		

FORMULO	REVISO
<u>ING MIGUEL A. RUBIO HOLGUIN</u>	<u>ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN</u>
CONTRATISTA	SUPERVISOR UACH
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK	
Vo. Bo.	
<u>ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ</u>	
COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	
AUTORIZO	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA: PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.

UBICADA EN ESTA CIUDAD

ESTIMACION : No. 3 (TRES)

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DEL 2017

1.- CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 1,613,122.43 ✓	\$ 1,871,222.02 ✓
T O T A L	\$ 1,613,122.43	\$ 1,871,222.02
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,095,477.71 ✓	\$ 1,270,754.14 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 407,598.68 ✓	\$ 472,814.47 ✓
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 1,503,076.39 ✓	\$ 1,743,568.61 ✓
	\$ 110,046.04 ✓	\$ 127,653.41 ✓

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 483,936.73 ✓	\$ 561,366.61 ✓
ESTA ESTIMACION ACUMULADO POR AMORTIZAR	\$ 328,643.31 ✓	\$ 381,226.24 ✓
	\$ 122,279.60 ✓	\$ 141,844.34 ✓
	\$ 450,922.91 ✓	\$ 523,070.58 ✓
	\$ 33,013.82 ✓	\$ 38,296.03 ✓

3.- RETENCIONES


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	\$ 2,037.99 ✓
C.M.I.C 0.2%	\$ 815.20 ✓
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL 0.1%	\$ 407.60 ✓
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 8,763.82 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 3,260.79 ✓
SUBTOTAL	\$ 12,024.61 ✓

SUPERVISOR UACH


 ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK


 ING. MIGUEL ANGEL RUBIO HOLGUIN

COORDINADOR DE CONSTRUCCION UACH


 ING JORGE ULISES LOPEZ PEREZ