

ORIGINAL

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV

RFC Emisor : ICT150224V40

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PONCIANO ARRIAGA No. Exterior 5100 Colonia LAS GRANJAS
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31100

Sucursal- :

RFC Receptor : UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle ESCORZA No. Exterior 900 Colonia ZONA CENTRO Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

146799A3-C269-48F0-A820-E44C1BB034FF

No de Serie del CSD:

00001000000307059723

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA, CHIH. 2017-06-28T18:18:08

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

391 TRAK-B

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE U.A.CH. EN ESTA CIUDAD. SEGUN CONTRATO NO. A.U.CH-CCMS-001-2017-F RESUMEN: SUMA DE ESTA ESTIMACION \$564,904.21, IVA ESTIMACION \$90,384.67, SUBTOTAL \$655,288.88, AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$169,471.26, IVA AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$27,115.40, SUMA DE DESCUENTOS: \$ 4,519.23, DESCUENTOS: 0.5% INSP. Y VIGILANCIA \$2,824.52, 0.2% CMIC. \$1,129.81, 0.1% OBRAS SERV SOCIAL. \$564.90	395432.95	395432.95

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 395432.95

Descuentos: \$ 4519.23

Impuestos Traslados

IVA 16.00 % \$ 63269.27

TOTAL \$ 454182.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, SA DE CV.**

RFC: **ICT150224V40**

Fecha de validación de Factura: **28/06/2017**

Importe: **\$ 454,182.99**

Información de la Factura

Folio Factura: **391**

Folio Fiscal: **146799A3-C269-48F0-A820-E44C1BB034FF**

Método de pago: **03 Transferencia electrónica de fondos**

RFC Emisor: **ICT150224V40**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.	No. CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF	IMPORTE (CON IVA) 1,871,222.02
	ESTIMACION : 1	
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2017.	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 655,288.89
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 655,288.89
R.F.C. ICT150224 V40	SALDO (CON IVA)	\$ 1,215,933.13

RESUMEN	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	LIMPIEZA DE TERRENO Y PLATAFORMAS	\$ 317,703.69	
2	CANAL DE DESBASTE Y DESARENADOR	\$ 6,431.25	
3	CONEXIÓN DE DESBASTE Y DESARENADOR INCLUYE BOMBO Y TUBERÍAS Y TANQUES DE TRATAMIENTO	\$ 5,865.60	
4	CINCO HUMEDALES CON MUROS DE BLOCK ACABADO PULIDO	\$ 224,726.50	
5	TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN HUMEDALES CÁRCAMO DE BOMBEO	\$ -	
6	CARACAMO DE BOMBEO Y DOS BOMBAS PARA AGUA TRATADA DE 5 HP	\$ 6,680.17	
7	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA EN ÁREAS DE LA FACULTAD	\$ -	
8	CAMA DE SECADO DE LODOS	\$ 3,496.96	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 564,904.21	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.5% INSP Y VIGILANCIA	\$	2,824.52
0.2% CMIC	\$	1,129.81
0.1% DIF OBRAS SERV. SOCIAL	\$	564.90
SUMA DESCUENTOS	\$	4,519.23
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	564,904.21
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	90,384.67
SUB-TOTAL	\$	655,288.89
AMORT. ANTICIPO	\$	169,471.26
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	27,115.40
DESCUENTOS	\$	4,519.23
SUB-TOTAL	\$	390,913.72
I.V.A.	\$	63,269.27
SALDO NETO A PAGAR	\$	454,182.99
CANTIDAD CON LETRA: SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.		

FORMULO	REVISO
ING MIGUEL A. RUBIO HOLGUIN CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK	ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN SUPERVISOR UACH
Vo. Bo.	
ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	
AUTORIZO	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA: PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.

UBICADA EN ESTA CIUDAD

ESTIMACION : No. 1

PERIODO: 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2017

1.- CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 1,613,122.43	\$ 1,871,222.02
T O T A L	\$ 1,613,122.43	\$ 1,871,222.02
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 564,904.21	\$ 655,288.89
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 564,904.21	\$ 655,288.89
	\$ 1,048,218.22	\$ 1,215,933.13

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 483,936.73	\$ 561,366.61
ESTA ESTIMACION ACUMULADO POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -
	\$ 169,471.26	\$ 196,586.67
	\$ 169,471.26	\$ 196,586.67
	\$ 314,465.46	\$ 364,779.94

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	\$ 2,824.52	
C.M.I.C 0.2%	\$ 1,129.81	
DIF OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL 0.1%	\$ 564.90	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	
ESTA ESTIMACION	\$ 4,519.23	
SUBTOTAL	\$ 4,519.23	

SUPERVISOR UACH

ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN

COORDINADOR DE CONSTRUCCION UACH

ING JORGE ULISES LOPEZ PEREZ

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK

ING. MIGUEL ANGEL RUBIO HOLGUIN

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV

RFC Emisor : ICT150224V40

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PONCIANO ARRIAGA No. Exterior 5100 Colonia LAS GRANJAS
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31100

Sucursal- :

RFC Receptor : UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle ESCORZA No. Exterior 900 Colonia ZONA CENTRO Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

146799A3-C269-48F0-A820-E44C1BB034FF

No de Serie del CSD:

00001000000307059723

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA, CHIH. 2017-06-28T18:18:08

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

391 TRAK-B

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Total con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MXN, 99/100

Sello digital del CFDI:

R5jjZiy3P7Cn0vw1cZboBhTfZNVzoR6GA65D1sw67kCffs1iGsfbdNA14DeWo0O0YiVqBTi6h3fi7WeLUISN1Lm7MI7aYtnI3G21uwxQceuUI0JIKnTcW7p+5gog
+bX2vcd4qF494KHqWJyCJ3jINLgVz4aEzJaaV/Wsxc5bJA=

Sello del SAT:

QXve4EDenXYIDZlqmpjFp8Vd8uwjG/6F6bpHUZK6AzyGoVx6N8Xa0v2zL8279aC/u0bNkh8KIYIBoHL8Xq
+jwy/J1GyeC7GuNCgogVMA4oFFXIKjwJFIMi3BQOBLMmCC5ISeegkvyEh37hheaZqR16WYPh1dB9EOY6u0DJ7fdL3zVh
+9G022l8/c2Sd4cNVQ/FWo3PFuutE4h0i4c8nhJtb8jk/DLmajRyRh56g2q+xtz6UaG
+chEbFa0PQCQL6XSmgg5a82UQ7cZCSX05rASbAKokuGkn1IIN4SiBM3cWJaSB5crzKmNEIhd4llvorPkFQEK/QMD21b33nFkuOaQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|146799A3-C269-48F0-A820-E44C1BB034FF|2017-06-28T18:42:37|
R5jjZiy3P7Cn0vw1cZboBhTfZNVzoR6GA65D1sw67kCffs1iGsfbdNA14DeWo0O0YiVqBTi6h3fi7WeLUISN1Lm7MI7aYtnI3G21uwxQceuUI0JIKnTc
W7p+5gog+bX2vcd4qF494KHqWJyCJ3jINLgVz4aEzJaaV/Wsxc5bJA=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-28T18:42:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI