

ORIGINAL

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV

RFC Emisor : ICT150224V40

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PONCIANO ARRIAGA No. Exterior 5100 Colonia LAS GRANJAS
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31100

Sucursal- :

RFC Receptor : UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle ESCORZA No. Exterior 900 Colonia ZONA CENTRO Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

2602E398-C03C-4A7D-A949-92C86946FE30

No de Serie del CSD:

00001000000307059723

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA, CHIH. 2017-06-29T23:05:08

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

392 TRAK-B

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE U.A.CH. EN ESTA CIUDAD. SEGUN CONTRATO NO. U.A.CH-CCMS-001-2017-F RESUMEN: SUMA DE ESTA ESTIMACION \$530,573.50, IVA ESTIMACION \$84,891.76, SUBTOTAL \$615,465.26, AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$159,172.05, IVA AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$25,467.53, SUMA DE DESCUENTOS: \$ 4,244.53, DESCUENTOS: 0.5% INSP. Y VIGILANCIA \$2,652.87, 0.2% CMIC. \$1,061.15, 0.1% OBRA SERV SOCIAL. \$530.57	371401.45	371401.45

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 371401.45 ✓

Descuentos: \$ 4244.59 ✓

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00 % \$ 59424.23 ✓

TOTAL \$ 426581.09 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV

RFC Emisor : ICT150224V40

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PONCIANO ARRIAGA No. Exterior 5100 Colonia LAS GRANJAS
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31100

Sucursal- :

RFC Receptor : UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle ESCORZA No. Exterior 900 Colonia ZONA CENTRO Municipio
CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

2602E398-C03C-4A7D-A949-92C86946FE30

No de Serie del CSD:

00001000000307059723

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA, CHIH. 2017-06-29T23:05:08

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

392 TRAK-B

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Total con letra:

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MXN, 09/100

Sello digital del CFDI:

BiNeLlyGpYzXk7cj1j7NmXlqaL9h9oE6mylyRADedFjvJoiqioEJdHuECuhUpgVPwwQhmpoyuD7I4JSt8ny2yY/Dx6tuuMNSLjyVAVIDZa
+GaN6BRYLBBHwDBhLJc6jRxD9pK6Q6eR12ag2G4Nf6VvyxTJcMnpC3jHDHVxS/eQ=

Sello del SAT:

Amb0229S/jieggWcUM/VOtMLdxne93ZYjoiDoBlRimU654w0bsbr4uqskj48ccPnbocLVm
+Iz1gZlnkGBrTBI0OqXq7+I2qY9xOwv4vpzrxbagje9jdysCNLZVDFLkWj4O2R8bxVKFJcDcEo1549IzcSFUIDAqNyDv+YELA8bI3xJCaOMEUhbhLIVOu5GlmMyz
+AunEq4ArmP8slprH5E1ZBE/m0PQJOiA0K0gFH/+7W+XolVXKsUQ0RWZTNWNqHNxHbb70hzMkxwgYBYIKt0vPyOANUDf4oD+W7IF62Phtd6q
+T3C9P9Ha3C8K4T8JU6G1vwoBRZBPVYiku/Xvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2602E398-C03C-4A7D-A949-92C86946FE30|2017-06-29T23:12:46|
BiNeLlyGpYzXk7cj1j7NmXlqaL9h9oE6mylyRADedFjvJoiqioEJdHuECuhUpgVPwwQhmpoyuD7I4JSt8ny2yY/Dx6tuuMNSLjyVAVIDZa
+GaN6BRYLBBHwDBhLJc6jRxD9pK6Q6eR12ag2G4Nf6VvyxTJcMnpC3jHDHVxS/eQ=[00001000000403258748]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-29T23:12:46





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, SA DE CV*

RFC: *ICT150224-V40*

Fecha de validación de Factura: *30/06/2017*

Importe: \$ *426,581.09*

Información de la Factura

Folio Factura: *392*

Folio Fiscal: *2602E398-C03C-4A7D-A949-92C86946FE30*

Método de pago: *03 Transferencia electrónica de fondos*

RFC Emisor: *ICT150224V40*



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.	No. CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF ESTIMACION : 2	IMPORTE (CON IVA) \$ 1,871,222.02
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017.	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 615,465.26
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 1,270,754.15
R.F.C. ICT150224 V40	SALDO (CON IVA)	\$ 600,467.87

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
1 LIMPIEZA DE TERRENO Y PLATAFORMAS	\$ -	
2 CANAL DE DESBASTE Y DESARENADOR	\$ 38,556.27	
3 CONEXIÓN DE DESBASTE Y DESARENADOR INCLUYE BOMBO Y TUBERÍAS Y TANQUES DE TRATAMIENTO	\$ 208,378.71	
4 CINCO HUMEDALES CON MUROS DE BLOCK ACABADO PULIDO	\$ 193,454.65	
5 TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN HUMEDALES CÁRCAMO DE BOMBEO	\$ -	
6 CARACAMO DE BOMBEO Y DOS BOMBAS PARA AGUA TRATADA DE 5 HP	\$ -	
7 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA EN ÁREAS DE LA FACULTAD	\$ -	
8 CAMA DE SECADO DE LODOS	\$ -	
9 EXTRAORDINARIOS	\$ 90,183.83	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 530,573.50	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.5% INSP Y VIGILANCIA	\$	2,652.87 ✓
0.2% CMIC.	\$	1,061.15 ✓
0.1% OBRAS SERV. SOCIAL DIF	\$	530.57 ✓
SUMA DESCUENTOS	\$	4,244.59 ✓
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	530,573.50 ✓
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	84,891.76 ✓
SUB-TOTAL	\$	615,465.26 ✓
AMORT. ANTICIPO	\$	159,172.05 ✓
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	25,467.53 ✓
DESCUENTOS	\$	4,244.59 ✓
SUB-TOTAL	\$	367,156.86 ✓
I.V.A.	\$	59,424.23 ✓
SALDO NETO A PAGAR	\$	426,581.10 ✓
CANTIDAD CON LETRA: SON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL		
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.		

FORMULO	REVISO
ING MIGUEL A. RUBIO HOLGUIN CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK	ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN SUPERVISOR UACH
Vo. Bo.	
ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	
AUTORIZO	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA: PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.

UBICADA EN ESTA CIUDAD

ESTIMACION : No. 2

PERIODO: 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

1.- CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 1,613,122.43 ✓	\$ 1,871,222.02 ✓
T O T A L	\$ 1,613,122.43 ✓	\$ 1,871,222.02 ✓
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 564,904.21 ✓	\$ 655,288.88 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 530,573.50 ✓	\$ 615,465.26 ✓
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 1,095,477.71 ✓	\$ 1,270,754.15 ✓
	\$ 517,644.72 ✓	\$ 600,467.87 ✓

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 483,936.73 ✓	\$ 561,366.61 ✓
ESTA ESTIMACION ACUMULADO POR AMORTIZAR	\$ 169,471.26 ✓	\$ 196,586.66 ✓
	\$ 159,172.05 ✓	\$ 184,639.58 ✓
	\$ 328,643.31 ✓	\$ 381,226.24 ✓
	\$ 155,293.42 ✓	\$ 180,140.36 ✓

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	\$ 2,652.87 ✓
C.M.I.C 0.2%	\$ 1,061.15 ✓
DIF OBRAS SERV. SOCIAL 0.1%	\$ 530.57 ✓
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 4,519.23 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 4,244.59 ✓
SUBTOTAL	\$ 8,763.82 ✓

SUPERVISOR UACH

ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN

COORDINADOR DE CONSTRUCCION UACH

ING JORGE ULISES LOPEZ PEREZ

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK

ING. MIGUEL ANGEL RUBIO HOLGUIN