

Ch- 23
21/sep/17
CITTA B



Factura
SERIE:
FOLIO: 16
FECHA: 11/9/2017 12:40:03

Documento Válido

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	ICT150224V40 Ponciano Arriaga No. 5100 Las Granjas, Chihuahua 31100 Chihuahua Chihuahua México
---	--

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio: ESCORZA No. 900
 Teléfono: 439-15-00
 Ciudad: Chihuahua
 Colonia: Zona Centro
 Estado: Chihuahua
 C.P.: 31000
 País: México

Lugar de Expedición: Ponciano Arriaga 5100 , Las Granjas, 31100, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PAGO ESTIMACION NUMERO 4 (CUATRO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE U.A.CH. EN ESTA CIUDAD. SEGUN CONTRATO DE OBRA: NO. U.A.CH.-CCMS-001-2017-IF RESUMEN: SUMA DE ESTA ESTIMACION\$ 109,143.03 IVA ESTIMACION.....\$ 17,462.88 SUBTOTAL.....\$ 126,605.91 AMORTIZACION DEL ANTICIPO.....\$ 33,013.82 IVA AMORTIZACION DEL ANTICIPO.....\$ 5,282.21 SUMA DE DESCUENTOS:\$ 873.14 DESCUENTOS: 0.5% INSP Y VIGILANCIA.....\$ 545.72 0.2% CMIC.....\$ 218.29 0.1% OBRAS SERV. SOCIAL.....\$ 109.14	76,129.21	76,129.21

Importe con letra
OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.
Método de Pago
03
Número de cuenta: N/A

SUBTOTAL:	76,129.21
DESCUENTOS:	873.14
I.V.A.:	12,180.67
TOTAL:	87,436.74

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 Emitido por:
CONTPAQ i
Software para empresas de México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, SA DE CV.

RFC: ICT150224-V40

Fecha de validación de Factura: 11/09/2017

Importe: \$ 87,436.74

Información de la Factura

Folio Factura: 16

Folio Fiscal: 537038AE-1797-421E-B3A8-904D283041A7

Método de pago: 03

RFC Emisor: ICT150224V40



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.	No. CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF	IMPORTE (CON IVA) 1,871,222.02
	ESTIMACION : 4 (CUATRO)	
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 126,605.91
CONTRATISTA:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK SA DE CV	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 1,870,174.53
R.F.C. ICT150224 V40	SALDO (CON IVA)	\$ 1,047.49

RESUMEN	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	CANAL DE DESBASTE Y DESARENADOR	\$ 18,655.68	
3	CONEXIÓN DE DESBASTE Y DESARENADOR INCLUYE BOMBO Y TUBERÍAS Y TANQUES DE TRATAMIENTO	\$ -	
4	CINCO HUMEDALES CON MUROS DE BLOCK ACABADO PULIDO	-\$ 21,047.56	
5	TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN HUMEDALES CÁRCAMO DE BOMBEO	\$ 41,053.86	
6	CARACAMO DE BOMBEO Y DOS BOMBAS PARA AGUA TRATADA DE 5 HP	\$ 83,667.00	
7	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA EN ÁREAS DE LA FACULTAD	\$ -	
8	CAMA DE SECADO DE LODOS	\$ -	
9	EXTRAORDINARIOS	-\$ 13,185.95	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 109,143.03	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.5% INSP Y VIGILANCIA	\$	545.72
0.2% CMIC.	\$	218.29
0.1% OBRAS SERV. SOCIAL	\$	109.14
SUMA DESCUENTOS	\$	873.14

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	109,143.03
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	17,462.88
SUB-TOTAL	\$	126,605.91
AMORT. ANTICIPO	\$	33,013.82
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	5,282.21
DESCUENTOS	\$	873.14
SUB-TOTAL	\$	75,256.06
I.V.A.	\$	12,180.67
SALDO NETO A PAGAR	\$	87,436.74

CANTIDAD CON LETRA: SON OCHENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.

FORMULO	REVISO
ING MIGUEL A. RUBIO HOLGUIN CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK	ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN SUPERVISOR UACH
vo. Bo.	
ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	
AUTORIZO	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA: PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA U.A.CH.

UBICADA EN ESTA CIUDAD

ESTIMACION : No. 4 (cuatro)

PERIODO: 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017

1.- CONTRATO UACH-CCMS-001-2017-IF

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 1,613,122.43	\$ 1,871,222.02
CONVENIO ADICIONAL	\$ -	\$ -
T O T A L	\$ 1,613,122.43	\$ 1,871,222.02
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,503,076.39	\$ 1,743,568.61
ESTA ESTIMACION	\$ 109,143.03	\$ 126,605.91
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 1,612,219.42	\$ 1,870,174.53
	\$ 903.01	\$ 1,047.49

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ 483,936.73	\$ 561,366.61
ESTA ESTIMACION ACUMULADO	\$ 450,922.91	\$ 523,070.58
ACUMULADO	\$ 33,013.82	\$ 38,296.03
POR AMORTIZAR	\$ 483,936.73	\$ 561,366.61
	-\$ 0.00	-\$ 0.00

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	\$ 545.72
C.M.I.C 0.2%	\$ 218.29
OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL 0.1%	\$ 109.14
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 12,024.61
ESTA ESTIMACION	\$ 873.14
SUBTOTAL	\$ 12,897.75

SUPERVISOR UACH

ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN

COORDINADOR DE CONSTRUCCION UACH

ING JORGE ULISES LOPEZ PEREZ

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK

ING. MIGUEL ANGEL RUBIO HOLGUIN