

TALLER NORTE

arquitectura

I - Factura - VERSIÓN 3.3

51

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403860209

Fecha y Hora de emisión

2018-02-27T18:07:34

Folio Fiscal

C2999C9F-1C23-11E8-BF18-00155D014009

Emisor

RFC: TAR1608312K7

Razón Social: TN ARQUITECTURA S.A DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

2018-02-27T19:07:34

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: UAC681018EG1

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: Universidad Autónoma de Chihuahua

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	<p>Pago de estimación 01 (uno) de contrato UACH-CCMS-002-2017-IF para la construcción del edificio del taller de televisión para la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, extensión Chihuahua, ubicada en el Campus I de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.</p> <p>DESCUENTOS 0.2% I.C.I.C 365.24 0.1% D.I.F 182.62 0.5% INSP Y VIG 913.10 SUMA DESCUENTOS 1,460.96</p> <p>RESUMEN SUMA ESTA ESTIMACION 182,620.52 I.V.A. DEL IMPORTE 29,219.28 SUB-TOTAL 211,839.80 AMORT. ANTICIPO 54,786.16 I.V.A. DE ANTICIPO 8,765.78 DESCUENTOS 1,460.96 SUB-TOTAL 126,373.40 I.V.A. 20,219.74 SALDO NETO A PAGAR 146,593.14</p> <p>Clave Servicio - 72121101 - Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$126,373.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$20,219.74</p>		182,620.52

TN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

R.F.C. TAR-310816-2K7

C. ALLENDE No. 403 ZONA CENTRO

TEL. (614) 410-4216

CHIHUAHUA, CHIH.

TOTAL EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 14/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago:

Subtotal	182,620.52 MXN
Amortización	54,786.16 MXN
IVAT 0.160000	20,219.74 MXN
0.2% I.C.I.C 0.20	365.24 MXN
0.1% D.I.F 0.10	182.62 MXN
0.5% INSP Y VIG 0.50	913.10 MXN
Total	146,593.14 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2999C9F-1C23-11E8-BF18-00155D014009|2018-02-27T19:07:34|TBN040609RKA|UlsIPaqNAAOdiJsVdfNLb97VHvFTU3bdDDB4gdzvXao1ZUP9v36ckpk5s5gC8KVR/ZcYnLJ9uM1/xhCtchej|2dH4XquDXmpwBhXQueFVmOCHR+kuHjqBLIEifUTvZVgbVXRF7LJHivWTeLlBgeRa6MSvR8ipOVBrz009MeQBmRA6IR4CeEHlaSmhrcLlc7ujoTt6JyNgWSSszHh7hhVA1r67neNIPssq52Njkh1W1P8c554jxiKhu4ncd+rA7rwZ9h11QpMxVd9tt+5QznBzFheQvT498xug79xQL6Jos7vXDPsVKaup2pdub4FIKI48RT3LlPn8U/ZIWS1SQTZ8w==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

UlsIPaqNAAOdiJsVdfNLb97VHvFTU3bdDDB4gdzvXao1ZUP9v36ckpk5s5gC8KVR/ZcYnLJ9uM1/xhCtchej|2dH4XquDXmpwBhXQueFVmOCHR+kuHjqBLIEifUTvZVgbVXRF7LJHivWTeLlBgeRa6MSvR8ipOVBrz009MeQBmRA6IR4CeEHlaSmhrcLlc7ujoTt6JyNgWSSszHh7hhVA1r67neNIPssq52Njkh1W1P8c554jxiKhu4ncd+rA7rwZ9h11QpMxVd9tt+5QznBzFheQvT498xug79xQL6Jos7vXDPsVKaup2pdub4FIKI48RT3LlPn8U/ZIWS1SQTZ8w==

Sello digital del SAT

!nlKx/++BDnn7SLpNnrYNztXbF2V1PW/qFD71yCSKrdXG/ZDnSeZazHvJpMcVwzC5T/MxaRaBvX8qWAWqgAFQp8szcSy3j+VPI4g7WKqGnwEnpRJIIRZfQnJBjlp+blzeXAMtINT0GFR2pWbKRc3Ee9wmNsWpFza9moer6+LEWeycbWUJCoPagtrq0x92P1rsya1CTbzaKK4fN+kU9v5S+kFidR5mZ/962ud1n5Yetu20QzK1Q7YGDtzz0bRL31Np1TNUgP1bGmrluRdlbm1CCbXsJztHC3WY7TDy0I661c3KcmJvNaz7G0k0aFn0YNIKpwpPJ3u5Pwz9cg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en www.comprobantes-fiscales.com.mx



Datos Generales

Nombre del Proveedor: TN ARQUITECTURA, SA. DE CV.

R.F.C. : TAR160831-2K7

Fecha: 01/03/2018

Importe: \$ 146,593.14

Información de la Factura

Folio Factura:

Folio Fiscal: C2999C9F-1C23-11E8-BF18-00155D014009

Método de Pago: 99

RFC Emisor: TAR1608312K7



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA:	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL TALLER DE TELEVISION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, EXTENCION CHIHUAHUA UBICADO EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.	UACH-CCMS-002-2017-IF	\$ 2,221,049.40
0	ESTIMACION No. 01	
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A 22 ENERO 2018	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 211,839.80
CONTRATISTA: TN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 211,839.80
R.F.C. TAR 160831-2K7	POR EJERCER (CON IVA)	\$ 2,009,209.60
TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
1 TRABAJOS DE TRAZO Y DEMILICIONES DE FIRME ACTUAL Y EXCAVACIONES	\$ 31,610.76	
2 ELABORACIÓN DE ZAPATAS AISLADAS Y DADOS DE CONCRETOS	\$ 105,986.11	
3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS EN DADOS	\$ 45,023.65	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 182,620.52	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C	\$	365.24
0.1% D.I.F	\$	182.62
0.5% INSP Y VIG	\$	913.10

SUMA DESCUENTOS \$ 1,460.96

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	182,620.52
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	29,219.28
SUB-TOTAL	\$	211,839.80
AMORT. ANTICIPO	\$	54,786.16
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	8,765.78
DESCUENTOS	\$	1,460.96
SUB-TOTAL	\$	126,373.40
I.V.A.	\$	20,219.74
SALDO NETO A PAGAR	\$	146,593.14

(CON LETRA) (SON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 14/100M.N.)

FORMULO

ARQ. SALVADOR VALDEZ

TN
ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

REVISÓ

ING. JONATHAN VILLARREAL
SUPERVISOR UACH

AUTORIZO

ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL TALLER DE TELEVISION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, EXTENCION CHIHUAHUA UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH."

ESTIMACION No. 01 (UNO)

PERIODO : DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 22 DE ENERO DE 2018



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

1.- CONTRATO : UACH-CCMS-002-2017-IF

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 1,914,697.76	\$ 2,221,049.40
TOTAL	\$ 1,914,697.76	\$ 2,221,049.40
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 182,620.52	\$ 211,839.80
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 182,620.52	\$ 211,839.80
	\$ 1,732,077.24	\$ 2,009,209.60

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 574,409.33	\$ 666,314.82
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 54,786.16	\$ 63,551.94
ACUMULADO	\$ -	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ 519,623.17	\$ 602,762.88

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
A.- I.C.I.C. 0.2%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 365.24	\$ 423.68
SUBTOTAL	\$ 365.24	\$ 423.68
B.- D.I.F. 0.1%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 182.62	\$ 211.84
SUBTOTAL	\$ 182.62	\$ 211.84
C.- INSPECCION Y VIGILANCIA S.F.P. 0.5%		
ACUMULADO ANTERIOR:	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 913.10	\$ 1,059.20
SUBTOTAL	\$ 913.10	\$ 1,059.20
ESTA ESTIMACION (C.M.I.C. + INSPECCION Y VIGILANCIA)	\$ 1,460.96	\$ 1,694.72

Chela