



DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION, S.A. DE C.V.

Rudyard Kipling No. 11370 Teléfono: 6144193104
Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31136
Chihuahua, Chihuahua, México
R.F.C. DIC050715F55

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comprobante: I - Ingreso

Nombre:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
R.F.C.:	UAC681018EG1		
Domicilio:	ESCORZA No. 900		
Colonia:	ZONA CENTRO	C.P.	31000
Ciudad:	Chihuahua	Estado:	Chihuahua
Residencia		País:	México
Fiscal:		NumRegIdTrib:	

FACTURA ELECTRONICA

Fecha: 25/1/2018
11:18:24
Folio: 1414

Uso CFDi: P01 - Por definir

Folio SAT: 51D91EF0-6745-4BCF-B489-E27D69973969
Fecha Certificación: Enero 25 2018 - 12:18:31
Expedido en: 31136

CANT	UNIDAD CLAVE	CLAVE PROD/SRV	DESCRIPCION	AMORTIZACION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00		95121901	Edificios y estructuras educacionales y administrativas. PAGO DE ESTIMACIÓN NUMERO 2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA, EXTENSIÓN JUÁREZ, RESUMEN, SUMA DE ESTA ESTIMACIÓN \$ 412,784.44, IVA DEL IMPORTE \$ 66,045.51, SUB TOTAL \$ 478,829.95, AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 123,835.33, IVA DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 19,813.65, DESCUENTOS \$ 1,238.35, SUBTOTAL \$ 287,710.75, IVA \$ 46,033.72, SALDO NETO A PAGAR \$ 333,744.48.	125,073.68	002 - IVA - 46,033.72	412,784.44	412,784.44

SUB-TOTAL	412,784.44
AMORTIZACION	125,073.68
0.2 % C.M.I.C.	0.00
0.1 % D.I.F.	0.00
0.16% I.V.A.	46,033.72
TOTAL	333,744.48

Importe total con letra
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
48/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Cambio: 1.0000
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN -Peso Mexicano
Forma de Pago: 99-POR DEFINIR



Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Serie del Certificado de Sello Digital

00001000000306145988

CFDi RELACIONADO

Tipo Relación: -

UUID Relacionado:

Sello Digital
L5Uzqpid+KGT4w+pWa2m/uhYzA+Hs6XLa/sfwqBewdJxOwJeg1R+ofcCSE6qcUyUXJmNgIkIrSpT26MC/DB/vjyRqf5uez
dJdq0caTsn6XT26rvVsxPxbYk0ppgo6jivL03zknAQGC02a/AIE94W58JUR8h3QF+3Jdg=

Cadena Original
[[1.1]51D91EF0-6745-4BCF-B489-E27D69973969][2018-01-25T12:18:31][MAS0810247C0][L5Uzqpid+KGT4w+pWa2m/uhYzA+Hs6XLa/sfwqBewdJxOwJeg1R+ofcCSE6qcUyUXJmNgIkIrSpT26MC/DB/vjyRqf5uezJdq0caTsn6XT26rvVsxPxbYk0ppgo6jivL03zknAQGC02a/AIE94W58JUR8h3QF+3Jdg=][00001000000404486074]]

Sello SAT
aoC8hWWJACz1y4pGt3JHpe34mKld9J7eKfVc7ud+pEJ9QXIW4C0DIOBLwBdRHRc6kvpDWihwGdukHr67YzR+WmbYDc2aMH/I
jsoCQH5ZF5dEXCuug9cSA3Cjy+8kAJxkybGteegESlomkUY0ebuTdfHmqdY1kpT4qk3IXuHxROdG6J1sTUGhWM5FV6Qeo/3sv5
HRQITfyKEhZlI5h4wk8nDcR4ZqvHmmpvy3DiehTnbqXYB3LSVfnlQZdx7wBeObXDW8JnLEhtgnjWSZcjWw+g1jXmzCRqSVtqzUC
44BSPLIPLU8zqYr6K+g0tMC4av6GpWg4RbCTeeA==

Versión: 3.3

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. EL DIA 25/1/2018, LA CANTIDAD QUE APARECE EN LA FACTURA Y QUE FORMA PARTE INTEGRA DE ESTE DOCUMENTO CUYO VALOR FUE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, Y SE ACEPTA, QUE EN CASO DE QUE EL PRESENTE TITULO DE CREDITO NO SEA PAGADO EN SU TOTALIDAD A SU VENCIMIENTO, ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR AL BENEFICIARIO EL INTERES MORATORIO DEL _____ % MENSUAL, HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del proveedor: *DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION, SA, DE CV*

RFC: *DIC050715-F55*

Fecha de validación de Factura: *25/01/2018*

Importe: \$ *333,744.48*

Información de la Factura

Folio Factura: *0*

Folio Fiscal: *51D91EF0-6745-4BCF-B489-E27D69973969*

Método de pago: *99*

RFC Emisor: *DIC050715F55*



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA EXTENSION JUAREZ DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
	UACH-CCMS-01-2017/P	\$ 33,582,000.00
	CONVENIO ADICIONAL	\$ -
	TOTAL	\$ 33,582,000.00
ESTIMACION No.: 2		
PERIODO : 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
POBLACION: CIUDAD JUÁREZ	ESTA ESTIMACION (CON I.V.A.)	\$ 478,829.95
MUNICIPIO: CD. JUAREZ, CHIH.	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 699,955.98
CONTRATISTA: DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. C.V.	SALDO (CON IVA)	\$ 32,882,044.02
R.F.C. DIC050715F55		

RESUMEN	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	TERRACERIAS	\$ 221,424.68	
2	CIMENTACIONES	\$ 191,359.76	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 412,784.44	

NOTAS.-

DESCUENTOS:

0.2% C.M.I.C.	\$ 825.57
0.1% D.I.F	\$ 412.78
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,238.35

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 412,784.44
I.V.A. DEL IMPORTE	\$ 66,045.51
SUB-TOTAL	\$ 478,829.95
AMORT. ANTICIPO	\$ 123,835.33
I.V.A. DE ANTICIPO	\$ 19,813.65
DESCUENTOS	\$ 1,238.35
SUB-TOTAL	\$ 287,710.75
I.V.A.	\$ 46,033.72
SALDO NETO A PAGAR	\$ 333,744.47

(CON LETRA) (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 MN)

<p>FORMULÓ:</p> <p>_____ DINCO S.A. DE C.V. ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ CONTRATISTA</p>	<p>REVISÓ:</p> <p>_____ ING. ISRAEL VILLA TERAN SUPERVISOR UACH</p>
<p>AUTORIZÓ:</p> <p>_____ ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS</p>	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
EXTENSION JUAREZ DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ**

UBICACIÓN: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

ESTIMACION : No. 2

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

1.- CONTRATO UACH-CCMS-01-2017/P

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 28,950,000.00	\$ 33,582,000.00
CONVENIO ADICIONAL	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 28,950,000.00	\$ 33,582,000.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 190,625.89	\$ 221,126.03
ESTA ESTIMACION	\$ 412,784.44	\$ 478,829.95
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 603,410.33	\$ 699,955.98
	\$ 28,346,589.67	\$ 32,882,044.02

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 8,685,000.00	\$ 10,074,600.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 57,187.77	\$ 66,337.81
ESTA ESTIMACION	\$ 123,835.33	\$ 143,648.98
ACUMULADO	\$ 181,023.10	\$ 209,986.80
POR AMORTIZAR	\$ 8,503,976.90	\$ 9,864,613.20

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
A.- I.C.I.C. 0.2%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 381.25	
ESTA ESTIMACION	\$ 825.57	
SUBTOTAL	\$ 1,206.82	
B.- D.I.F. 0.1%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 190.63	
ESTA ESTIMACION	\$ 412.78	
SUBTOTAL	\$ 603.41	
TOTAL (A+B)	\$ 1,238.35	
ACUMULADO (A+B)	\$ 1,810.23	

4.-RETENCION POR ATRASO DE OBRA

DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. DE
C.V.



ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL