

JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECANICAS

Folio Fiscal
E24B6FC6-AD21-11E7-9B12-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-10-09T13:44:30

Factura Número
724

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000305293055

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-10-09T13:44:29



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Chihuahua

Emisor

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

RFC: JCC000222K64

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C Ciudad: Chihuahua Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA

Delegación: Chihuahua Estado: Chihuahua CP: 31124 Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Calle y Número: ESCORZA 900 Ciudad: CHIHUAHUA Colonia: CENTRO

Delegación: CHIHUAHUA Estado: Chihuahua CP: 31000 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	NA	ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) FINIQUITO DEL CONTRATO NO. UACH-CCMS-03-2017/AD CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA VOZ Y DATOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA CAMPUS PARRAL, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	229,616.50	229,616.50

DESCUENTOS

ICIC \$ 688.85

SUMA DESCUENTOS \$ 688.85

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 229,616.50
 I.V.A. DEL IMPORTE \$ 36,738.64
 SUB-TOTAL \$ 266,355.14
 AMORT. ANTICIPO \$ -
 I.V.A. DE ANTICIPO \$ -
 DESCUENTOS \$ 688.85
 SUB-TOTAL \$ 228,927.65
 I.V.A \$ 36,738.64
 SALDO NETO A PAGAR \$ 265,666.29

Subtotal 229,616.50 MXN
 IVA 16.00% 36,738.64 MXN
 Descuento 688.85 MXN
 Total 265,666.29 MXN

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 02

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: 0000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E24B6FC6-AD21-11E7-9B12-00155D014009|2017-10-09T13:44:30|J8KneFZ1vkmuDj4mELZsBxOOR/yBqv5C+I4x+g11ozrIG7eddpkllPcZAu8mg3geXj8JLJbkNQYRndFYnbELD3Dj|dPnuGIBe2EWXICG12wJvubN/m7z+Bfo8XD5jz4Mu5eRqO3SImBa/xssEMpx0LaDvVE5BarZeDTHLX3Is=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

J8KneFZ1vkmuDj4mELZsBxOOR/yBqv5C+I4x+g11ozrIG7eddpkllPcZAu8mg3geXj8JLJbkNQYRndFYnbELD3Dj|dPnuGIBe2EWXICG12wJvubN/m7z+Bfo8XD5jz4Mu5eRqO3SImBa/xssEMpx0LaDvVE5BarZeDTHLX3Is=

Sello digital del SAT

qxioEn6SLj/pjE187G4mYV2u4XCQ26e5MM0wT09I2+/eYGUxmjCmBCUA7e0WwF95S:ET/MkGvWYWtmFFmbLU7mYgOqfhpF5rZF4dramN4Ep8URSRXUgVv9g6XtlvzV-+HOBtg2PLajZTtIqRXLhRXtSqVCY85IQyhd5x2/6btwMzY28d5RGSlvszuWZgd+W5CK/ml0/ze9rGrxzlKykE1iHCA6/WIM0B4N0Pb7IEKYBJ5J2H5NGEibWlv5cezMsR099wYMPvTBBeQprYMDvne3npZGQB4Tp9es2thvJ9QyaHYRrSDVnrIL7Nnm2hEC8KFuo3RuNp8Zlg==

(http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JCC000222K64	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E24B6FC6-AD21-11E7-9B12-00155D014009	2017-10-09T13:44:29	2017-10-09T13:44:30	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$265,666.29	ingreso	Vigente	

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>
Para: comprasjuca@gmail.com

9 de octubre de 2017, 12:46



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE CV*

RFC: *JCC000222-K64*

Fecha de validación de Factura: *09/10/2017*

Importe: \$ 265,666.29

Información de la Factura

Folio Factura: *724*

Folio Fiscal: *E24B6FC6-AD21-11E7-9B12-00155D014009*

Método de pago: *02*

RFC Emisor: *JCC000222K64*

[El texto citado está oculto]






UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: Instalación de canalización de fibra óptica para Voz y Datos en la Facultad de Ingeniería y Facultad de Enfermería y Nutriología Campus Parral, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Ciudad Hidalgo del Parral, Chih.	No. CONTRATO UACH-CCMS-03-2017/AD	IMPORTE (CON IVA) 279,846.50
	ESTIMACION	
	1 (UNO) FINIQUITO	
POBLACION: CHIHUAHUA	PERIODO : DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
MUNICIPIO: PARRAL	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 266,355.14
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 266,355.14
R.F.C. JCC-000222-K64	SALDO CANCELADO (CON IVA)	\$ 13,491.36
TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
OBRA CIVIL	\$ 229,616.50	
0	\$ -	
0	\$ -	
0	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 229,616.50

NOTA.-

DESCUENTOS		
DIF	\$	229.62
ICIC	\$	459.23
SUMA DESCUENTOS	\$	688.85
 RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	229,616.50
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	36,738.64
SUB-TOTAL	\$	266,355.14
AMORT. ANTICIPO	\$	-
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	-
DESCUENTOS	\$	688.85
SUB-TOTAL	\$	228,927.65
I.V.A.	\$	36,738.64
SALDO NETO A PAGAR	\$	265,666.29
 (CON LETRA) (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.)		

 FORMULO ING. JESUS JUAREZ CALVILLO CONTRATISTA	 REVISO ING. JONATHAN VILLAREAL HERNANDEZ SUPERVISOR UACH
 Autorizo ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA: Instalación de canalización de fibra óptica para Voz y Datos en la Facultad de Ingeniería y Facultad de Enfermería y Nutriología Campus Parral, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Ciudad Hidalgo del Parral, Chih.



ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO : DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

No.DE CONTRATO : UACH-CCMS-03-2017/AD

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 241,246.98	\$ 279,846.50
TOTAL	\$ 241,246.98	\$ 279,846.50
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 229,616.50	\$ 266,355.14
ESTIMACION ACUMULADA	\$ 229,616.50	\$ 266,355.14
SALDO CANCELADO	\$ 11,630.48	\$ 13,491.36

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -	\$ -
ACUMULADO	\$ -	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -

3.- RETENCION DIF, CMIC E INSPECCION Y VIGILANCIA

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
DIF 0.10%	\$ 229.62	
ICIC 0.20%	\$ 459.23	
ESTA ESTIMACION	\$ 688.85	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	
ACUMULADO TOTAL	\$ 688.85	

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO
PERIODO : DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA : JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.
No.DE CONTRATO : UACH-CCMS-03-2017/AD

OBRA : Instalación de canalización de fibra óptica para Voz y Datos en la Facultad de Ingeniería y Facultad de Enfermería y Nutriología Campus Parral, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Ciudad Hidalgo del Parral, Chih.

FECHA DE ELABORACION : 15/09/2017

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA


CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
1.05	Suministro e instalación de Tubo PVC de 2" PVC conduit para alimentación general de alimentación para fibra optica. Incluye cama de arena.	ml	460	458.20	-	458.20	\$122.86	\$ 56,294.45
1.06	Demolición de piso de concreto de 10 cms de espesor a base de concreto premezclado con ayuda de rompedora de concreto, cortadora de concreto con disco diamante de 7", marro y cincel a un ancho de 40 cms en zanja.	ml	10	7.10	-	7.10	\$188.95	\$ 1,341.55
1.07	Demolición de piso de concreto de 10 a 25 cms de espesor, armado con malla electrosoldada a base de concreto premezclado con ayuda de rompedora de concreto, cortadora de concreto con disco diamante de 7", marro y cincel. Incluye acarreo a pie de obra para su posterior retiro.	m2	42	41.04	-	41.04	\$425.50	\$ 17,462.52
1.08	Piso de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor en zanjas de 40 cms de ancho.	m2	50.12	44.59	-	44.59	\$362.01	\$ 16,142.03
1.09	Suministro y reposición de piso de cerámica 60 X 60 igual o similar al existente en calidad, incluye: Desmantelamiento de piezas existentes debido a sanjeo para fibra optica, pegamento porcelánico, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, emboquillado, maniobras locales, elevación de los materiales, acarreo, fletes, almacenajes, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1	1.00	-	1.00	\$1,356.00	\$ 1,356.00
1.10	Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado p.g. 2". Incluye codos, curvas.	ml	32	16.20	-	16.20	\$393.00	\$ 6,366.60
1.11	Suministro e instalación de Registro conduled LB de 2".	pza	4	4.00	-	4.00	\$386.00	\$ 1,544.00
1.12	Reparación de reja en acceso principal a campus con placa de 1/4" de espesor y tubería de 4" ced. 30, incluye soldadura, cortes, desperdicios, gastos de taller, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	1.00	-	1.00	\$6,667.00	\$ 6,667.00
1.13	Reparacion de muro a base de tablaroca de 1/2" a base de perfacinta, pasta de secado rapido, incluye lijado, material, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion, para alojamiento de tubería conduit.	pza	1	1.00	-	1.00	\$1,635.84	\$ 1,635.84

CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.

SUPERVISOR UACH

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO

ING. JONATHAN VILLAREAL HERNANDEZ



ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO
 PERIODO : DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


CONTRATISTA : JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. DE C.V.
 No.DE CONTRATO : UACH-CCMS-03-2017/AD

OBRA : Instalación de canalización de fibra óptica para Voz y Datos en la Facultad de Ingeniería y Facultad de Enfermería y Nutriología Campus Parral, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Ciudad Hidalgo del Parral, Chih.

FECHA DE ELABORACION : 15/09/2017

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
1.14	Suministro y colocación de pintura vinilica a dos manos, color según muestra existente.	m2	20	19.91	-	19.91	\$53.00	\$ 1,055.23
1.15	Suministro y colocación de registro para fibra optica de 20x20x10 cm en edificio de enfermería, incluye ranuras, codos, demolición de muro, resane interior y exterior, pintura, mano de obra, material y herramienta.	pza	1	1.00	-	1.00	\$4,380.00	\$ 4,380.00
1.16	Demolicion y reposición de piso de cerámica 60 X 60 igual o similar al existente en calidad en edificio de facultad de Economía producto de demoliciones en muro para alojamiento de tuberías para voz y datos.	pza	1	1.00	-	1.00	\$1,040.00	\$ 1,040.00
1.17	Reubicación de estructuras para publicidad a base de PTR 4x4 en acceso a campus, incluye demolición de cepas de concreto, material, mano de obra y herramienta.	pza	2	2.00	-	2.00	\$3,491.00	\$ 6,982.00
	SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 229,616.50



CONTRATISTA:
 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.
 ING. JESUS JUAREZ CALVILLO

SUPERVISOR UACH
 ING. JONATHAN VILLAREAL HERNANDEZ