

HECTOR MANUEL SIAS ENRIQUEZ
SIEH530323SH8
Domicilio Fiscal

JESUS ACEVEDO PORRAS 6
Col. DEPORTISTAS 31125
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144194000

Factura No: 411
FOLIO FISCAL (UUID):
12535B65-39F3-4CC9-8EBA-54715FAF7D51
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000406256540
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-07T13:07:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-07T13:02:53

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
DIRECCIÓN: ESCORZA 900
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Fecha de Expedición: 07 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 02-Cheque nominativo
NumCtaPago: 0000

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	LOTE	1	<p>PAGO DE ESTIMACIÓN NUMERO 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA FACULTAD DE MEDICINA EXTENSION PARRAL Y REPARACION DE TECHO EN LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DE ESTA CIUDAD. SEGUN CONTRATO DE OBRA: UACH-CCMS-07-2017/D RESUMEN: SUMA DE ESTA ESTIMACIÓN: \$ 1,358,777.33 IVA ESTIMACIÓN: \$ 217,404.37 SUBTOTAL: \$ 1,576,181.71 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: \$ 407,633.20 IVA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: \$ 65,221.31 SUMA DE DESCUENTOS: \$ 4,076.33 DESCUENTOS: 0.2% I.C.I.C. \$ 2,717.55 0.1% D.I.F. \$ 1,358.78</p>	\$ 947,067.80	\$ 947,067.80

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 65/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 947,067.80
IVA(IVA 16.00%): \$ 151,530.85
TOTAL: \$ 1,098,598.65

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GzbHJVhLJ7bWLV0Zz+NHT5wRH0CHihRfAxzZmQRqAUOKz2Jsg9Ycyn5hRYUImSvWbybHlakMAE7bBTMunolWl+tyzBWKcfxxdrmpBWHyHSm3yH7nkyZ8eNB7JlWvqZYPcXlgOvDQNFARPinTuSIXfJol5mFuDOoVgU2ZNU8iHBeFlepTsdqAmw9D8MjwmqvA5V5T7nddSIX1cVWUUVhF6WjG2I3bPrdvggKaG9UaFWEcUgKl1evxA0mTudSsWnyx698QYUCS3YNN6PhwLWwW8J1Qrc7/KH8pU3o1AaeHXb6cSB5rYrE4UYZ7PsnmzWeibolPfgNcaCbg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V7rWkmA3+OrEpL+NcsmiqzTY6KkGx8UKuPK7ufk40xTLDHq9peA6GwPfaaBDDVxZDE4WTQF8Ay5DX4V3QgxBgdoOU+13h+Xelon2CzSa0D1n0De4EnbC0Bad2gnw/kzOKF8vCLsgBup4L1jWF26w8iHipZMYVaCIA7wbEW6i6zskTan7a5hInGbYlJMaOnUkHcJE2bx8+EKvC74vgc01mHNfhuAaeAlmie8HeGTxmWesVtdKF79IK4H7Z04syFsl4bT1Kzgz74hccT2wz9pJyKs9hhPMbkY7OgUB4WpkzwyfQx4ZKzP7xi48K6I4x6RLDmIHfRIF9+KpXk/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|12535B65-39F3-4CC9-8EBA-54715FAF7D51|2017-12-07T13:07:53|GzbHJVhLJ7bWLV0Zz+NHT5wRH0CHihRfAxzZmQRqAUOKz2Jsg9Ycyn5hRYUImSvWbybHlakMAE7bBTMunolWl+tyzBWKcfxxdrmpBWHyHSm3yH7nkyZ8eNB7JlWvqZYPcXlgOvDQNFARPinTuSIXfJol5mFuDOoVgU2ZNU8iHBeFlepTsdqAmw9D8MjwmqvA5V5T7nddSIX1cVWUUVhF6WjG2I3bPrdvggKaG9UaFWEcUgKl1evxA0mTudSsWnyx698QYUCS3YNN6PhwLWwW8J1Qrc7/KH8pU3o1AaeHXb6cSB5rYrE4UYZ7PsnmzWeibolPfgNcaCbg==|00001000000405535779|




www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



🏠 (<http://www.gob.mx/>) ▶ Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

33778

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIEH530323SH8	HECTOR MANUEL SIAS ENRIQUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12535B65-39F3-4CC9-8EBA-54715FAF7D51	2017-12-07T13:02:53	2017-12-07T13:07:53	FMD100203
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,098,598.65	ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad](#)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-](#)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx



[/privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)

[Términos y Condiciones](#)

[/terminos](https://www.gob.mx/terminos)

[Marco Jurídico](#)

[/ordenjuridico.gob.mx](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

[Portal de Obligaciones de](#)

[Transparencia](#)

[/portaltransparencia.gob.mx](http://portaltransparencia.gob.mx)

[Sistema Infomex](#)

[/www.infomex.org.mx](https://www.infomex.org.mx)

</gobiernofederal/home.action>

[INAI](#) (<http://inicio.ifai.org.mx>

</SitePages/ifai.aspx>)

[Mapa de sitio](#) (<https://www.gob.mx>

</sitemap>)

[gobmx](#)

[English](#) (<https://www.gob.mx/en/index>)

[Temas](#) (<https://www.gob.mx/temas>)

[Reformas](#) (<http://reformas.gob.mx>)

[Denuncia contra servidores públicos](#) (<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado.
Suscríbete.



Síguenos en

JOEL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA FACULTAD DE MEDICINA EXTENSION PARRAL Y REPARACION DE TECHO EN LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.	No. CONTRATO UACH-CCMS-07-2017/D	IMPORTE (CON IVA) \$ 1,629,720.89
	ESTIMACION : 1	
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : DEL 18 DE SEP. AL 17 DE OCT. DEL 2017.	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 1,576,181.71
CONTRATISTA: HECTOR MANUEL SIAS ENRIQUEZ	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 1,576,181.71
R.F.C. SIEH530323SH8	SALDO (CON IVA)	\$ 53,539.19

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
1 PRELIMINARES	\$ 215,618.06	
2 IMPERMEABILIZACION	\$ 322,964.12	
3 ESTRUCTURA	\$ 296,680.47	
4 EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UACH, CAMPUS PARRAL	\$ 523,514.68	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,358,777.33	

NOTA.-

RETENCIONES			
0.2%	I.C.I.C.	\$	2,717.55
0.1%	D.I.F.	\$	1,358.78
	SUMA DESCUENTOS	\$	4,076.33
RESUMEN			
	SUMA ESTA ESTIMACION	\$	1,358,777.33
	I.V.A. DEL IMPORTE	\$	217,404.37
	SUB-TOTAL	\$	1,576,181.71
	AMORT. ANTICIPO	\$	407,633.20
	I.V.A. DE ANTICIPO	\$	65,221.31
	DESCUENTOS	\$	4,076.33
	SUB-TOTAL	\$	947,067.80
	I.V.A.	\$	151,530.85
	SALDO NETO A PAGAR	\$	1,098,598.65
<small>(UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)</small>			

FORMULO	REVISO
ARQ. HECTOR MANUEL SIAS CONTRATISTA	ING. JONATHAN VILLARREAL SUPERVISOR UACH
ING. JORGE ULISE LOPEZ PÉREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	

'SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA FACULTAD DE MEDICINA EXTENSION PARRAL Y REPARACION DE TECHO EN LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

UBICADA EN ESTA CIUDAD

ESTIMACION : 1

PERIODO : DEL 18 DE SEP. AL 17 DE OCT. DEL 2017.

1.- CONTRATO UACH-CCMS-07-2017/D

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 1,404,931.81	\$1,629,720.89
TOTAL	\$ 1,404,931.81	\$1,629,720.89
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 1,358,777.33	\$ 1,576,181.71
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ 1,358,777.33	\$ 1,576,181.71
	\$ 46,154.48 ✓	\$ 53,539.19

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 421,479.54	\$ 488,916.26
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 407,633.20 ✓	\$ 472,854.51
ACUMULADO	\$ 407,633.20	\$ 472,854.51
POR AMORTIZAR	\$ 13,846.34 ✓	\$ 16,061.76

3.- RETENCION 0.2% I.C.I.C. Y 0.1% D.I.F.

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	
ESTA ESTIMACION	\$ 4,076.33	
TOTAL	\$ 4,076.33	

ESTIMACION : 1
 PERIODO : DEL 18 DE SEP. AL 17 DE OCT. DEL 2017.
 CONTRATISTA: HECTOR MANUEL SIAS ENRIQUEZ
 No. DE CONTRATO: UACH-CCMS-07-2017/ID
 OBRA : TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA FACULTAD DE MEDICINA EXTENSION PARRAL Y REPARACION DE TECHO EN LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

FECHA DE ELABORACION : 17 de octubre de 2017

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	SEGUN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
CONCEPTO								
1	PRELIMINARES							
1.1	Eliminación de áreas dañadas, azotea (Humedad) del plantel, incluye: mano de obra, material, herramientas, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo equipo necesario para su correcta ejecución..	m ²	200.00	200.00	0.00	200.00	197.56	\$39,512.00
1.2	Reparación de áreas removidas en azotea del plantel con pumisita y cemento, incluye: material, mano de obra, herramientas, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario, así como drenar el agua.	m ²	70.00	70.00	0.00	70.00	2024.17	\$141,691.90
1.3	Reparación de 9 salidas pluviales en azotea del plantel, ampliándola de 4" a 6", incluye: mano de obra, materiales, herramientas, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su ejecución.	Sal	9.00	9.00	0.00	9.00	3002.54	\$27,022.86
1.4	Retiro de escombro fuera del campus universitario y limpieza del área trabajada.	Lote	1.00	1.00	0.00	1.00	7391.3	\$7,391.30
2	IMPERMEABILIZACION							
2.1	Suministro y colocación de salida pluviales extras en 6", para mayor fluidez de salida de agua, a base de tubo de pvc, incluye: material. Herramientas, mano de obra, acarreos, elevaciones, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su ejecución.	Sal	4.00	4.00	0.00	4.00	3990.98	\$15,963.92
2.2	Suministro y Colocación de trampas metálicas en entradas pluviales de 50x50x30 cm. De alto elaborado en estructura metálica y malla reforzada para evitar obstrucciones en las mismas. Incluye: material, mano de obra, herramientas, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	9.00	9.00	0.00	9.00	2459.28	\$22,133.52
							TOTAL	\$ 215,618.06

CONTRATISTA


 ARQ. HECTOR MANUEL SIAS

SUPERVISOR UACH


 ING. JONATHAN VILLARREAL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

FECHA DE ELABORACION : 17 de octubre de 2017

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
2.3	Impermeabilización de azotea del plantel (Laboratorio) a base de imper 5000 con malla reforzada a tres manos, incluye: mano de obra, materiales, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	1,760.00	1,580.36	0.00	1,580.36	134.13	\$211,973.71
2.4	Suministro y colocación Impermeabilización en tubos de unidades de refrigeración con malla reforzada, imper 5000, incluye: material, herramientas, mano de obra, maniobras locales, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8.00	8.00	0.00	8.00	2004.49	\$16,035.92
2.5	Suministro y colocación de pumisita y cemento, para formar nuevos diamantes para la fluidez de salida pluvial, medido colocado, incluye: material, mano de obra, herramientas, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3.00	3.00	0.00	3.00	5897.99	\$17,693.97
2.6	Suministro y Colocación de Chafflan, para protección; cemento, arena y aplicación, incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	260.00	91.93	0.00	91.93	131.25	\$12,065.62
2.7	Aplicación en área de recepción de agua en un espacio redondo imper Siliconizado de altos sólidos en un rango de 30 cm. a la redonda de cada salida pluvial.	Sal	9.00	9.00	0.00	9.00	3010.83	\$27,097.47
3	ESTRUCTURA						TOTAL	\$ 322,964.12
3.1	Suministro y Colocación de Estructura Metálica, elaborada en PTR blanco con polin de 4x8 tipo C.C., con lámina CINCUENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. acrílica colocada sobre tres domos en dimensiones 4.30 x 13.00 mts. de largo y pintada.	Pza	1.00	1.00	0.00	1.00	71255.12	\$71,255.12

CONTRATISTA

ARQ. HECTOR MANUEL SIAS

SUPERVISOR UACH

ING. JONATHAN VILLARREAL

ESTIMACION : 1
 PERIODO : DEL 18 DE SEP. AL 17 DE OCT. DEL 2017.
 CONTRATISTA: HECTOR MANUEL SIAS ENRIQUEZ
 No.DE CONTRATO: UACH-CCMS-07-2017/D
 OBRA : TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA FACULTAD DE MEDICINA EXTENSION PARRAL Y REPARACION DE TECHO EN LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

FECHA DE ELABORACION : 17 de octubre de 2017

CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	SEGUN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
3.2	Suministro y Colocación de estructura metálica PTR blanco 2x2 con polín de 4x6, tipo C.C, con lámina acrílica NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. colocada sobre 4 domos en las siguientes dimensiones 4.30x18.00mts de largo y pintada.	Pza	1.00	1.00	0.00	1.00	82291.06	\$82,291.06
3.3	Suministro y Colocación de estructura metálica sobre patio de láminas en PTR blanco 3x3 Polín 12x12 tipo C.C y Polín de 6x6 tipo C.C para recibir lámina R101 C26 en las siguientes medidas:13.50 x 18.00 mts.	Pza	1.00	1.00	0.00	1.00	143134.29	\$143,134.29
4	EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UACH, CAMPUS PARRAL.						TOTAL	\$ 296,680.47
1.15	Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico 5 años, que incluye limpieza, resanes necesarios, 3 capas 34/100 M.N. de impermeabilizante con malla reforzada, limpieza de la superficie, retiro de escombros fuera del Campus. Incluye: mano de obra, material, herramientas, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m²	3,602.00	3,602.00	0.00	3,602.00	145.34	\$523,514.68
TOTAL								\$ 523,514.68

SUB-TOTAL \$ 1,358,777.33

16 % I.V.A. \$ 217,404.37

TOTAL \$ 1,576,181.71

CONTRATISTA

[Handwritten Signature]
 ARQ. HECTOR MANUEL SIAS

SUPERVISOR UACH

[Handwritten Signature]
 ING. JONATHAN VILLARREAL