

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



**NOMBRE DE LA OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA CENTRO DE COMPUTO (LIVING LAB-CENTRO DE DIÁLOGO Y TRANSFORMACIÓN), EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN EL CAMPUS UNO, EN ESTA CIUDAD.”

**LOCALIDAD Y MUNICIPIO:** CHIHUAHUA, CHIH.

**No. DE OFICIO DE APROBACION:**

Que los fondos con los que se liquidarán los trabajos antes aludidos, son recursos según oficios de aprobación No. 2016-FAMS16-AM-0005 de fecha 27 de Julio de 2016 y No. DA-402/2016 de fecha 04 de Agosto de 2016, y/o recursos generados por la Universidad Autónoma de Chihuahua o provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios registrados contablemente en el Fondo Genérico, contemplados en su presupuesto, gasto y contabilidad correspondiente al ejercicio fiscal 2016 de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que fueron aprobados de acuerdo al acta No. 533 (cinco, tres, tres) celebrada el día 30 del mes de noviembre del año 2015.

<b>No. DE LICITACION :</b>	UACH-CCMS-02-2016/P
<b>No. DE CONTRATO :</b>	UACH-CCMS-02-2016/P
<b>No. DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:</b>	UACH-CCMS-02-2016/P-CM1
<b>No. DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:</b>	UACH-CCMS-02-2016/P-PCM2
<b>No. DE CONVENIO ADICIONAL 1:</b>	UACH-CCMS-02-2016/P-PCA1

	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	\$ 13,687,978.42	\$ 15,878,054.97
<b>MONTO DE CONVENIO ADIC:</b>	\$ 1,295,852.05	\$ 1,503,188.38
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	\$ 14,983,830.47	\$ 17,381,243.35

ESTIMACIONES :	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
ESTIMACION No. 1	\$ 173,820.11	\$ 201,631.32
ESTIMACION No. 2	\$ 325,634.95	\$ 377,736.55
ESTIMACION No. 3	\$ 816,640.54	\$ 947,303.03
ESTIMACION No. 4	\$ 463,916.60	\$ 538,143.25
ESTIMACION No. 5	\$ 1,242,848.89	\$ 1,441,704.71
ESTIMACION No. 6	\$ 1,485,303.72	\$ 1,722,952.32
ESTIMACION No. 7	\$ 1,412,295.85	\$ 1,638,263.19
ESTIMACION No. 8	\$ 817,404.50	\$ 948,189.21
ESTIMACION No. 9	\$ 1,040,970.05	\$ 1,207,525.26
ESTIMACION No. 10	\$ 1,003,591.50	\$ 1,164,166.14
ESTIMACION No. 11	\$ 682,281.44	\$ 791,446.47
ESTIMACION No. 12	\$ 2,329,892.00	\$ 2,702,674.72
ESTIMACION No. 13	\$ 1,892,223.71	\$ 2,194,979.50
ESTIMACION No. 14 Y FINIQUITO	\$ 1,297,006.56	\$ 1,504,527.61

<b>SALDO CANCELADO:</b>	\$ -	\$ -
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	\$ 14,983,830.43	\$ 17,381,243.30

FACTURACIÓN:	FOLIO	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
ANTICIPO FACTURA No. 250	E56EC0DC-7D8D-4A74-ADB7-235EB2B6D9A1	\$ 4,106,393.53	\$ 4,763,416.49
ESTIM. No. 1 FACT. No. 258	A15050A6-C771-4CF5-9EDB-B01F95248660	\$ 121,152.61	\$ 140,620.47
ESTIM. No. 2 FACT. No. 259	F4A86366-DF27-45EB-80D7-DBD995A55989	\$ 226,967.56	\$ 263,438.68
ESTIM. No. 3 FACT. No. 262	4B54EBF2-6C5F-4450-81FA-8C59D8E2E2E7AD	\$ 569,198.46	\$ 660,662.20
ESTIM. No. 4 FACT. No. 263	9C78F7C9-00DE-43CC-80E2-FDDB7588C4D3	\$ 323,349.87	\$ 375,308.53
ESTIM. No. 5 FACT. No. 266	259B96A7-A80A-4F57-8982-59D7B4D1AFED	\$ 866,265.68	\$ 1,005,464.75
ESTIM. No. 6 FACT. No. 267	5DC70B16-60A8-475F-934E-B7EB0D7F82A5	\$ 1,035,256.70	\$ 1,201,610.71
ESTIM. No. 7 FACT. No. 270	037756E8-E6B8-4BD1-A5D8-FA22DC3F2128	\$ 984,370.21	\$ 1,142,547.35
ESTIM. No. 8 FACT. No. 273	F255D437-B329-4EF8-8AAF-FD8C5D9F250F	\$ 569,730.93	\$ 661,280.24
ESTIM. No. 9 FACT. No. 272	B7CD39CB-8B66-43A0-8795-1DA8849F5DCD	\$ 725,556.13	\$ 842,144.77
ESTIM. No. 10 FACT. No. 276	DD509C4E-1FA3-473D-916B-B240D15F62CB	\$ 699,503.28	\$ 811,905.52
ESTIM. No. 11 FACT. No. 280	7ACE37DA-2A52-4A7B-B53A-8D71E69136C7	\$ 475,550.17	\$ 551,965.69
ESTIM. No. 12 FACT. No. 281	420F3E93-AB12-4EC2-99D8-948DBFBBC285	\$ 1,623,934.72	\$ 1,884,882.62
ESTIM. No. 13 FACT. No. 284	CAB8DB1E-5332-4D1F-93FF-89F571391047A	\$ 1,318,533.56	\$ 1,530,407.19
ESTIM. No. 14 FACT. No. 290	AF60C5EB-FE2F-4508-AC58-440262ECE4D0	\$ 1,293,115.54	\$ 1,500,636.59
Y FINIQUITO			
SALDO CANCELADO:		\$ -	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 14,938,878.94	\$ 17,336,291.81
DESCUENTOS C.M.I.C.:		\$ 44,951.49	\$ 44,951.49
SALDO CANCELADO:		\$ -	\$ -
TOTAL :		\$ 14,983,830.43	\$ 17,381,243.30

**SEGÚN CONTRATO DE OBRA:**

FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION: 26 DE MARZO DE 2017  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 210 DIAS NATURALES

**SEGÚN CONVENIO ADICIONAL DE OBRA:**

FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2016  
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15 DE AGOSTO DE 2017  
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL: 352 DIAS NATURALES

EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EN COMENTO LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGÚN LA DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

**TIPO DE OBRA EJECUTADA:**

CONSTRUCCIÓN

ACABADOS



LA VOLUMETRÍA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO "A".

UACH-CCMS-02-2016/P

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS):

"CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA CENTRO DE COMPUTO (LIVING LAB-CENTRO DE DIÁLOGO Y TRANSFORMACION), EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN EL CAMPUS UNO, EN ESTA CIUDAD."

TRABAJOS DIVERSOS EN LA FACULTAD:

1.-	PRELIMINARES
2.-	CIMENTACION
3.-	ESTRUCTURA DE ACERO Y CONCRETO
4.-	ESCALERAS Y ELEVADOR
5.-	ALBANILERIA
6.-	HERRERIA Y ALUMINIO
7.-	CARPINTERIA
8.-	IMPERMEABILIZACION
9.-	OBRA EXTERIOR
10.-	CLIMAS
11.-	INSTALACIONES ELECTRICAS, CANALIZACIONES Y MEDIA TENSION
12.-	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS Y CISTERNA
13.-	LIMPIEZAS
14.-	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
ARQ. ARTURO VELAZQUEZ HERRERA  
CONTRATISTA

RECIBEN POR LA COORD. DE CONSTR. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA UACH:

ING. JORGE ULISES LOPEZ PÉREZ  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

I.C. y M.A.P. ISRAEL VILLA TERÁN  
SUPERVISOR DE OBRA