

# ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**UACH-CCMS-01-2020/D**

**NOMBRE DE LA OBRA:**

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO DE TORRE DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA COLÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

**LOCALIDAD Y MUNICIPIO:**

CHIHUAHUA, CHIH.

**No. DE OFICIO DE APROBACION:**

QUE LOS FONDOS CON LOS QUE SE LIQUIDARÁN LOS TRABAJOS ANTES ALUDIDOS, SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS DERIVADO DEL AHORRO E INTERESES QUE SE OBTUVIERON DE LOS RECURSOS DE REMANENTES DE FAM 2018, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DP-DPE/384/2019 CON FECHA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.

**No. DE LICITACION:**

**UACH-CCMS-01-2020/D**

**No. DE CONTRATO:**

**UACH-CCMS-01-2020/D**

**No. DE CONVENIO MODIFICATORIO:**

**UACH-CCMS-01-2020/D -CM1**

**No. DE CONVENIO ADICIONAL:**

**UACH-CCMS-01-2020/D -CA1**

**UACH-CCMS-01-2020/D -CA2**

# ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**MONTO DE CONTRATO:** **\$609,290.45 INC. IVA**  
UACH-CCMS-01-2020/D

**MONTO DE CONV ADICIONAL** **\$222,465.00 INC. IVA**  
UACH-CCMS-01-2020/D –CA2:

**MONTO TOTAL** **\$831,755.45 INC. IVA**

**ESTIMACIONES:**

	SIN IVA.	CON IVA
ESTIMACIÓN No. 1	\$99,293.39	\$115,180.33
ESTIMACIÓN No. 2	\$137,348.63	\$159,324.41
ESTIMACIÓN No. 3	\$93,555.81	\$108,524.74
ESTIMACIÓN No. 4	\$110,431.80	\$128,100.89
ESTIMACIÓN No. 5	\$42,599.95	\$49,415.94
ESTIMACIÓN No. 6	\$41,356.83	\$47,973.92
ESTIMACIÓN No. 7 Y FINIQUITO	\$192,444.15	\$223,235.22
<b>TOTAL</b>	<b>\$717,030.56</b>	<b>\$831,755.45</b>

	SIN IVA.	CON IVA
ANTICIPO FACTURA. 136	\$210,100.16	\$243,716.19
ESTIM No. 1, FACTURA. 143	\$59,576.03	\$68,810.31
ESTIM No. 2, FACTURA. 150	\$82,409.18	\$95,182.60
ESTIM No. 3, FACTURA. 151	\$56,133.48	\$64,834.17
ESTIM No. 4, FACTURA. 168	\$66,259.08	\$76,529.24
ESTIM No. 5, FACTURA. 169	\$25,559.97	\$29,521.77
ESTIM No. 6, FACTURA. 183	\$24,814.10	\$28,660.29
ESTIM No. 7 Y FINIQUITO, FACTURA. 182	\$192,178.56	\$222,349.80
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$717,030.56</b>	<b>\$829,604.37</b>
<b>RETENCIONES I.C.I.C.</b>		<b>\$1,434.06</b>
<b>RETENCIONES D.I.F.</b>		<b>\$717.03</b>

# ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

TOTAL	\$717,030.56	\$831,755.45
SALDO CANCELADO	\$0.00	\$0.00

**SEGÚN CONTRATO DE OBRA UACH-CCMS-01-2020/D:**

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE ABRIL DE 2020

TIEMPO DE EJECUCION: 90 DÍAS NATURALES.

**SEGÚN CONVENIO UACH-CCMS-01-2020/D-CM1:**

PRORROGA: 22 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO: 21 DE AGOSTO DE 2020

TIEMPO DE EJECUCION: 112 DÍAS NATURALES.

**SEGÚN CONVENIO UACH-CCMS-01-2020/D-CA1:**

PRORROGA: 75 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN POR PRORROGA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

TIEMPO DE EJECUCION: 187 DÍAS NATURALES

**SEGÚN CONVENIO UACH-CCMS-01-2016/P-CA2:**

PRORROGA: 15 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN POR PRORROGA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

TIEMPO DE EJECUCION: 202 DÍAS NATURALES

EL DIA 10 DE ENERO DE 2021 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO DE TORRE DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA COLÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGÚN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

# ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCIÓN X.

LA VOLUMÉTRICA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO "A".

UACH-CCMS-01-2020/D

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS):

TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO DE TORRE DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA COLÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS ANTES MENCIONADAS:

CONCEPTO
RETIROS , CANCELACIONES Y DEMOLICIONES
MUROS Y PLAFONES
ACABADOS
HERRERIA
CLIMAS
ELÉCTRICO
LIMPIEZAS
EXTRAORDINARIOS

# ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

COMERCIALIZADORA INFRAESTRUCTURA Y  
MAQUINARIA EL ALTO S.A. DE C.V

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ALBERTO BARRAGAN PACHECO  
ADMINISTRADOR UNICO

## RECIBEN POR LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS:

  
\_\_\_\_\_  
ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ  
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
ING. MARIA DE LOS ANGELES ESPINOZA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA