



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-003-2016-PF

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CLINICA "H" EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN EL CAMPUS I EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2016, OFICIO DA-546/2016 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FO/1366/-16 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y/O RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Y QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 533 (CINCO, TRES, TRES) CELEBRADA EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN VI, 3, 4, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO Y 39, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 62, 67 Y 68 DE SU REGLAMENTO.

No. DE LICITACION:

UACH-CCMS- 003-2016-PF

No. DE CONTRATO:

UACH-CCMS- 003-2016-PF

MONTO DE CONTRATO:

\$ 2'922,234.76 INC. IVA

MONTO CONVENIO UACH-CCMS-003-2016-PF-CM4

\$ 303,672.21 INC. IVA

MONTO TOTAL DE CONTRATO + CONVENIO CM4:

\$ 3'225,906.98 INC. IVA



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
UACH-CCMS-003-2016-PF

E S T I M A C I O N E S

CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	1	\$ 349,046.24	\$ 404,893.64
ESTIMACION	2	\$ 589,842.66	\$ 684,217.49
ESTIMACION	3	\$ 788,510.56	\$ 914,672.25
ESTIMACION	4	\$ 422,384.04	\$ 489,965.49
ESTIMACION	5	\$ 369,330.16	\$ 428,422.99
ESTIMACION	6 Y FINIQUITO	\$ 261,840.64	\$ 303,735.14
T O T A L E S :		\$ 2,780,954.30	\$ 3,225,906.99

FACTURADO

ESTIM. No.	FACTURA No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	Folio: 146	\$ 755,750.37	\$ 876,670.43
UNO	Folio: 158	\$ 241,540.00	\$ 280,633.19
DOS	Folio: 161	\$ 408,171.12	\$ 474,233.51
TRES	Folio: 163	\$ 545,649.31	\$ 633,962.50
CUATRO	Folio: 176	\$ 292,289.76	\$ 339,596.78
CINCO	Folio: 180	\$ 255,560.20	\$ 296,922.57
SEIS Y FINIQUITO	Folio: 184	\$ 259,745.91	\$ 301,640.42
SUB-TOTAL:		\$ 2,758,706.68	\$ 3,203,659.36
DESCUENTOS I.C.I.C.		\$ 22,247.62	\$ 22,247.62
MONTO TOTAL EJERCIDO:		\$ 2,780,954.30	\$ 3,225,906.99

MONTO TOTAL DEL CONTRATO + CONVENIO CM4	\$ 2,780,954.30	\$ 3,225,906.99
--	------------------------	------------------------



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-003-2016-PF

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 160 DIAS NATURALES

SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-003-2016-PF-CM1:

DIFERIMIENTO: 25 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO POR DIFERIMIENTO: 06 DE ENERO DEL 2017.
FECHA DE TERMINACIÓN POR DIFERIMIENTO: 14 DE JUNIO DEL 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 160 DIAS NATURALES

SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-003-2016-PF-CA1:

PRORROGA: 16 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 06 DE ENERO DEL 2017.
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 176 DIAS NATURALES

EL DIA 5 DE JULIO DEL 2017 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN EL CAMPUS I Y SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION OBRA NUEVA _____
REMDELACION _____ MANTENIMIENTO _____

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SE EJECUTARON TRABAJOS DIVERSOS REFERENTES A LA TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CLINICA "H" EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA




ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-003-2016-PF

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.,
ACORDE A PROYECTO Y A SUS ESPECIFICACIONES.

	CLINICA "H" FACULTAD DE ODONTOLOGIA
1	TRABAJOS PRELIMINARES PRELIMINARES
2	CIMENTACION
3	ESTRUCTURA
4	ALBAÑILERIA
5	ACABADOS
6	CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8	INSTALACION ELECTRICA
9	EQUIPAMIENTO
10	PRELIMINARES LIMPIEZA
11	RAMPAS
12	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:


ING. EDUARDO ROSADA QUEZADA



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
UACH-CCMS-003-2016-PF

RECIBE POR LA UACH:

ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. ESTEBAN QUEZADA PAYAN
SUPERVISOR DE OBRA