

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA**  
**UACH-CCMS-002-2017-IF**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL TALLER DE TELEVISIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, EXTENSIÓN CHIHUAHUA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

**LOCALIDAD Y MUNICIPIO:** CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

**No. DE OFICIO DE APROBACION:**

SE DESTINA RECURSO FEDERAL A TRAVÉS DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, PROEXES 2017 Y/O RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Y QUE FUERON **APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 554 (CINCO, CINCO, CUATRO) CELEBRADA EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.**

<b>No. DE LICITACION:</b>	<b>UACH-CCMS-002-2017-IF</b>
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	<b>\$ 2'221,049.40 INC. IVA</b>
<b>MONTO CONVENIO MODIFICATORIO CM2</b>	<b>\$ 555,262.35 INC IVA</b>
<b>MONTO CONVENIO ADICIONAL CA</b>	<b>\$ 581,187.20 INC IVA</b>
<b>MONTO TOTAL EJERCIDO:</b>	<b>\$ 3,357,498.95 INC. IVA</b>

CMMA



## ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

### UACH-CCMS-002-2017-IF

ESTIMACIONES			
CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	1	\$ 182,620.52	\$ 211,839.80
ESTIMACION	2	\$ 1,732,070.57	\$ 2,009,201.86
ESTIMACION	3	\$ 147,567.46	\$ 171,178.25
ESTIMACION	4	\$ 327,265.83	\$ 379,628.36
ESTIMACION	5 Y FINIQUITO	\$ 504,871.28	\$ 585,650.68
<b>TOTALES :</b>		<b>\$ 2,894,395.66</b>	<b>\$ 3,357,498.95</b>
FACTURADO			
ESTIM. No.	FACTURA No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO		\$ 574,409.33	\$ 666,314.82
UNO		\$ 126,373.40	\$ 146,593.14
DOS		\$ 1,198,590.83	\$ 1,390,365.37
TRES		\$ 147,567.46	\$ 169,997.71
CUATRO		\$ 327,265.83	\$ 377,010.23
CINCO Y FINIQUITO		\$ 504,871.28	\$ 581,611.72
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>\$ 2,879,078.13</b>	<b>\$ 3,331,892.99</b>
DESCUENTOS I.C.I.C.,SFP Y DIF. EST 1 CON IVA		\$ 1,460.96	\$ 1,694.72
DESCUENTOS I.C.I.C.,SFP Y DIF. EST 2 CON IVA		\$ 13,856.56	\$ 16,073.61
DESCUENTOS I.C.I.C.,SFP Y DIF. EST 3		\$ -	\$ 1,180.54
DESCUENTOS I.C.I.C.,SFP Y DIF. EST 4		\$ -	\$ 2,618.13
DESCUENTOS I.C.I.C.,SFP Y DIF. EST 5 Y FIN.		\$ -	\$ 4,038.97
<b>MONTO TOTAL EJERCIDO:</b>		<b>\$ 2,894,395.66</b>	<b>\$ 3,357,498.95</b>
<b>MONTO CONTRATO</b>		<b>\$ 1,914,697.76</b>	<b>\$ 2,221,049.40</b>
<b>MONTO CONVENIO CM-2</b>		<b>\$ 478,674.44</b>	<b>\$ 555,262.35</b>
<b>MONTO ADICIONAL CA</b>		<b>\$ 501,023.45</b>	<b>\$ 581,187.20</b>
<b>MONTO CONTRATO + CM-2 + CA</b>		<b>\$ 2,894,395.65</b>	<b>\$ 3,357,498.95</b>

CMA






**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA**  
**UACH-CCMS-002-2017-IF**

**SEGÚN CONTRATO DE OBRA:**

**FECHA DE INICIO:** 1 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 DE ABRIL DE 2018.  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 180 DIAS NATURALES

**SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO CM1**

**FECHA DE INICIO:** 22 DE DICIEMBRE DE 2017  
**FECHA DE TERMINACION:** 19 DE JUNIO DE 20018  
**PLAZO DE EJECUCION:** 180 DIAS NATURALES

**SEGÚN DICTAMEN DE:**

**PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LABORES:** 16 DE MARZO AL 31 DE JULIO  
138 DIAS NATURALES

**SEGÚN CONVENIO ADICIONAL CA**

**FECHA DE INICIO:** 22 DE DICIEMBRE DE 2017  
**FECHA DE TERMINACION:** 05 DE DICIEMBRE DE 2018  
**PLAZO DE EJECUCION:** 180 DIAS NATURALES

EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UBICADA EN EL CAMPUS 1 DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH. Y POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

**TIPO DE OBRA EJECUTADA:**

CONSTRUCCION  OBRA NUEVA   
REMDELACION  MANTENIMIENTO

*CMMA*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

## UACH-CCMS-002-2017-IF

### DESCRIPCION DE LA OBRA:

SE EJECUTARON TRABAJOS REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL TALLER DE TELEVISIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, EXTENSIÓN CHIHUAHUA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

### CONCEPTO

1	PRELIMINARES
2	OBRA CIVIL
3	ESTRUCTURA
4	IMPERMEABILIZACION
5	EXTRAORDINARIOS

*CHH*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA**  
**UACH-CCMS-002-2017-IF**

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA:**



---

**TN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.**

**RECIBE POR LA UACH:**

---

**ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ**  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



---

**ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA