



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2020/P

**NOMBRE DE LA OBRA:**

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA  
LABORATORIO "C" DE LA DES  
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN  
CAMPUS II DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA

**LOCALIDAD Y MUNICIPIO:**

CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

**No. DE OFICIO DE APROBACION:**

LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSO  
PROVENIENTES DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020,  
SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN NO. 2020-2K017D2-A-6125 DE FECHA 12 DE MAYO  
DEL 2020 Y/O RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS  
CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO,  
GASTO Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

<b>MONTO DE CONTRATO :</b>	<b>\$ 23,640,517.24</b>	<b>INC. IVA</b>
<b>MONTO DE CONVENIO CM1 :</b>	<b>\$ 5,129,148.50</b>	<b>INC. IVA</b>
<b>MONTO CONTRATO + CONVENIO</b>	<b>\$ 28,769,665.74</b>	<b>INC. IVA</b>
<b>TOTAL EJERCIDO:</b>	<b>\$ 28,525,609.44</b>	<b>INC. IVA</b>
<b>MONTO CANCELADO :</b>	<b>\$ 244,056.30</b>	<b>INC. IVA</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2020/P

ESTIMACIONES			
CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	UNO	\$ 922,007.02	\$ 1,069,528.14
	DOS	\$ 3,393,676.50	\$ 3,936,664.74
	TRES	\$ 1,938,586.06	\$ 2,248,759.83
	CUATRO	\$ 642,350.89	\$ 745,127.03
	CINCO	\$ 1,348,938.42	\$ 1,564,768.57
	SEIS	\$ 1,225,535.37	\$ 1,421,621.03
	SIETE	\$ 3,054,084.99	\$ 3,542,738.59
	OCHO	\$ 4,823,888.80	\$ 5,595,711.00
	NUEVE	\$ 2,513,328.33	\$ 2,915,460.86
	DIEZ	\$ 517,360.20	\$ 600,137.83
	ONCE	\$ 3,531,835.17	\$ 4,096,928.80
	DOCE	\$ 558,419.79	\$ 647,766.96
	TRECE Y FINIQUITO	\$ 121,031.42	\$ 140,396.45
	<b>TOTALES EJERCIDOS:</b>	<b>\$ 24,591,042.62</b>	<b>\$ 28,525,609.44</b>
FACTURADO			
	ESTIM. No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
	ANTICIPO	\$ 8,151,902.50	\$ 9,456,206.90
	UNO	\$ 533,204.21	\$ 638,950.86
	DOS	\$ 2,036,205.90	\$ 2,351,817.81
	TRES	\$ 1,163,151.64	\$ 1,343,440.14
	CUATRO	\$ 385,410.53	\$ 445,149.16
	CINCO	\$ 809,363.05	\$ 934,814.32
	SEIS	\$ 735,321.22	\$ 849,296.01
	SIETE	\$ 1,832,450.99	\$ 2,116,480.90
	OCHO	\$ 2,894,333.28	\$ 3,342,954.94
	NUEVE	\$ 1,507,997.00	\$ 1,741,736.53
	DIEZ	\$ 310,416.11	\$ 358,530.62
	ONCE	\$ 3,531,835.17	\$ 4,086,333.29
	DOCE	\$ 558,419.79	\$ 646,091.70
	TRECE Y FINIQUITO	\$ 121,031.42	\$ 140,033.36
	DESCUENTOS ICIC DIF		\$ 73,773.44
	<b>TOTAL EJERCIDO:</b>	<b>2</b>	<b>\$ 28,525,609.44</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2020/P

### SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

**FECHA DE INICIO:** 22 de junio de 2020  
**FECHA DE TERMINACION:** 31 de diciembre del 2020  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 193 días naturales.

### SEGÚN CONVENIO ADICIONAL CM1:

**FECHA DE INICIO:** 01 de enero de 2021  
**FECHA DE TERMINACION:** 17 de febrero de 2021  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 48 días naturales.

### SEGÚN CONVENIO ADICIONAL CA1:

**FECHA DE INICIO:** 18 de febrero de 2021  
**FECHA DE TERMINACION:** 31 de marzo de 2021  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 42 días naturales.

EL DIA 31 DE MARZO DE 2021 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA EDIFICACION ANTES MENCIONADA Y SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGARLA Y RECIBIRLA, SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2020/P

### TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION  REPARACION   
REMODELACION  MANTENIMIENTO

### DESCRIPCION DE LA OBRA:

SE EJECUTARON TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- PRELIMINARES
- TERRACERIAS
- CIMENTACIONES
- ESTRUCTURA DE ACERO Y CONCRETO
- ACABADOS
- ALBAÑILERIA
- IMPERMEABILIZACION
- PISOS EPOXICOS
- PUERTAS DOORLOCK
- ALUMINIO VIDRIO Y CRISTAL
- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
- CLIMA ARTIFICIAL
- INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA
- SISTEMA CONTRA INCENDIO
- ACCESORIOS EN LABORATORIOS
- TRAMITES Y LICENCIAS, SERVICIOS
- LIMPIEZAS
- ÁREAS EXTERIORESDEMOLICIONES, RETIROS
- ACABADOS
- LIMPIEZAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2020/P

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

MORIEL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
ING. MIGUEL ANGEL MORIEL CHAPARRO  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
CONTRATISTA

**RECIBE POR LA COORDINACION DE CONSTRUCCION UACH:**

ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL  
SUPERVISOR DE OBRA UACH