

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



**NOMBRE DE LA OBRA:**

"Trabajos consistentes en la construcción de la primera etapa de cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física Campus II de la Cd. De Chihuahua, Chih."

**LOCALIDAD Y MUNICIPIO:**

CHIHUAHUA, CHIH.

**No. DE OFICIO DE APROBACION:**

DA-182/2017

Que los fondos con los que se liquidarán los trabajos antes aludidos, serán cubiertos con recursos según oficio de aprobación No. 2017-FAMS17-AM-0014 de fecha 20 de Diciembre del 2017 y oficio de ampliación No. 2017-FAMS17-AM-0017 con fecha 29 de diciembre de 2017 y/o recursos generados por la Universidad Autónoma de Chihuahua o provenientes de subsidios estatales ordinarios registrados contablemente en el Fondo Genérico, contemplados en su presupuesto, gasto y contabilidad correspondiente al ejercicio fiscal 2017 de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

No. DE LICITACION :	UACH-CCMS-12-2017/D
No. DE CONTRATO :	UACH-CCMS-12-2017/D
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:	UACH-CCMS-12-2017/D-CM1
No. DE CONVENIO ADICIONAL CA:	UACH-CCMS-12-2017/D-CA

	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
MONTO DE CONTRATO:	\$ 1,386,822.48	\$ 1,608,714.07
MONTO DE CONVENIO MODIF. CM1:	\$ -	\$ -
MONTO DE CONVENIO MODIF. CM2:	\$ 346,428.26	\$ 401,856.78
MONTO DE CONVENIO ADICIONAL CA:	\$ 1,059,652.89	\$ 1,229,197.35
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>\$ 2,792,903.63</b>	<b>\$ 3,239,768.20</b>

**RELACIÓN DE MONTOS ESTIMADOS:**

ESTIMACIONES :	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
ESTIMACION No. 1	\$ 155,972.65	\$ 180,928.00
ESTIMACION No. 2	\$ 396,260.99	\$ 459,662.00
ESTIMACION No. 3	\$ 834,588.84	\$ 968,123.00
ESTIMACION No. 4	\$ 346,428.26	\$ 401,856.78
ESTIMACION No. 5	\$ 844,315.15	\$ 979,405.57
ESTIMACION No. 6 Y FINIQUITO	\$ 215,337.74	\$ 249,791.78
SALDO CANCELADO:	\$ -	\$ -
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>\$ 2,792,903.63</b>	<b>\$3,239,768.21</b>

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



**RELACIÓN DE MONTOS FACTURADOS:**

FACTURACIÓN:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
ANTICIPO	\$ 416,046.74	\$ 482,614.21
ESTIM. No. 1	\$ 108,712.92	\$ 126,106.99
ESTIM. No. 2	\$ 276,193.90	\$ 320,384.92
ESTIM. No. 3	\$ 581,708.28	\$ 674,781.60
ESTIMACION No. 4	\$ 346,428.26	\$ 400,817.49
ESTIMACION No. 5	\$ 844,315.15	\$ 976,872.62
ESTIMACION No. 6 Y FINIQUITO	\$ 215,337.74	\$ 249,145.76
SALDO CANCELADO:	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 2,788,742.99</b>	<b>\$ 3,230,723.59</b>
DESCUENTOS C.M.I.C DE LA EST. 1 A LA EST. 3	\$ 4,160.47	\$ 8,378.73
IVA DE DESCUENTOS EST. 1 A LA EST. 3		\$ 665.68
SALDO CANCELADO:	\$ -	\$ -
<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 2,792,903.46</b>	<b>\$ 3,239,768.00</b>

**PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

**SEGÚN CONTRATO DE OBRA:**

FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE MARZO DE 2018
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	85 DIAS NATURALES

**SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO CM-2:**

FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE ABRIL DE 2018
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL:	106 DIAS NATURALES

**SEGÚN DICTAMENES DE SUSPENSION Y LEVANTAMIENTO:**

FECHA DE INICIO DE SUSPENSION:	09 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSION:	07 DE AGOSTO DE 2018

**SEGÚN CONVENIO ADICIONAL DE OBRA:**

FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2018
DIAS CONVENIDOS:	215 DIAS NATURALES
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL:	321 DIAS NATURALES

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EN COMENTO LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGÚN LA DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

## TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCIÓN

HABILITACION

REMODELACION

MANTENIMIENTO

## ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS):

"Trabajos consistentes en la construcción de la primera etapa de cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física Campus II de la Cd. De Chihuahua, Chih."


## TRABAJOS DIVERSOS EN LA FACULTAD:

- 1.- PRELIMINARES
- 2.- ALBAÑILERIA
- 3.- INSTALACIONES ELECTRICAS
- 4.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO

## ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

  
\_\_\_\_\_  
C. IVAN GARCÍA LÓPEZ  
CONTRATISTA

## RECIBEN POR LA COORD. DE CONSTR. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA UACH:

  
\_\_\_\_\_  
ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
ING. SAÚL GARCÍA PONCE  
SUPERVISOR DE OBRA