



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-04-2016/P

NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACION Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO EN DOS NIVELES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA CAMPUS PARRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE H. DEL PARRAL, CHIH.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:

CIUDAD H. DEL PARRAL, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

QUE LOS FONDOS CON LOS QUE SE LIQUIDARÁN LOS TRABAJOS ANTES ALUDIDOS, SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS CUBIERTOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) 2016, SEGÚN OFICIOS DE APROBACIÓN NO. 2016-FAMS16-A-0001 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016, NO. 2016-FAMS16-C-0007 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016, NO. 2016-FAMS16-AM-0001 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016 Y NO. DA-384/2016 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016 Y/O RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO, GASTO Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Y QUE FUERON **APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NO. 533 (CINCO, TRES, TRES) CELEBRADA EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.**

No. DE LICITACION:

UACH-CCMS- 04-2016/P

No. DE CONTRATO:

UACH-CCMS- 04-2016/P

MONTO DE CONTRATO:

\$ 7'886,098.85 INC. IVA

MONTO TOTAL EJERCIDO:

\$ 7'484,877.57 INC. IVA

MONTO TOTAL CANCELADO:

\$ 401,221.28 INC. IVA



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
UACH-CCMS-04-2016/P

ESTIMACIONES			
CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	1	\$ 163,988.91	\$ 190,227.14
ESTIMACION	2	\$ 189,936.71	\$ 220,326.58
ESTIMACION	3	\$ 970,822.62	\$ 1,126,154.24
ESTIMACION	4	\$ 715,488.38	\$ 829,966.52
ESTIMACION	5	\$ 440,482.40	\$ 510,959.58
ESTIMACION	6	\$ 954,239.19	\$ 1,106,917.46
ESTIMACION	7	\$ 751,958.12	\$ 872,271.42
ESTIMACION	8	\$ 1,707,583.19	\$ 1,980,796.50
ESTIMACION	9 Y FINQUITO	\$ 557,981.14	\$ 647,258.12
TOTALES:		\$ 6,452,480.66	\$ 7,484,877.57
FACTURADO			
ESTIM. No.	FACTURA No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	Folio: 561	\$ 2,039,508.32	\$ 2,365,829.66
UNO	Folio: 102 S	\$ 114,300.28	\$ 132,667.04
DOS	Folio: 103 S	\$ 132,385.89	\$ 153,658.80
TRES	Folio: 104 S	\$ 676,663.37	\$ 785,395.50
CUATRO	Folio: 620	\$ 498,695.40	\$ 578,830.10
CINCO	Folio: 628	\$ 307,016.23	\$ 356,350.26
SEIS	Folio: 636	\$ 665,104.71	\$ 771,979.50
SIETE	Folio: 637	\$ 524,114.81	\$ 608,334.11
OCHO	Folio: 653	\$ 919,027.02	\$ 1,066,890.98
NUEVE Y FINQUITO	Folio: 669	\$ 556,307.20	\$ 645,584.18
SUB-TOTAL:		\$ 6,433,123.23	\$ 7,465,520.13
DESCUENTOS I.C.I.C.		\$ 19,357.44	\$ 19,357.44
MONTO TOTAL EJERCIDO:		\$ 6,452,480.67	\$ 7,484,877.57
MONTO CANCELADO:		\$ 345,880.42	\$ 401,221.28
MONTO TOTAL DEL CONTRATO		\$ 6,798,361.08	\$ 7,886,098.85



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-04-2016/P

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE FEBRERO DEL 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS NATURALES

SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-04-2016/P-CM2:

FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE MARZO DEL 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 187 DIAS NATURALES

SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-04-2016/P-CA1:

FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE MAYO DEL 2017.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 248 DIAS NATURALES

EL DIA 23 DE MAYO DEL 2017 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN EL CAMPUS PARRAL Y POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION X OBRA NUEVA
REMODELACION X MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SE EJECUTARON TRABAJOS DIVERSOS REFERENTES A LA TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACION Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO EN DOS NIVELES EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA CAMPUS PARRAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE H. DEL PARRAL, CHIH., ACORDE A PROYECTO Y A SUS ESPECIFICACIONES.

	EDIFICIO UNO Y EDIFICIO DOS
1	PRELIMINARES
2	ALBAÑILERIA
3	MURO FALSO



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-04-2016/P

4	ACABADOS
5	HERRERIA
6	BAJADAS PLUVIALES
7	ALUMINIO Y VIDRIO
8	LIMPIEZAS
	SALA DE MAESTROS
1	PRELIMINARES
2	CIMENTACIÓN
3	ESTRUCTURA
4	PISOS
5	ALBAÑILERIA
6	HERRERIA
7	PLAFONES Y MUROS
8	ACCESORIOS DE BAÑOS
9	ACABADOS
10	CARPINTERIA
11	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS
12	MUEBLES SANITARIOS
13	LIMPIEZAS
14	ALUMINIO Y VIDRIO
15	CLIMA ARTIFICIAL

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y
MECANICAS, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
UACH-CCMS-04-2016/P

RECIBE POR LA UACH:

ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. OLAYA CHACÓN IRIGOYEN
SUPERVISOR DE OBRA