

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA AEROSPAECIAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN EL CAMPUS II, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH."

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION: 2014-FAM14S-A-0004

Que los fondos con los que se liquidará la obra son recursos según oficio de aprobación no. 2014-fam14s-a-0004 de fecha 21 de agosto de 2014 y recursos generados por la universidad o provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios registrados contablemente en el fondo genérico, contemplados en su presupuesto, gasto y contabilidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que fueron aprobados de acuerdo al acta número 512 (cinco, uno, dos) celebrada el día 25 del mes de noviembre del año 2013, sometida a consideración por la comisión de presupuestos del H. Consejo Universitario y aprobado por unanimidad por los consejeros universitarios.

No. DE LICITACION :	UACH-CCMS-06-2014/P
No. DE CONTRATO :	UACH-CCMS-06-2014/P
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:	UACH-CCMS-06-2014/P-CM1
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:	UACH-CCMS-06-2014/P-CM2
No. DE CONVENIO ADICIONAL:	UACH-CCMS-06-2014/P-CA1

	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
MONTO DE CONTRATO:	\$ 17,862,238.13	\$ 20,720,196.24
MONTO DE CONVENIO ADIC:	\$ -	\$ -

IMPORTE TOTAL:	\$ 17,862,238.13	\$ 20,720,196.24
----------------	------------------	------------------

ESTIMACIONES :	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
ESTIMACION No. 1	\$ 218,848.81	\$ 253,864.62
ESTIMACION No. 2	\$ 677,719.19	\$ 786,154.26
ESTIMACION No. 3	\$ 1,517,882.62	\$ 1,760,743.84
ESTIMACION No. 4	\$ 255,617.80	\$ 296,516.65
ESTIMACION No. 5	\$ 236,859.90	\$ 274,757.48
ESTIMACION No. 6	\$ 388,650.64	\$ 450,834.74
ESTIMACION No. 7	\$ 2,233,690.78	\$ 2,591,081.31
ESTIMACION No. 8A	\$ 679,186.63	\$ 787,856.49
ESTIMACION No. 8B	\$ 989,226.28	\$ 1,147,502.49
ESTIMACION No. 9A	\$ 86,880.68	\$ 100,781.58
ESTIMACION No. 9C	\$ 117,028.41	\$ 135,752.95
ESTIMACION No. 10A	\$ 46,541.04	\$ 53,987.61
ESTIMACION No. 11A	\$ 120,818.77	\$ 140,149.77
ESTIMACION No. 11B	\$ 207,752.29	\$ 240,992.66
ESTIMACION No. 11C	\$ 771,896.16	\$ 895,399.54
ESTIMACION No. 12C	\$ 360,708.33	\$ 418,421.66
ESTIMACION No. 13A	\$ 304,598.65	\$ 353,334.43
ESTIMACION No. 13B	\$ 83,001.96	\$ 96,282.27
ESTIMACION No. 13C	\$ 960,012.19	\$ 1,113,614.14
ESTIMACION No. 14	\$ 1,395,717.85	\$ 1,619,032.71
ESTIMACION No. 15	\$ 770,024.88	\$ 893,228.86
ESTIMACION No. 16	\$ 3,376,195.36	\$ 3,916,386.61
ESTIMACION No. 17	\$ 399,629.76	\$ 463,570.52
ESTIMACION No. 18	\$ 97,804.44	\$ 113,453.15

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



ESTIMACION No. 19		\$71,167.75	\$	82,554.59
ESTIMACION No. 20		\$1,383,268.88	\$	1,604,591.90
Y FINIQUITO				

SALDO CANCELADO:		\$	111,508.08	\$	129,349.38
------------------	--	----	------------	----	------------

IMPORTE TOTAL		\$	17,862,238.13	\$	20,720,196.23
---------------	--	----	---------------	----	---------------

FACTURACIÓN: REFERENCIA Y FOLIO	SIN I.V.A.	CON I.V.A.
---------------------------------	------------	------------

ANTICIPO FACTURA No. A638	3D914602-139E-43B1-A6AB-F0139CC92241	\$ 5,358,671.44	\$ 6,216,058.87
---------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

ESTIM. No. 1	FACT. No. A644	B0048999-CC09-443B-9D0A-AB23BB33EC2E	\$ 152,537.62	\$ 177,048.69
ESTIM. No. 2	FACT. No. A646	C61BFB9E-F098-4167-B395-15A888100650	\$ 472,370.28	\$ 548,274.82
ESTIM. No. 3	FACT. No. A671	2F3303B7-DC04-44F1-96A8-A1CE3F4EB121	\$ 1,057,964.19	\$ 1,227,967.04
ESTIM. No. 4	FACT. No. A677	A41992DD-467A-4E8B-B8A9-84D458D87E04	\$ 178,165.61	\$ 206,794.80
ESTIM. No. 5	FACT. No. A678	184D26DA-E1D3-4911-A8E3-582A1618AFA8	\$ 165,091.35	\$ 191,619.66
ESTIM. No. 6	FACT. No. A686	159CE1A9-BD9B-4D5C-B909-8D2B347C6235	\$ 270,889.50	\$ 314,418.37
ESTIM. No. 7	FACT. No. A712	6205923D-BF0D-473F-B81A-51691697E4E9	\$ 1,556,882.48	\$ 1,807,055.84
ESTIM. No. 8A	FACT. No. A726	56734101-3D45-4AB0-8940-E49C54D78513	\$ 473,393.08	\$ 549,461.98
ESTIM. No. 8B	FACT. No. A727	F181C944-51CA-4446-9202-8E178EAA1410	\$ 689,490.72	\$ 800,284.06
ESTIM. No. 9A	FACT. No. A736	0054558B-6305-4643-B3B0-064670DB3240	\$ 60,555.83	\$ 70,286.47
ESTIM. No. 9C	FACT. No. A730	C90CD2D7-72DC-4A9B-9B20-AC740E2D6C82	\$ 81,568.80	\$ 94,675.98
ESTIM. No. 10A	FACT. No. A735	955497BA-56D5-498A-FBAA00D112CC	\$ 32,439.11	\$ 37,651.71
ESTIM. No. 11A	FACT. No. A732	F336E502-AE16-4981-AC72-B9B184EE844E	\$ 84,210.68	\$ 97,742.38
ESTIM. No. 11B	FACT. No. A733	C705461B-6BE9-45D5-B351-CBFB41F81A21	\$ 144,803.35	\$ 168,071.60
ESTIM. No. 11C	FACT. No. A734	A7C2CBC5-FFA8-4FFD-A374-DEAC0DFE53F6	\$ 538,011.62	\$ 624,463.99
ESTIM. No. 12C	FACT. No. A774	9583E7B2-CE32-4E9A-B6AD-D1BBF1E5E77B	\$ 251,413.70	\$ 291,813.04
ESTIM. No. 13A	FACT. No. A780	8610EB88-A676-4895-B5B3-DCAB083CDF2D	\$ 212,305.26	\$ 246,420.31
ESTIM. No. 13B	FACT. No. A781	4EF3CBB8-6A68-443F-9B9B-BE3A56170739	\$ 57,852.37	\$ 67,148.59
ESTIM. No. 13C	FACT. No. A787	F9ECFC94-313B-4946-BF8C-B4D86FDF81F3	\$ 669,128.49	\$ 776,649.86
ESTIM. No. 14	FACT. No. A794	6E50D538-D862-40F5-870A-D586C9B96DF7	\$ 972,815.34	\$ 1,129,135.74
ESTIM. No. 15	FACT. No. A804	3B0F0787-C420-4EC3-B70E-6DAE3643A391	\$ 536,707.34	\$ 622,950.13
ESTIM. No. 16	FACT. No. A814	48544A12-F26A-405A-8BD5-E278864E6BD9	\$ 2,353,208.16	\$ 2,731,342.04
ESTIM. No. 17	FACT. No. A825	430F3D0B-89D7-41DD-A586-087AFD6E5393	\$ 278,541.94	\$ 323,300.48
ESTIM. No. 18	FACT. No. A826	90D5298D-9586-43FB-AE45-7ABF63169964	\$ 68,169.69	\$ 79,123.79
ESTIM. No. 19	FACT. No. A827	F22A5C29-D171-4DF3-A641-0F24316ECCE4	\$ 49,603.92	\$ 57,574.71
ESTIM. No. 20	FACT. No. A831	67BF2227-6898-4500-BDB0-067C1138A439	\$ 930,685.98	\$ 1,080,259.70
Y FINIQUITO				

SALDO CANCELADO:		\$	111,508.08	\$	129,349.38
------------------	--	----	------------	----	------------

SUBTOTAL:		\$	17,808,985.93	\$	20,658,423.68
-----------	--	----	---------------	----	---------------

DESCUENTOS C.M.I.C:		\$	53,252.19	\$	53,252.19
---------------------	--	----	-----------	----	-----------

DESCUENTOS S.F.P :		\$	-	\$	-
--------------------	--	----	---	----	---

SALDO CANCELADO:		\$	111,508.08	\$	129,349.38
------------------	--	----	------------	----	------------

TOTAL :		\$	17,862,238.13	\$	20,720,196.24
---------	--	----	---------------	----	---------------

[Handwritten signatures and marks in blue ink are present over the bottom section of the document.]

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 08 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACION: 07 DE DICIEMBRE DE 2015
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 365 DÍAS NATURALES

SEGÚN CONVENIO ADICIONAL DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 10 DE AGOSTO DE 2016
TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL: 601 DÍAS NATURALES

EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EN COMENTO LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGÚN LA DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCIÓN ☒_

ACABADOS ☒_

LA VOLUMETRÍA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO "A".

UACH-CCMS-06-2014/P

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS):

"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA AEROSPAICIAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN EL CAMPUS II, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH."

TRABAJOS DIVERSOS EN LA FACULTAD:

1.-	TERRACERIAS
2.-	CIMENTACION
3.-	OBRA CIVIL PLANTA BAJA
4.-	OBRA CIVIL PLANTA ALTA
5.-	AZOTEAS
6.-	RECUBRIMIENTO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
7.-	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
8.-	IMPERMEABILIZACION
9.-	CLIMAS
10.-	INSTALACIONES ELECTRICAS
11.-	ACABADOS
12.-	PINTURAS
13.-	PLAFONES
14.-	HERRERIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN



15.-	MAMPARAS
16.-	PUERTAS SALONES Y EMERGENCIA
17.-	MUEBLES DE BAÑO
18.-	LIMPIEZAS
19.-	JARDINERIA
20.-	HERRAJES, VIDRIO Y ALUMINIO
21.-	INCORPORACIÓN A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
22.-	INCORPORACIÓN DE RED HIDRÁULICA
23.-	EXTRAORDINARIOS

ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

ING. JUAN GABINO DURÁN RODRÍGUEZ
AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

RECIBEN POR LA COORD. DE CONSTR. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA UACH:

ING. AMARO MEDINA TARÍN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. ISRAEL VILLA TERÁN
SUPERVISOR DE OBRA