



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-001-2016-PF

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DENTAL Y CENTRO DE COMPUTO PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN EL CAMPUS I, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

QUE LOS FONDOS CON LOS QUE SE LIQUIDARÁN LOS TRABAJOS ANTES ALUDIDOS, SON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE FECHA 25 DE MAYO DE 2015 Y/O RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Y QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 533 (CINCO, TRES, TRES) CELEBRADA EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN VI, 3, 4, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO Y 39, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 62, 67 Y 68 DE SU REGLAMENTO.

No. DE LICITACION:	UACH-CCMS- 001-2016-PF
No. DE CONTRATO:	UACH-CCMS- 001-2016-PF
MONTO DE CONTRATO:	\$ 3'930,346.57 INC. IVA
MONTO CONVENIO UACH-CCMS-001-2016-PF-CM1	\$ 670,403.43 INC. IVA
MONTO CONVENIO UACH-CCMS-001-2016-PF-CA1	\$ 404,788.94 INC. IVA
MONTO TOTAL DE CONTRATO + CM1 +CA1:	\$ 5'005,538.94 INC. IVA



Universidad Autónoma de Chihuahua

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-001-2016-PF

ESTIMACIONES

CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	1	\$ 183,727.20	\$ 213,123.55
ESTIMACION	2	\$ 161,025.72	\$ 186,789.83
ESTIMACION	3	\$ 659,443.95	\$ 764,954.98
ESTIMACION	4	\$ 271,008.02	\$ 314,369.31
ESTIMACION	5	\$ 485,023.05	\$ 562,626.74
ESTIMACION	6	\$ 300,136.12	\$ 348,157.90
ESTIMACION	7	\$ 98,643.38	\$ 114,426.32
ESTIMACION	8	\$ 960,791.01	\$ 1,114,517.57
ESTIMACION	9AY FINIQUITO	\$ 846,365.34	\$ 981,783.79
ESTIMACION	9B Y FINIQUITO	\$ 348,955.99	\$ 404,788.95
	T O T A L E S :	\$ 4,315,119.78	\$ 5,005,538.94

FACTURADO

ESTIM. No.	FACTURA No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	Folio: 23	\$ 1,016,468.94	\$ 1,179,103.97
UNO	Folio: 28	\$ 127,139.22	\$ 147,716.67
DOS	Folio: 31	\$ 111,429.80	\$ 129,464.68
TRES	Folio: 33	\$ 456,335.22	\$ 530,192.94
CUATRO	Folio: 34	\$ 187,537.55	\$ 217,890.45
CINCO	Folio: 244	\$ 335,635.94	\$ 389,958.52
SEIS	Folio: 251	\$ 207,694.19	\$ 241,309.43
SIETE	Folio: 252	\$ 68,261.22	\$ 79,309.28
OCHO	Folio: 253	\$ 664,867.38	\$ 772,475.97
NUEVE A Y FINIQUITO	Folio: 256	\$ 759,065.01	\$ 881,598.76
NUEVE B Y FINIQUITO	Folio: 257	\$ 346,164.34	\$ 401,997.30
SUB-TOTAL:		\$ 4,280,598.80	\$ 4,971,017.96
DESCUENTOS I.C.I.C.		\$ 34,520.98	\$ 34,520.98
MONTO TOTAL EJERCIDO:		\$ 4,315,119.78	\$ 5,005,538.94
MONTO TOTAL DEL CONTRATO MAS CONVENIOS CM1 Y CA1		\$ 4,315,119.78	\$ 5,005,538.94



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-001-2016-PF

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2016.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES

SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-001-2016-PF-CM1:

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DEL 2016.
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2016.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 224 DIAS NATURALES

EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2016 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION OBRA NUEVA
REMODELACION MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SE EJECUTARON TRABAJOS DIVERSOS REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DENTAL Y CENTRO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN EL CAMPUS I, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., ACORDE A PROYECTO Y A SUS ESPECIFICACIONES.

1.0	CIMENTACION
2.0	ESTRUCTURA METALICA
3.0	MUROS Y CUBIERTA
4.0	ACABADOS
5.0	CERAMICAS
6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.0	INSTALACION ELECTRICA
8.0	CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-001-2016-PF

9.0	ACCESORIOS
10.0	LIMPIEZAS
EXT	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ARQ. ARTURO VELÁZQUEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

RECIBE POR LA UACH:

ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. OLAYA CHACÓN IRIGOYEN
SUPERVISOR DE OBRA