


ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



UACH-CCMS-002-2016-PF

NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EXTENSIÓN OJINAGA, CHIHUAHUA.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:

CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

Se destinan los recursos provenientes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior de fecha 25 de Mayo de 2015 y/o recursos generados por la Universidad o provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios registrados contablemente en el fondo genérico, contemplados en su presupuesto anual de ingresos y egresos, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y que fueron **aprobados de acuerdo al acta numero 533 (cinco, tres, tres) celebrada el día 30 del mes de noviembre del año 2015**, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de licitación pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 fracción VI, 3, 4, 24, 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 30 fracción I, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 segundo párrafo y 39, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 1, 10, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A apartado A, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 62, 67 y 68 de su Reglamento.


No. DE LICITACION:

UACH-CCMS-002-2016-PF

No. DE CONTRATO:

UACH-CCMS-002-2016-PF

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



No. DE CONVENIO MODIFICATORIO:

UACH-CCMS-002-2016-PF -CM1
\$ 653,318.48 INC. IVA

No. DE CONVENIOS ADICIONALES:

UACH-CCMS-002-2016-PF -CA1

UACH-CCMS-002-2016-PF -CA2
\$ 61,151.00 INC. IVA

MONTO DE CONTRATO:

\$ 5'346,681.52 INC. IVA

MONTO TOTAL DE CONVENIOS:

\$ 714,469.48 INC. IVA


MONTO TOTAL EJERCIDO:

\$ 6'061,151.00 INC. IVA

ESTIMACIONES:

	SIN IVA.	CON IVA
ESTIMACIÓN No. 1	\$496,463.40	\$575,897.54
ESTIMACIÓN No. 2	\$425,421.92	\$493,489.43
ESTIMACIÓN No. 3	\$1,263,498.39	\$1,465,658.13
ESTIMACIÓN No. 4	\$651,610.15	\$755,867.77
ESTIMACIÓN No. 5	\$2,069,312.17	\$2,400,402.12
ESTIMACIÓN No. 6	\$98,462.38	\$114,216.36
ESTIMACIÓN No. 7	\$166,869.90	\$193,569.08
ESTIMACIÓN No. 8 Y FINIQUITO	\$53,491.86	\$62,050.56
MONTO TOTAL	\$5,225,130.17	\$6,061,151.00

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



	SIN IVA.	CON IVA
FACTURA. 9B9308B6-48F4-4AD5-9F28-AC45DD7F3EA2	\$1,382,762.46	\$1,604,004.45
FACTURA. E3DC909D-9235-44C4-B8D1-5B8A04E6B6AE	\$343,552.67	\$399,156.57
FACTURA. 1ª4E4402-9AD9-40F9-9C7B-5ª6F93E7D266	\$294,391.97	\$342,039.22
FACTURA. 694ª01AD-2C9F-451ª-8FF9-C8A39BB0B81F	\$874,340.88	\$1,015,852.70
FACTURA. 00F9440C-61F4-4B15-8ECC-6B5FEE940140	\$450,914.22	\$523,894.56
FACTURA. 0CB2BB12-1D6F-46B9-8F2D-4CEA52929BB0	\$1,521,093.39	\$1,767,117.05
FACTURA.54C10422-0B77-4FFC-865E-ED521388447A	\$97,674.69	\$113,428.67
FACTURA.B9D220DF-D563-47B4-A6CF-D101488A1E54	\$165,534.94	\$192,234.12
FACTURA.5F7C82F1-AECD-457F-9684-37AF3EF5E033	\$53,063.93	\$61,622.63
SUB-TOTAL	\$5,183,329.15	\$6,019,349.97
DESCUENTOS I.C.I.C.	\$10,450.25	
DESCUENTOS D.I.F.	\$5,225.12	
DESCUENTOS S.I.V.	\$26,125.65	
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$5,225,130.17	\$6,061,151.00

SEGÚN CONTRATO DE OBRA UACH-CCMS-002-2016-PF:

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2016

TIEMPO DE EJECUCION: 59 DÍAS NATURALES

SEGÚN CONVENIO ADICIONAL UACH-CCMS-002-2016-PF-CM1:

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO: 14 DE ABRIL DE 2016

TIEMPO DE EJECUCION: 73 DÍAS NATURALES


SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-002-2016-PF-CA1:

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO: 30 DE JUNIO DE 2016

TIEMPO DE EJECUCION: 150 DÍAS NATURALES

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-002-2016-PF-CA2:

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO: 15 DE JULIO DE 2016

TIEMPO DE EJECUCION: 165 DÍAS NATURALES

EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EXTENSION OJINAGA, CHIHUAHUA. LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCIÓN X .

LA VOLUMÉTRICA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO "A".

UACH-CCMS-002-2016-PF

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS):

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EXTENSIÓN OJINAGA, CHIHUAHUA.

TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS ANTES MENCIONADAS:

Consistente en los siguientes conceptos:

TERRACERIAS

PRELIMINARES

CIMENTACION

ESTRUCTURA NIV 115.97


ESTRUCTURA NIV 120.54

ESTRUCTURA NIV 119.49

PISOS

ALBAÑILERIA

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA



ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. ARTURO VELAZQUEZ HERRERA
DIRECTOR GRAL.

RECIBEN POR LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS:

ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. MARIA DE LOS ÁNGELES ESPINOZA RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA