



## ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-02-2015/P

**NOMBRE DE LA OBRA:** TRABAJOS CONSISTENTES EN LA, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO VESTIBULO PARA LA FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL "CAMPUS PARRAL" DE LA U.A.CH. EN H. DEL PARRAL, CHIH.

**LOCALIDAD Y MUNICIPIO:** CIUDAD H. DEL PARRAL, CHIH.

**No. DE OFICIO DE APROBACION:**

QUE LOS FONDOS PARA LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SON RECURSOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN NO. 2015-FAMS15-A-0001 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015 Y RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO, GASTO Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, Y QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 523 (CINCO, DOS, TRES) CELEBRADA EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, SOMETIDA A CONSIDERACION POR LA COMISION DE PRESUPUESTOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS.

<b>No. DE LICITACION:</b>	<b>UACH-CCMS- 02-2015/P</b>
<b>No. DE CONTRATO:</b>	<b>UACH-CCMS- 02-2015/P</b>
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	<b>\$ 11'332,705.21 SIN / IVA</b>
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	<b>\$ 13'145,938.04 CON / IVA</b>
<b>TOTAL CONTRATO:</b>	<b>\$ 13'145,938.04 CON / IVA</b>
<b>TOTAL EJERCIDO:</b>	<b>\$ 12,758,896.21 CON / IVA</b>
<b>SALDO POR EJERCER (CANCELADO)</b>	<b>\$ 387,041.83 CON / IVA</b>



# ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-02-2015/P

**SEGÚN CONTRATO DE OBRA:**

**FECHA DE INICIO:** 12 DE AGOSTO DEL 2015.  
**FECHA DE TERMINACION:** 11 DE AGOSTO DEL 2016.  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 365 DIAS NATURALES  
**PRORROGA:** 65 DIAS NATURALES  
**NUEVA FECHA DE TERMINACION:** 15 DE OCTUBRE DEL 2016.

EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EN MENCIÓN, POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR TODAS LAS AREAS CONSTRUIDAS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

**TIPO DE OBRA EJECUTADA:**

CONSTRUCCION  OBRA NUEVA   
REMODELACION  MANTENIMIENTO

**ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS): EN LAS SIGUIENTES AREAS:**

SE ENLISTAN LAS PARTIDAS DE CONCEPTOS E IMPORTES QUE SE EJECUTARON, EN LA CONSTRUCCION TRABAJOS CONSISTENTES EN LA, CONSTRUCCION DEL VESTIBULO PARA LA FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL "CAMPUS PARRAL" DE LA U.A.CH. EN H. DEL PARRAL, CHIH.

CLAVE	RESUMEN CONCEPTOS	IMPORTE S/IVA
1	TERRACERIAS	\$ 13,703.62
2	PRELIMINARES	\$ 404,489.84
3	CIMENTACION	\$ 626,489.47
4	ESTRUCTURA AZOTEA	\$ 469,270.82
5	PISOS	\$ 132,364.24
6	ALBAÑILERIA	\$ 383,539.10
7	OBRA EXTERIOR	\$ 243,396.71
8	HERRERIA	\$ 172,857.45
9	PLAFONES Y MUROS	\$ 92,755.40
10	ACABADOS	\$ 98,125.62
11	ESTRUCTURA METALICA	\$ 1,891,879.51
12	ALUMINIO Y VIDRIO	\$ 39,843.46
13	CLIMA ARTIFICIAL	\$ 1,105,630.44
14	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	\$ 437,813.34
15	LIMPIEZAS	\$ 79,232.79
EX	EXTRAORDINARIOS	\$ 4,807,656.65
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 10,999,048.46</b>
	<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 1,759,847.75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,758,896.21</b>



## ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-02-2015/P

### DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CANCELERIA DE ALUMINIO ESTRUCTURAL CON VIDRIO DOBLE TEMPLADO, MUROS DE DUROCK AISLADOS Y TABLAROCA, CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO CON ACERO Y RELLENO, LOSAS DE CONCRETO ALIGERADA, FACHADAS PRINCIPALES CON ALUMINIO ESTRUCTURAL Y VIDRIO DOBLE TEMPLADO CON AISLAMIENTOS Y DE ALUCUBOND, ILUMINACION EN INTERIORES CON LUMINARIAS DE EMPOTRAR, SPOTS, PISOS DE CERAMICA, PLAFONES DE TABLAROCA, PUERTAS SOLIDAS Y CRISTAL, SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES, ACCESOS, CUARTO ELECTRICO Y DE SERVICIO, LIMPIEZAS EXTERIORES E INTERIORES.

EL RESUMEN FINAL DE LA OBRA CON TODOS LOS CONCEPTOS EJECUTADOS, QUEDA ASENTADO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES ASI COMO EN EL ANEXO DEL FINIQUITO DE OBRA.

### ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

  
\_\_\_\_\_  
ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
ARQ. ARTURO VELAZQUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

### RECIBE POR LA UACH:

  
\_\_\_\_\_  
ING. AMARO MEDINA TARIN  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JULIO CÉSAR BRIONES ALONSO  
SUPERVISOR DE OBRA