

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2018

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR) Ejercicio Fiscal Reportado 2017

Trimestre: CUARTO

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Objetivo General: Incrementar la cobertura y atención a la demanda de educación superior, mediante el fortalecimiento a la infraestructura en la Facultad de Ciencias Políticas sociales en el Campus 1 de la ciudad de Chihuahua, debido a su incremento de matrícula y que permitirá atender la demanda de educación superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del estado.

Costo total del Proyecto 2017 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra			2,222,104.0		2,222,104.0
Equipamiento				0.0	0.0
Total	0.0	0.0	2,222,104.0	0.0	2,222,104.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Rubro	Monto asignado por rubro	Monto Ejercido en 2017				Monto POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
							Monto reportado Trimestral						
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2018			
1	1	1.1	1.1.1	Construcción de taller de televisión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Extensión Chihuahua (Espace Única)	Obra	2,222,104.00	0.00	0.00	0.00	666,314.81	1,555,789.19	29.99	
GRAN TOTAL							2,222,104.00	0.00	0.00	0.00	666,314.81	1,555,789.19	29.99

1/ El recurso a reportar es lo efectivamente pagado o "Gasto Pagado".

INFORME POR MENORIZADO DE LA META ACADÉMICA ALCANZADA POR LA IES: Reportarse, una vez disponibles los datos, el incremento de matrícula obtenido en los ciclos escolares 2018-2019 contra la del ciclo 2017-2018 de cada Programa Educativo apoyado con el ProESES 2017.

INFORME TÉCNICO: Referir por cada Obra apoyada con recursos del ProESES 2017 el Avance Físico y Financiero (ambos en porcentaje) al trimestre que se reporta

En el presente trimestre con el recurso asignado a este proyecto, se da el anticipo del 30% por un monto de \$666,314.81 el cual representa el 30% del recurso financiero para la obra del Taller de Televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ext. Chihuahua y se da inicio a la construcción de la obra.

RECURSO COMPROMETIDO. Especificar el (los) documento(s) (Contrato, Convenio u otro) de pago, fecha y monto con IVA incluido con el (los) cual(es) la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal (Remítirse en impreso o por correo-e copia pdf del o los documentos relacionados).

Contrato de Obra Pública No. UACH-CCMS-002-2017-IF

MONTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA Y LA ACCIÓN DE DESTINO CON SU MONTO. Además de precisarse lo que se solicita, es necesario que se sumen los productos financieros al recurso ejercido en el trimestre y Acción correspondiente.

A la fecha se han generado de productos financieros un monto de \$39,851.13, de los cuales no se han asignado a ninguna acción, hasta terminar con el ejercicio del monto autorizado.

CONSIDERACIONES GENERALES. Registrar las observaciones que se consideren importantes para la comprensión del reporte trimestral.

Se solicita la aprobación a la DGESE para seguir ejerciendo el recurso autorizado en el ejercicio fiscal 2018 en el oficio REC-860/2017 con fecha del 14 de diciembre del 2017 (se anexa copia de libro de obra, como para su debida constancia y pago anticipada avances, temario en cuenta que el recurso fue liberado en agosto del 2017).

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.L. RICARDO RAJÓN TORRES KNIGHT
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DRA. ISELA IVONNE MEDINA CHÁVEZ
AUDITORA INTERNA

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apego a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2018

Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Chihuahua	
Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR)	Ejercicio Fiscal Reportado 2017
Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua	

Trimestre
cuarto

Objetivo General: Incrementar la cobertura y atención a la demanda de educación superior, mediante el fortalecimiento a la infraestructura en la Facultad de Ciencias Políticas sociales en el Campus I de la ciudad de Chihuahua, debido a su incremento de matrícula y que permitirá atender la demanda de educación superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del estado.

NOTAS IMPORTANTES:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, e en su caso, al proyecto ajustado o Anexo de Ejecución y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua Fecha de actualización: 15/01/2018
 Trimestre: Cuarto DD/MM/AÑO

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR). Ejercicio Fiscal Reportado: 2017

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Registro de Documento(s) EFECTIVAMENTE PAGADOS										
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos	Costo Unitario	Costo Total	Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir
							Cantidad			Cantidad / Monto por ejemplar adquirir
1.1.1	FACTURA	22/12/2017	TAR1608312K7	42	Construcción	Anticipo 30% obra UACH-CCMS-002-2017-IF	1.00	574,409.32	666,314.81	1.00
TOTAL									666,314.81	
									585,314.81	1,555,789.19

M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIBO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.I. RICARDO RAMÍREZ TORRES KNIGHT
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.I. LUIS ALBERTO FERRER RAMÍREZ
RECTOR

DRA. ISELA IVONNE MEDINA CHÁVEZ
AUDITORA INTERNA

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado o Anexo de Ejecución y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

Chihuahua, Chih., a 14 de diciembre de 2017
Oficio No. REC-880/2017

**DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.-**

Por este medio y de la manera más atenta, me permito solicitarle su aprobación para seguir ejerciendo el recurso autorizado en el marco del Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior, ejercicio fiscal 2017, destinado a la obra "Construcción del Edificio del Taller de Televisión", para la extensión Chihuahua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, (Contrato No. UACH-CCMS-002-2017/IF, con TN ARQUITECTURA, S.A. de C.V.); esto en virtud de que por la misma naturaleza del tipo de obra contratada, requiere por ley procesos que conllevan tiempo tanto para asignar la obra, como para su debida conclusión y pago conforme a avances.

En observancia a las políticas y normas legales para el ejercicio de los recursos, solicitamos se considere que es importante para esta Institución terminar estas obras ya contratadas, con el compromiso de seguir reportando el informe mensual de avance de obra hasta finiquitar al 100% la obra contratada y/o el recurso autorizado, programado para el próximo 31 de mayo del 2018.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**

**M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
RECTOR**



RECTORÍA
Edificio de Rectoría
Escorza No. 900, Col Centro, C.P 31000
Teléfonos directos: +52(614)439.1516
+52(614)439.1550
Commutador: +52(614)439.1500
e-mail:rectoria@uach.mx
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx