

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	07/07/2016
	DD/MM/AA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Objetivo General: Expandir la cobertura y atención a la demanda de educación superior y apoyar el proyecto de regionalización de la matrícula, mediante el fortalecimiento a la infraestructura en las Facultades de Odontología, en el Campus I en la Cd. de Chihuahua; y En la Facultad de Enfermería y Nutriología en el Campus Ojinaga, esto con el objetivo de que permita atender el incremento a la demanda de educación superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del estado.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	6,061,151.0	0.0	0.0	4,600,750.0	10,661,901.0
Equipamiento					0.0
Total	6,061,151.0	0.0	0.0	4,600,750.0	10,661,901.0

No.	Objetivo Particular	Meta	Número y descripción de cada Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2016							
								Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2017												
1	Expansión y regionalización de la Matrícula al ofertar el programa de Licenciado en Enfermería en la Ciudad de Ojinaga Chihuahua, la cual tendrá impacto en 12 municipios de esta región fronteriza con EEUU.	1.1 Construcción y equipamiento de la primera etapa de lo que será la extensión de la Facultad de Enfermería y Nutriología en la ciudad de Ojinaga Chihuahua.	1.1.1 Construcción de la primera etapa del Edificio de Dos niveles el cual albergará 3 aulas, 2 laboratorios, centro de cómputo, biblioteca y áreas de control escolar		Obra	6,061,151.00	0.00	1,604,004.45	4,087,310.54	0.00	0.00	5,691,314.99	5,691,314.99	369,836.01	94%
						Equipamiento	0.00								
2	Expansión de la matrícula de Cirujano Dentista de la facultad de Odontología	2.1 Construcción y equipamiento de Clínica dental y Laboratorio	2.1.1 Construcción de 1 clínica dental, y 1 centro de cómputo		Obra	4,600,750.00	1,179,103.97	815,407.87	220,058.52	0.00	0.00	1,035,466.39	2,214,570.36	2,386,179.64	48%
						Equipamiento	0.00								
GRAN TOTAL						10,661,901.00	1,179,103.97	2,419,412.32	4,307,369.06	0.00	0.00	6,726,781.38	7,905,885.35	2,756,015.65	74%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProEJOES 2015.

A la fecha del presente informe, aun y cuando no se han logrado terminar las obras proyectadas, contamos con un incremento en la matrícula registrada en la carrera de Cirujano Dentista, ya que a 1 Semestre Agosto - Diciembre de 2014 se registró una matrícula de 1,180 alumnos, y en el mismo periodo del 2015, se cuenta con una matrícula total de 1,273 alumnos (1,261 Licenciatura y 12 Posgrado).
En lo que respecta a la Extensión Ojinaga de la Facultad de Enfermería y Nutriología, se iniciaron labores en la Cd. de Manuel Ojinaga, del Municipio de Ojinaga, el Semestre de Agosto - Diciembre de 2015 con el programa de Enfermera General Universitaria, con una matrícula de 20 alumnos, en instalaciones prestadas por el Gobierno del Estado, en la Escuela Primaria Estatal Francisco Villa No. 2207, ubicada en Av. Independencia No. 500, Zona Centro.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProEJOES 2015 indicando su avance físico y financiero.

A la fecha del presente informe, se encuentran en proceso de construcción los trabajos de a Facultad de Enfermería y Nutriología en la extensión Ojinaga, Habiendose pactado un primer contrato por un monto total de \$5,346,681.52, ya que este fue el monto ganador de la licitación, y contando con un saldo de \$714,469.48 con el cual se cubrirán los costos del escalado y finiquito de la obra, por medio de un contrato complementario.
En la Facultad de Odontología, en el Campus I, la obra ya ha sido asignada y entregado el anticipo, por lo que ya se encuentra en proceso de construcción la clínica dental y el centro de cómputo, por medio de contrato firmado por un total de \$3,930,346.57, quedando un monto de \$670,403.43 para cubrir el escalado y finiquito de la obra por medio de un contrato complementario.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 07/07/2016
DD/MM/AAAA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Objetivo General: Expandir la cobertura y atención a la demanda de educación superior y apoyar el proyecto de regionalización de la matrícula, mediante el fortalecimiento a la infraestructura en las Facultades de Odontología, en el Campus I en la Cd. de Chihuahua; y en la Facultad de Enfermería y Nutriología en el Campus Ojinaga, esto con el objetivo de que permita atender el incremento a la demanda de educación superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del estado.

Trimestre	SEGUNDO
-----------	---------



Facultad de Enfermería, Extensión Ojinaga, Chihuahua.



Facultad de Odontología, Campus I, Chihuahua, Chih.

CONSIDERACIONES GENERALES

Con estas acciones se considera que se tiene comprometido el 100% del recurso asignado para este fondo y con una fecha aproximada para la ejecución del presupuesto de Agosto de 2016.

PA
M.A.R.H. NORMA CECILIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. ROSENDO MARTO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. FESOS ENRIQUE SEÑER SÁENZ
RECTOR

M.F. SESOS UBALDO CASILLAS GARCÍA
AUDITOR INTERNO

NOTA: La información proporcionada en este Formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instituciones de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

