

- 3 Formato Informe Financiero IV -

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Trimestre CUARTO

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Objetivo General: Expandir la cobertura y atención a la demanda de educación superior y apoyar el proyecto de regionalización de la matrícula, mediante el fortalecimiento a la infraestructura en las Facultades de Odontología, en el Campus I en la Cd. de Chihuahua; y en la Facultad de Enfermería y Nutriología en el Campus Ojinaga, esto con el objetivo de que permita atender el incremento a la demanda de educación superior con programas educativos pertinentes y acordes a la realidad económica, productiva y social del estado.

Costo total del Proyecto 2014					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	6,061,151.0	0.0	0.0	4,600,750.0	10,661,901.0
Equipamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	6,061,151.0	0.0	0.0	4,600,750.0	10,661,901.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2015							
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejercido en 2015			
1	Expansión y regionalización de la Matrícula al ofertar el programa de Licenciado en Enfermería en la Ciudad de Ojinaga Chihuahua, la cual tendrá impacto en 12 municipios de esta región fronteriza con EEUU.	1.1 Construcción y equipamiento de la primera etapa de lo que será la extensión de la Facultad de Enfermería y Nutriología en la ciudad de Ojinaga Chihuahua.	1.1.1	Construcción de Edificio de Dos niveles el cual albergara 3 aulas, 2 laboratorios, centro de cómputo, biblioteca y áreas de control escolar	6,061,151.00	-	-	-	-	-	-	6,061,151.00	-
2	Expansión de la matrícula Cirujano Dentista de la facultad de Odontología	2.1 Construcción y equipamiento de Clínica dental y Laboratorio	2.1.1	Construcción de 1 clínica dental, y 1 centro de computo	4,600,750.00	-	-	-	1,179,103.97	-	1,179,103.97	3,421,646.03	0.26
GRAN TOTAL					10,661,901.00	0	0	0	1179103.97	0	1179103.97	9482797.03	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

A la Fecha del presente informe, se encuentran comprometidos los recursos al 100%, ya que en la Facultad de Odontología, en el Campus I, la obra ya ha sido licitada y asignada y se entregó el 30% de anticipo, por lo que ya se encuentra en proceso de construcción la clínica dental y el centro de cómputo. Para iniciar con los trabajos de la construcción de un edificio para la Facultad de Enfermería y Nutriología en la extensión Ojinaga, se generó oficio de suficiencia presupuestal con fecha 04 de diciembre del 2015, comprometiendo el recurso total de esta obra, en este momento, se encuentran en el proceso de licitación pública, con fecha para la apertura de proposiciones el 20 de Enero y con un periodo aproximado de construcción de 3 meses;


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RESUMEN DE CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL 001
 En cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 28 primer párrafo, 30 fracción I, 31 y 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 18 de su Reglamento, se convoca a los interesados a participar en la convocatoria pública nacional que está disponible para consulta en internet: <http://compranet.gob.mx>, o bien, en la Coordinación de Construcción, Mantenimiento y Servicios, ubicada en el Campus Universitario I, en la Cd. de Chihuahua, Chih., teléfono (614) 439-1500 Ext. 4903, Fax (614) 439-1865, los días hábiles, a partir de la publicación de este Resumen de Convocatoria, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. La obra se ejecutará con recursos provenientes del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior de fecha 25 de Mayo de 2015 y/o recursos generados por la Universidad Autónoma de Chihuahua o provenientes de Subsidios Federales o Estatales Ordinarios registrados contablemente en el Fondo Genérico y se realizará con apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

No Licitación	LO-908047994-E1-2016
Descripción de la licitación	Construcción de la primera etapa del Edificio para la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, extensión Ojinaga, en ciudad Ojinaga, Chihuahua.
Volumen de obra	Los detalles se determinan en la propia convocatoria
Fecha de publicación en compranet	12 de enero de 2016.
Visita de obra	19 de enero de 2016 a las 11:00 horas.
Junta de aclaraciones	20 de enero de 2016 a las 13:00 horas.
Presentación y apertura de propuestas	26 de enero de 2016 a las 08:30 horas.


El sitio de reunión para la visita al lugar de los trabajos será en: las instalaciones de la escuela primaria Francisco Villa 2207, ubicada en la Ave. Independencia No. 500, Zona Centro, en la ciudad de Ojinaga, Chihuahua


La Convocante no cuenta con la certificación de la Secretaría de la Función Pública para recibir proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, por lo tanto no se recibirán proposiciones por este medio, únicamente se podrán consultar las convocatorias a través del sistema Compranet

CHIHUAHUA, CHIH., A 12 DE ENERO DEL AÑO 2016
ING. AMARO MEDINA TARIN
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN,
MAINTENIMIENTO Y SERVICIOS




M.A.R.H. NORMA CECILIA GONZALEZ MARTINEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


M.C. JESUS ENRIQUE SEANEZ SAENZ
 RECTOR


M.F. OMAR ALMELA SINECIO
 AUDITOR INTERNO

NOTA:
 La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN

- 3.1 Formato Informe Financiero IV -

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016
 DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA


Trimestre: CUARTO


Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)


Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua

No. Acción	Documento de Pago				Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto		Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1					Proceso de Licitación					6,061,151.00
2.1.1										4,600,750.00
	Factura				30% Tanus Construcciones Especializadas UACH-CCMS-001-2016-PF	1.00	1,179,103.97	1,179,103.97	0.00	3,421,646.03
TOTAL								1,179,103.97		10,661,901.00


 M.A.R.H. NORMA CECILIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 CONTADORA GENERAL


 DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ
 RECTOR


 M.F. OMAR ALMELA SINECIO
 AUDITOR INTERNO

NOTA:
 La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.