



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

## RESUMEN DE ESTIMACION

<b>OBRA:</b> TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO DE TALUD DEL POLIFORUM CIENTIFICO Y CULTURAL DE LA FACULTAD DE MEDICINAS Y CIENCIAS BIOMEDICAS UBICADA EN EL CAMPUS II, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	UACH-CCMS-002-2017-ADF	IMPORTE (CON IVA) \$58,608.97
	Estimación 1 (UNO) y Finiquito	
Municipio Chihuahua, Chih.	23 DE OCTUBRE AL 11 NOVIMEMBRE DE 2017	
Población Chihuahua, Chih.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 58,608.96
Contratista: JARE CONSTRUCCIONES; ING OSCAR JACQUEZ OCHOA	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 58,608.96
RFC JAO06312021P4	SALDO CANCELADO (CON IVA)	\$ -

I	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<b>AREA POLIFORUM TALUD</b>		
I.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO	\$ 261.06	
I.1.2	AFINE DE TALUD EN AREA ...	\$ 4,429.15	
I.1.3	RELLENO DE MATERIAL DE ...	\$ 3,510.00	
I.1.4	BANQUETA DE CONCRETO ...	\$ 14,292.54	
	<b>MURO DE CONTENSIÓN</b>		
II.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO	\$ 113.28	
II.1.2	Excavación para cimentación ...	\$ 853.32	
II.1.3	AFINE DE TALUD EN AREA DE ...	\$ 1,932.72	
II.1.4	PLANTILLA POBRE DE CONCRETO FC=	\$ 3,960.00	
II.1.5	ZAPATA CORRIDA DE 0.60X0.15	\$ 9,288.00	
II.1.6	RODAPIE DE BLOCK DE 15 x 20	\$ 8,983.80	
II.1.7	RELLENO DE MATERIAL DE EXCAVACION	\$ 171.08	
II.1.8	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO	\$ 2,730.00	
	<b>IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)</b>	<b>\$ 50,524.97</b>	

**NOTA.-**

<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>DESCUENTOS</b></td> </tr> <tr> <td>0.2% CMIC</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>0.1% D.I.F.</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>0.5% S.I.V.</td> <td style="text-align: right;">\$ 252.62</td> </tr> <tr> <td><b>SUMA DESCUENTOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 252.62</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>RESUMEN</b></td> </tr> <tr> <td>SUMA ESTIMACION</td> <td style="text-align: right;">\$ 50,524.97</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. DEL IMPORTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 8,083.99</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 58,608.96</td> </tr> <tr> <td>AMORT. ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. DE ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS</td> <td style="text-align: right;">\$ 252.62</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 50,272.35</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ 8,083.99</td> </tr> <tr> <td><b>NETO A PAGAR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 58,356.34</b></td> </tr> </table> <p>(CON LETRA) (CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)</p>	<b>DESCUENTOS</b>		0.2% CMIC	\$ -	0.1% D.I.F.	\$ -	0.5% S.I.V.	\$ 252.62	<b>SUMA DESCUENTOS</b>	<b>\$ 252.62</b>	<b>RESUMEN</b>		SUMA ESTIMACION	\$ 50,524.97	I.V.A. DEL IMPORTE	\$ 8,083.99	SUB-TOTAL	\$ 58,608.96	AMORT. ANTICIPO	\$ -	I.V.A. DE ANTICIPO	\$ -	DESCUENTOS	\$ 252.62	SUBTOTAL	\$ 50,272.35	I.V.A.	\$ 8,083.99	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 58,356.34</b>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>FORMULO</b></p> <p>_____ JARE Construcciones, Ing. Oscar Jacquez Ochoa</p> <p><b>CONTRATISTA</b></p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>REVISO</b></p> <p>_____ Ing. Jonathan Villarreal</p> <p><b>SUPERVISOR UACH</b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: top; padding-top: 20px;"> <p><b>AUTORIZO</b></p> <p>_____ Ing. Jorge Ulises Lopez Perez Coordinador de Construcción Mantenimiento y Servicios</p> </td> </tr> </table>	<p><b>FORMULO</b></p> <p>_____ JARE Construcciones, Ing. Oscar Jacquez Ochoa</p> <p><b>CONTRATISTA</b></p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>_____ Ing. Jonathan Villarreal</p> <p><b>SUPERVISOR UACH</b></p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>_____ Ing. Jorge Ulises Lopez Perez Coordinador de Construcción Mantenimiento y Servicios</p>	
<b>DESCUENTOS</b>																																			
0.2% CMIC	\$ -																																		
0.1% D.I.F.	\$ -																																		
0.5% S.I.V.	\$ 252.62																																		
<b>SUMA DESCUENTOS</b>	<b>\$ 252.62</b>																																		
<b>RESUMEN</b>																																			
SUMA ESTIMACION	\$ 50,524.97																																		
I.V.A. DEL IMPORTE	\$ 8,083.99																																		
SUB-TOTAL	\$ 58,608.96																																		
AMORT. ANTICIPO	\$ -																																		
I.V.A. DE ANTICIPO	\$ -																																		
DESCUENTOS	\$ 252.62																																		
SUBTOTAL	\$ 50,272.35																																		
I.V.A.	\$ 8,083.99																																		
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 58,356.34</b>																																		
<p><b>FORMULO</b></p> <p>_____ JARE Construcciones, Ing. Oscar Jacquez Ochoa</p> <p><b>CONTRATISTA</b></p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>_____ Ing. Jonathan Villarreal</p> <p><b>SUPERVISOR UACH</b></p>																																		
<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>_____ Ing. Jorge Ulises Lopez Perez Coordinador de Construcción Mantenimiento y Servicios</p>																																			



Seguimiento Financiero de la obra:

TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO DE TALUD DEL POLIFORUM CIENTIFICO Y CULTURAL DE LA FACULTAD DE MEDICINAS Y CIENCIAS BIOMEDICAS UBICADA EN EL CAMPUS II, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

Estimación 1 (UNO) y Finiquito

UACH-CCMS-002-2017-ADF

23 DE OCTUBRE AL 11 NOVIMEMBRE DE 2017

1.- CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATADO	\$ 50,524.97	58,608.96
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50,524.97</b>	<b>58,608.96</b>
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	-
ESTA ESTIMACION	\$ 50,524.97	58,608.96
ESTIMACION ACUMULADA	\$ 50,524.97	58,608.96
SALDO CANCELADO	\$ -	-

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION ACUMULADO	\$ -	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -

3.- RETENCION C.M.I. C. 0.2%


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
TOTAL	\$ -

4.- RETENCION D.I.F. 0.1%


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
TOTAL	\$ -

.- RETENCION S.I.V 0.5%

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 252.62
TOTAL	\$ 252.62











# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Estimación 1 (UNO) y Finiquito  
 23 DE OCTUBRE AL 11 NOVEMBRE DE 2017  
 Contratista: JARE CONSTRUCCIONES; ING OSCAR JACQUEZ OCHOA  
 UACH-CCMS-002-2017-ADF  
 TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO DE TALUD DEL  
 POLIFORUM CIENTIFICO Y CULTURAL DE LA FACULTAD  
 DE MEDICINAS Y CIENCIAS BIOMEDICAS UBICADA EN EL  
 CAMPUS II, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
 CHIHUAHUA, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
			SEGUN PRESUPUEST	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
I.1	PRELIMINARES						
I	AREA POLIFORUM Talud						
I.1.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES. AFINE DE TALUD EN AREA DE FACHADA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, ACARREOS DEL MATERIAL DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL ACARREO DEL MATERIAL.	M2	55.31	55.31	0.00	\$4.72	\$261.06
I.1.2	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20CM COMPACTADAS AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION AL 90%, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL ACARREO DEL MATERIAL.	M2	55	55.00	0.00	\$80.53	\$4,429.15
I.1.3	BANQUETA DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR CON FC=150 kg/cm2; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLADO DE DCONCRETO, ACABADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL ACARREO DEL MATERIAL.	M3	18	18.00	0.00	\$195.00	\$3,510.00
I.1.4	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES. Excavación para cimentación por medios manuales y/o mecánicos en material C y a cualquier profundidad dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: , afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.(medido en metros cúbicos).	M2	48.78	48.78	0.00	\$293.00	\$14,292.54
II.1	MURO DE CONTENSIÓN MURO DE CONTENSIÓN						
II.1.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES. Excavación para cimentación por medios manuales y/o mecánicos en material C y a cualquier profundidad dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: , afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.(medido en metros cúbicos).	M2	24	24.00	0.00	\$4.72	\$113.28
II.1.2	AFINE DE TALUD EN AREA DE FACHADA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, ACARREOS DEL MATERIAL DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL ACARREO DEL MATERIAL.	M3	5.47	5.47	0.00	\$156.00	\$853.32
II.1.3	PLANTILLA Pobre de concreto FC= 100KG/CM2, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24	24.00	0.00	\$80.53	\$1,932.72
II.1.4	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20CM COMPACTADAS AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION AL 90%, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL ACARREO DEL MATERIAL.	ML	24	24.00	0.00	\$165.00	\$3,960.00

Supervisor UACH  
 Ing. Jonathan Villarreal

Contratista  
 JARE Construcciones y/o Ing. Oscar Jacquez Ochoa

II.1.5	ZAPATA CORRIDA DE 0.60X0.15 CONCRETO DEL FC= 200 kg/cm2, armado con 3 var. de 3/8" longitudinalmente, y una varilla de 3/8" @ 30 cm transversalmente, incluye: habilitado del acero, material, mano de obra requerida, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta	ML	24	24.00	0.00	24.00	24.00	\$387.00	\$9,288.00	
II.1.6	RODAPIE DE BLOCK DE 15 x 20 x 40 cms, asentado con mortero cemento arena 1:4, relleno de concreto f'c = 150 Kg/cm2 hecho en obra, incluye: mano de obra, VARILLA DE #5 VERTICAL A@ 1.00, herramienta, equipo, material, retiro de desperdicios fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta	M2	26.04	26.04	0.00	26.04	26.04	\$345.00	\$8,983.80	
II.1.7	RELLENO DE MATERIAL DE EXCAVACION en capas de 20cm compactado al 90% proctor, Incluye: Compactacion de relleno de material de excavacion, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo	m3	1.947	1.95	0.00	1.947	1.947	\$87.87	\$171.08	
II.1.8	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20CM COMPACTADAS AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COMPACTACION AL 90%, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO	M3	14	14.00	0.00	14.00	14.00	\$195.00	\$2,730.00	
							<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>50,524.97</b>	

Contralista  
 JARE Construcciones y/o Ing. Oscar Jacquez Ochoa

Supervisor-UACH  
 Ing. Jonathan Villarreal















































